

П А С П О Р Т
регионального проекта

Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Костромская область)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Костромская область)			
Краткое наименование регионального проекта	Культурная среда (Костромская область)	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Ерёмина О.Л.	заместитель губернатора Костромской области		
Руководитель регионального проекта	Назина М.А.	директор департамента культуры Костромской области		
Администратор регионального проекта	Зайковская Н.Н.	Начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности, финансовой деятельности и внутреннего контроля		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа Костромской области "Развитие культуры и туризма Костромской области"	
		Подпрограмма (направление)	Подпрограмма "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры"	
	2	Государственная программа	Непрограммные расходы, направляемые на реализацию федеральных проектов	
		Подпрограмма (направление)	Непрограммные расходы, направляемые на реализацию федеральных проектов	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информационная система (источник данных)
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям															
1.1.	Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры	ФП	Единица	4,00	01.01.2018	0,0000	9,0000	13,0000	14,0000	16,0000	18,0000	18,0000	-	-	-	
1.2.	Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом)	ФП	Единица	4,00	01.01.2018	0,0000	7,0000	7,0000	10,0000	10,0000	25,0000	36,0000	-	-	-	
1.3.	Количество посещений организаций культуры	РП	Тысяча посещений	5 112,48	01.01.2018	0,0000	5 163,6000	0,0000	5 368,1080	5 470,3570	5 623,7320	5 879,3560	-	-	-	

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2021 года
				01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12		
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям															

1.1.	Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры	ФП	Единица	13,000 0	13,000 0	13,000 0	13,000 0	13,000 0	13,000 0	13,000 0	13,000 0	13,000 0	13,000 0	13,000 0	14,0000	
1.2.	Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом)	ФП	Единица	7,0000	7,0000	7,0000	7,0000	7,0000	7,0000	7,0000	7,0000	8,0000	8,0000	9,0000	10,000 0	10,0000
1.3.	Количество посещений организаций культуры	РП	Тысяча посещений	247,00 00	500,00 00	900,00 00	1 500, 0000	2 100, 0000	2 645, 0000	3 190, 0000	3 735, 0000	4 480, 0000	5 025, 0000	5 368, 1100	5 368,1080	

4

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям															
1.1	Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации . Нарастающий итог	-	ЕД	0	01.01.2023	-	-	-	0	0	12	23	-	-	В 2023-2024 годах будут приобретены 23 передвижных многофункциональных культурных центра. Доступ к услугам получают свыше 150 тысяч человек, проживающих в сельской местности Костромской области	Приобретение товаров, работ, услуг

1.2	Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами,	-	ЕД	3	31.12.2019	-	-	-	6	-	9	-	-	-	К 2023 году будут созданы условия для повышения качества художественного образования в 9 образовательных учреждениях отрасли культуры	Приобретение товаров, работ, услуг
-----	--	---	----	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------------------------------------

5

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)			2030 (Справочно)	
	оборудованием и учебными материалами . Нарастающий итог															Костромской области путем оснащения музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (в их числе областные колледжи, детские	

																		музыкальные, художественные, хореографические школы и школы искусств). Результат – улучшение качества учебного процесса для одаренных детей, а также увеличение числа учащихся в образовательных учреждениях отрасли культуры региона на 10 % за счет расширения перечня	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)					
																		реализуемых образовательных программ и учебных дисциплин, в том числе интерактивной направленности.	

																		позволит улучшить условия, в которых обучаются творчески одаренные дети, в том числе расширить площади для ведения образовательной деятельности путем капитального ремонта и реконструкции зданий с целью их передачи детским школам искусств в оперативное управление.	объекта недвижимости имущества
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--------------------------------

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям							

1.2.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	62 276,90	550,00	62 826,90
1.3.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	62 276,90	550,00	62 826,90
1.3.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	62 276,90	550,00	62 826,90
1.3.1.1.1	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	62 276,90	0,00	62 276,90
1.3.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту	0,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.4.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.4.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.4.1.1.1	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	0,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.4.1.1.1.4.	<i>местным бюджетам</i>	0,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.4.1.2.	<i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i>	0,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

1.6.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	12 214,30	0,00	13 308,40	0,00	20 099,90	0,00	45 622,60
1.7.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	12 214,30	0,00	13 308,40	0,00	20 099,90	0,00	45 622,60
1.7.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	11 890,60	0,00	12 933,10	0,00	20 099,90	0,00	44 923,60
1.7.1.1.1	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	2 170,00	0,00	3 794,30	0,00	20 099,90	0,00	26 064,20
1.7.1.1.1.4.	<i>местным бюджетам</i>	2 170,00	0,00	3 794,30	0,00	0,00	0,00	5 964,30
1.7.1.2.	<i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i>	2 493,70	0,00	4 169,60	0,00	0,00	0,00	6 663,30
1.7.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		27 309,10	31 956,40	129 597,56	121 461,70	246 226,60	105 520,00	662 071,36

15

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		27 309,10	31 956,40	129 597,56	121 461,70	246 226,60	105 520,00	662 071,36

1.6.	Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.	Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 879,93	3 879,93	5 173,24	6 466,55	9 053,17	10 346,48	12 933,10

17

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2021 года (тыс. рублей)
		01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12	
	школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами												
ИТОГО:		0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	62 809,59	67 309,59	68 602,90	91 658,39	98 745,01	101 538,32	124 680,80

18

7. Дополнительная информация

Выполнение мероприятий регионального проекта приведет к достижению значений в Костромской области показателя национального проекта «Культура» «Увеличение на 15 % числа посещений организаций культуры» до 5 879, 356 тыс.чел.

Целевые показатели реализации национального проекта «Культура» «Количество посещений организаций культуры» установлены следующим темпом:

Базовый показатель 2017г. 5 112, 484 тыс. чел.,

2019 год - 5 163,600 тыс. чел.,

2020 год - 0 тыс. чел.,

2021 год - 5 368,108 тыс. чел.,

2022 год - 5 470,357 тыс. чел.,

2023 год - 5 623,732 тыс. чел.,

2024 год - 5 879,356 тыс. чел.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Культурная среда (Костромская область)

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям							
1.1	Результат "Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности "	01.01.2018	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Назина М.А.	К 2024 году капитально будет отремонтировано не менее 14 культурно-досуговых учреждений в сельской местности Костромской области	Информационные системы Министерства культуры Российской Федерации
1.1.1	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	30.01.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Назина М.А.	Прочий тип документа	Ведомственный учет
			01.03.2021					

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.1.2	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов**"	-		Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зайковская Н.Н.	Соглашение	Ведомственный учет
1.1.3	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	15.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зайковская Н.Н.	Отчет	Ведомственный учет
1.1.4	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"	-	29.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Назина М.А.	Прочий тип документа	Ведомственный учет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				вует	вует			
1.1.5	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %" "	-	29.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Назина М.А.	Прочий тип документа	Ведомственный учет
1.1.6	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	30.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Назина М.А.	Прочий тип документа	Ведомственный учет
1.1.7	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Зайковская Н.Н.	Соглашение	Ведомственный учет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				и отсутствует	и отсутствует			
1.1.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	15.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зайковская Н.Н.	Отчет	Ведомственный учет
1.1.9	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"	-	29.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Назина М.А.	Прочий тип документа	Ведомственный учет
1.1.10	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %" "	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Назина М.А.	Прочий тип документа	Ведомственный учет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.1.14	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Назина М.А.	Прочий тип документа	Ведомственный учет
1.1.15	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	29.12.2023	01	14	Назина М.А.	Прочий тип документа	Ведомственный учет
1.2	Результат "Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек"	01.01.2023	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Назина М.А.	Драйвером регионального проекта «Культурная среда» станет Центр культурного развития (ЦКР) - многофункциональное культурное пространство с концертным залом, музейно-выставочным пространством, библиотекой, помещениями для занятий творчеством и кинозалами для детей и взрослых, сервисными зонами (кафе, сувенирные киоски), который будет строиться в 2023-2024 годах в городе Костроме. Доступ к современным услугам ЦКР получат около 260 тысяч человек.	Информационные системы Министерства культуры Российской Федерации
1.2.1	Контрольная точка "Получены положительные заключения по"	-	01.04.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Назина М.А.	Прочий тип документа	Ведомственный учет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.2.4	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Назина М.А.	Прочий тип документа	Ведомственный учет
1.2.5	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Назина М.А.	Прочий тип документа	Ведомственный учет
1.2.6	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Назина М.А.	Прочий тип документа	Ведомственный учет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				вует	вует			
1.2.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	15.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зайковская Н.Н.	Отчет	Ведомственный учет
1.2.8	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %" "	-	27.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Назина М.А.	Прочий тип документа	Ведомственный учет
1.2.9	Контрольная точка "Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)"	-	29.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Назина М.А.	Прочий тип документа	Ведомственный учет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				и отсутствует	и отсутствует			
1.2.10	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	29.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Назина М.А.	Прочий тип документа	Ведомственный учет
1.3	Результат "Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации "	01.01.2023	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Назина М.А.	В 2023-2024 годах будут приобретены 23 передвижных многофункциональных культурных центра. Доступ к услугам получают свыше 150 тысяч человек, проживающих в сельской местности Костромской области	Информационные системы Министерства культуры Российской Федерации
1.3.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Назина М.А.	Прочий тип документа	Ведомственный учет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует			
1.3.2	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Назина М.А.	Прочий тип документа	Ведомственный учет
1.3.3	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	01.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зайковская Н.Н.	Соглашение	Ведомственный учет
1.3.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	15.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Зайковская Н.Н.	Отчет	Ведомственный учет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует			
1.3.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Назина М.А.	Прочий тип документа	Ведомственный учет
1.3.6	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Назина М.А.	Соглашение	Ведомственный учет
1.3.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании"	-	15.10.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Зайковская Н.Н.	Отчет	Ведомственный учет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.4	Результат "Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту "	01.12.2020	15.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Назина М.А.	К 2023 году в Костромской области в соответствии с Модельным стандартом деятельности общедоступных библиотек будут переоснащены не менее 5 муниципальных общедоступных библиотеки. Отбор будет произведен на конкурсной основе согласно поданным заявкам.	Информационные системы Министерства культуры Российской Федерации
1.4.1	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	01.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зайковская Н.Н.	Соглашение	Ведомственный учет
1.4.2	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	15.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зайковская Н.Н.	Отчет	Ведомственный учет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				вует	вует			
1.4.3	Контрольная точка "Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.12.2021	03	04	Назина М.А.	Прочий тип документа	Ведомственный учет
1.4.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Назина М.А.	Прочий тип документа	Ведомственный учет
1.4.5	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зайковская Н.Н.	Соглашение	Ведомственный учет
1.4.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	15.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Зайковская Н.Н.	Отчет	Ведомственный учет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует			
1.4.7	Контрольная точка "Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Назина М.А.	Прочий тип документа	Ведомственный учет
1.4.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Назина М.А.	Прочий тип документа	Ведомственный учет
1.4.9	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены	-	01.03.2023	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Зайковская Н.Н.	Прочий тип документа	Ведомственный учет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.4.12	Контрольная точка "Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Назина М.А.	Прочий тип документа	Ведомственный учет
1.4.13	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Назина М.А.	Прочий тип документа	Ведомственный учет
1.5	Результат "Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств "	01.02.2020	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Назина М.А.	К концу 2024 года будет реконструировано, капитально отремонтировано 8 региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств. Это позволит улучшить условия, в которых обучаются творчески одаренные дети, в том числе расширить площади для ведения образовательной деятельности	Информационные системы Министерства культуры Российской Федерации

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				вует	вует		капитального ремонта и реконструкции зданий с целью их передачи детским школам искусств в оперативное управление.	
1.5.1	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	15.10.2021	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зайковская Н.Н.	Прочий тип документа	Ведомственный учет
1.5.2	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	29.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Назина М.А.	Прочий тип документа	Ведомственный учет
1.5.3	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	29.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и	19	Назина М.А.	Прочий тип документа	Ведомственный учет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				контрольными точками отсутствует				
1.5.4	Контрольная точка "Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)"	-	29.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Назина М.А.	Прочий тип документа	Ведомственный учет
1.5.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	15.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зайковская Н.Н.	Прочий тип документа	Ведомственный учет
1.5.6	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	29.12.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Назина М.А.	Прочий тип документа	Ведомственный учет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует			
1.5.7	Контрольная точка "Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Назина М.А.	Прочий тип документа	Ведомственный учет
1.5.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Назина М.А.	Прочий тип документа	Ведомственный учет
1.5.9	Контрольная точка "Получены	-	31.12.2022	Взаимо	Взаимо	Назина М.А.	Прочий тип документа	Ведомственный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	положительные заключения по результатам государственных экспертиз"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует			ый учет
1.5.10	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	15.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зайковская Н.Н.	Прочий тип документа	Ведомственный учет
1.5.11	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Назина М.А.	Прочий тип документа	Ведомственный учет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.5.12	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %" "	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Назина М.А.	Прочий тип документа	Ведомственный учет
1.5.13	Контрольная точка "Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)"	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Назина М.А.	Прочий тип документа	Ведомственный учет
1.5.14	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Назина М.А.	Прочий тип документа	Ведомственный учет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				вует	вует			
1.6	Результат "Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол"	01.01.2018	01.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Назина М.А.	Приобщение детей и молодежи к театральному искусству будет обеспечено за счет ремонта в 2021 году 1 регионального детского театра кукол, что составляет 100 % от действующей сети детских театров региона. Количество новых постановок по сравнению с 2020 годом, возрастет в 2021 году не менее чем на 30 %, рост их посещаемости составит не менее 15 %.	Информационные системы Министерства культуры Российской Федерации
1.6.1	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	15.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зайковская Н.Н.	Прочий тип документа	Ведомственный учет
1.6.2	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Зайковская Н.Н.	Прочий тип документа	Ведомственный учет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				точками отсутствует	точками отсутствует			
1.6.3	Контрольная точка "Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Назина М.А.	Прочий тип документа	Ведомственный учет
1.6.4	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Назина М.А.	Прочий тип документа	Ведомственный учет
1.6.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	15.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Зайковская Н.Н.	Прочий тип документа	Ведомственный учет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует			
1.6.6	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Назина М.А.	Прочий тип документа	Ведомственный учет
1.6.7	Контрольная точка "Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Назина М.А.	Прочий тип документа	Ведомственный учет
1.6.8	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	01.12.2023	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Назина М.А.	Прочий тип документа	Ведомственный учет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует			
1.7	Результат "Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами "	31.12.2019	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Назина М.А.	К 2023 году будут созданы условия для повышения качества художественного образования в 9 образовательных учреждениях отрасли культуры Костромской области путем оснащения музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (в их числе областные колледжи, детские музыкальные, художественные, хореографические школы и школы искусств). Результат – улучшение качества учебного процесса для одаренных детей, а также увеличение числа учащихся в образовательных учреждениях отрасли культуры региона на 10 % за счет расширения перечня реализуемых образовательных программ и учебных дисциплин, в том числе интерактивной направленности.	Информационные системы Министерства культуры Костромской области
1.7.1	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании	-	15.10.2021	Взаимосвязь с	07	Зайковская Н.Н.	Отчет	Ведомственный учет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.7.4	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Назина М.А.	Прочий тип документа	Ведомственный учет
1.7.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	15.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Зайковская Н.Н.	Отчет	Ведомственный учет
1.7.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2023	04	08	Назина М.А.	Прочий тип документа	Ведомственный учет
1.7.7	Контрольная точка "Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)"	-	29.12.2023	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Назина М.А.	Прочий тип документа	Ведомственный учет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
					точками отсутствует			
1.7.8	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Назина М.А.	Прочий тип документа	Ведомственный учет

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ**регионального проекта****Культурная среда (Костромская область)**

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом)", Влияние на достижение (процентов)	"Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
1.Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	44923.6	100	0,00	100
2.Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол	0	0,00	100	100
3.Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации	62826.9	100	0,00	100

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом)", Влияние на достижение (процентов)	"Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
4. Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности	185389.3	0,00	100	100
5. Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту	20000	100	0,00	100
6. Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек	142414.4	0,00	100	100
7. ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей регионального проекта	455554.2	300	300	600

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Назина М. А.	директор департамента культуры Костромской области	Ерёмина О. Л.	10
2	Администратор регионального проекта	Зайковская Н. Н.	Начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности, финансовой деятельности и внутреннего контроля	Назина М. А.	10
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Руководитель проекта	Назина М. А.	директор департамента культуры Костромской области	Ерёмина О. Л.	10
Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Назина М. А.	директор департамента культуры Костромской области	Ерёмина О. Л.	10
5	Участник регионального проекта	Назина М. А.	директор департамента культуры Костромской области	Ерёмина О. Л.	10
6	Участник регионального проекта	Зайковская Н. Н.	Начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности, финансовой деятельности и внутреннего контроля	Назина М. А.	10
7	Участник регионального проекта	Назина М. А.	директор департамента культуры Костромской области	Ерёмина О. Л.	10
8	Участник регионального проекта	Зайковская Н. Н.	Начальник отдела бухгалтерского учета,	Назина М. А.	10

			отчетности, финансовой деятельности и внутреннего контроля		
Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек					
9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Назина М. А.	директор департамента культуры Костромской области	Ерёмина О. Л.	10
10	Участник регионального проекта	Назина М. А.	директор департамента культуры Костромской области	Ерёмина О. Л.	10
11	Участник регионального проекта	Зайковская Н. Н.	Начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности, финансовой деятельности и внутреннего контроля	Назина М. А.	10
12	Участник регионального проекта	Назина М. А.	директор департамента культуры Костромской области	Ерёмина О. Л.	10
13	Участник регионального проекта	Зайковская Н. Н.	Начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности, финансовой деятельности и внутреннего контроля	Назина М. А.	10
Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации					
14	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Назина М. А.	директор департамента культуры Костромской области	Ерёмина О. Л.	10
15	Участник регионального проекта	Назина М. А.	директор департамента культуры Костромской области	Ерёмина О. Л.	10
16	Участник регионального проекта	Зайковская Н. Н.	Начальник отдела бухгалтерского учета,	Назина М. А.	10

			отчетности, финансовой деятельности и внутреннего контроля		
17	Участник регионального проекта	Назина М. А.	директор департамента культуры Костромской области	Ерёмина О. Л.	10
18	Участник регионального проекта	Зайковская Н. Н.	Начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности, финансовой деятельности и внутреннего контроля	Назина М. А.	10
Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту					
19	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Назина М. А.	директор департамента культуры Костромской области	Ерёмина О. Л.	10
20	Участник регионального проекта	Назина М. А.	директор департамента культуры Костромской области	Ерёмина О. Л.	10
21	Участник регионального проекта	Зайковская Н. Н.	Начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности, финансовой деятельности и внутреннего контроля	Назина М. А.	10
22	Участник регионального проекта	Назина М. А.	директор департамента культуры Костромской области	Ерёмина О. Л.	10
23	Участник регионального проекта	Зайковская Н. Н.	Начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности, финансовой деятельности и внутреннего контроля	Назина М. А.	10
24	Участник регионального проекта	Назина М. А.	директор департамента культуры Костромской	Ерёмина О. Л.	10

			области		
Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств					
25	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Назина М. А.	директор департамента культуры Костромской области	Ерёмина О. Л.	10
26	Участник регионального проекта	Назина М. А.	директор департамента культуры Костромской области	Ерёмина О. Л.	10
27	Участник регионального проекта	Назина М. А.	директор департамента культуры Костромской области	Ерёмина О. Л.	10
28	Участник регионального проекта	Зайковская Н. Н.	Начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности, финансовой деятельности и внутреннего контроля	Назина М. А.	10
29	Участник регионального проекта	Зайковская Н. Н.	Начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности, финансовой деятельности и внутреннего контроля	Назина М. А.	10
Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол					
30	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Назина М. А.	директор департамента культуры Костромской области	Ерёмина О. Л.	10
31	Участник регионального проекта	Назина М. А.	директор департамента культуры Костромской области	Ерёмина О. Л.	10
32	Участник регионального проекта	Зайковская Н. Н.	Начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности, финансовой деятельности и внутреннего контроля	Назина М. А.	10

33	Участник регионального проекта	Зайковская Н. Н.	Начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности, финансовой деятельности и внутреннего контроля	Назина М. А.	10
34	Участник регионального проекта	Назина М. А.	директор департамента культуры Костромской области	Ерёмина О. Л.	10
Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами					
35	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Назина М. А.	директор департамента культуры Костромской области	Ерёмина О. Л.	10
36	Участник регионального проекта	Назина М. А.	директор департамента культуры Костромской области	Ерёмина О. Л.	10
37	Участник регионального проекта	Назина М. А.	директор департамента культуры Костромской области	Ерёмина О. Л.	10
38	Участник регионального проекта	Зайковская Н. Н.	Начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности, финансовой деятельности и внутреннего контроля	Назина М. А.	10
39	Участник регионального проекта	Зайковская Н. Н.	Начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности, финансовой деятельности и внутреннего контроля	Назина М. А.	10