

П А С П О Р Т
регионального проекта

Информационная инфраструктура (Костромская область)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Информационная инфраструктура (Костромская область)			
Краткое наименование регионального проекта	Информационная инфраструктура (Костромская область)	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Маков Ю.В.	заместитель губернатора Костромской области		
Руководитель регионального проекта	Диденко Д.Н.	начальник управления цифрового развития администрации Костромской области		
Администратор регионального проекта	Данильченко М.В.	начальник отдела проектного управления		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа Костромской области "Информационное общество Костромской области"	
		Подпрограмма (направление)		

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показател я	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справо чно)	2030 (Справо чно)		
1	Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов															
1.1.	Доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационнотелекоммуни кационной сети «Интернет» в соответствии с утвержденными требованиями	ФП	Процент	56,00	31.12.2020	0,0000	0,0000	56,0000	100,000 0	100,000 0	100,000 0	100,000 0	-	-	-	
1.2.	Доля государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования, в учебных классах которых обеспечена возможность беспроводного широкополосного доступа к информационнотелекоммуни кационной «Интернет» по технологии WiFi	ФП	Процент	0,00	31.12.2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	7,3800	100,000 0	-	-	-	

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021 году

[illegible]

4

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)		
1	Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов															

1.1	На участках мировых судей обеспечено формирование и функционирование необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видеоконференцсвяз	-	УСЛ ЕД	0	31.12.2020	-	-	-	1	1	1	1	-	-	В рамках результата планируется предоставление и распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных проектов на обеспечение мероприятий по	Оказание услуг (выполнение работ)
-----	---	---	-----------	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	-----------------------------------

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справоч но)	2030 (Справоч но)	

	и.. Нарастающий итог															формированию и функционированию необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры на участках мировых судей для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видеоконференцсвязи. В 2021 году планируется	
--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			

															и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видеоконференцсвязи.	
1.2	В государственных (муниципальных) образовательных организациях, реализующих программы общего образования, в соответствии с утвержденным стандартом сформирована ИТ-инфраструктура для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к	-	ПРОЦ	0	31.12.2020	-	-	-	0	0	7.38	100	-	-	В рамках результата предусмотрено выделение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации для создания инфраструктуры для обеспечения беспроводного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в общеобразовательных организациях	Оказание услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)		

	сети Интернет. . Нарастающий итог															Российской Федерации и выполнения работ по их оснащению оборудованием в целях создания условий для применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии со стандартом оснащения общеобразовательных организаций. В 2021 году утвержден стандарт оснащения общеобразовательных организаций, утверждены правила предоставления субсидий и	
--	--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			

1.1	В государственных (муниципальных) образовательных организациях, реализующих программы общего образования, в соответствии с утвержденным стандартом сформирована ИТ-инфраструктура для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к сети Интернет.	0,00	0,00	0,00	0,00	56 237,40	0,00	56 237,40
1.1.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	56 237,40	0,00	56 237,40
1.1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	56 237,40	0,00	56 237,40
1.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	На участках мировых судей обеспечено формирование и функционирование необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном	0,00	0,00	16 856,50	30 466,20	5 888,20	0,00	53 210,90

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видеоконференцсвязи.							

[illegible][illegible]

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Информационная инфраструктура
(Костромская область)

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1	Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов							
1.1	Результат "В государственных (муниципальных) образовательных организациях, реализующих программы общего образования, в соответствии с утвержденным стандартом сформирована ИТ-инфраструктура для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к сети Интернет. "	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Диденко Д.Н.	В рамках результата предусмотрено выделение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации для создания инфраструктуры для обеспечения беспроводного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в общеобразовательных организациях Российской Федерации и выполнения работ по их оснащению оборудованием в целях создания условий для применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии со стандартом оснащения общеобразовательных организаций. В 2021 году утвержден стандарт оснащения общеобразовательных организаций, утверждены правила предоставления субсидий и предоставлены субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на выполнение проектных работ по	Ведомственная отчетность Минцифры России

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							созданию инфраструктуры в общеобразовательных организациях в целях создания условий для применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии со стандартом оснащения. В 2023 году предоставлены субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на выполнение проектных работ и работ по созданию инфраструктуры в общеобразовательных организациях . В 2024 году предоставлены субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на выполнение проектных работ и работ по созданию инфраструктуры в общеобразовательных организациях в целях создания условий для применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии со стандартом оснащения в целях создания условий для применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии со стандартом оснащения.	
1.1.1	Контрольная точка "Подготовлен	-	31.12.2021	Взаимо	Взаимо	Морозов И.Н.	Исходящее письмо Справочно-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	перечень государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих программы общего образования"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		информационная документация	
1.1.2	Контрольная точка "Подготовлен перечень государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих программы общего образования"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Морозов И.Н.	Исходящее письмо Справочно-информационная документация	
1.1.3	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	07.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Диденко Д.Н.	Прочий тип документа Прочая документация	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.1.4	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	16.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Диденко Д.Н.	Прочий тип документа Прочая документация	
1.1.5	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Диденко Д.Н.	Прочий тип документа Прочая документация	
1.1.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	01	06	Диденко Д.Н.	Прочий тип документа Прочая документация	
1.1.7	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2023	03	07	Диденко Д.Н.	Прочий тип документа Прочая документация	
1.1.8	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров,	-	31.12.2023	06	Взаимосвязь с	Диденко Д.Н.	Прочий тип документа Прочая документация	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"				иными результатами и контрольными точками отсутствует			
1.1.9	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	12.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Диденко Д.Н.	Прочий тип документа Прочая документация	
1.1.10	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	14.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Диденко Д.Н.	Прочий тип документа Прочая документация	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.1.11	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Диденко Д.Н.	Прочий тип документа Прочая документация	
1.1.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	01	06	Диденко Д.Н.	Прочий тип документа Прочая документация	
1.1.13	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2024	03	07	Диденко Д.Н.	Прочий тип документа Прочая документация	
1.1.14	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2024	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Диденко Д.Н.	Прочий тип документа Прочая документация	
1.2	Результат "На участках мировых судей обеспечено формирование и	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Диденко Д.Н.	В рамках результата планируется предоставление и распределение	Ведомственная отчетность

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	функционирование необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видеоконференцсвязи."			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных проектов на обеспечение мероприятий по формированию и функционированию необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры на участках мировых судей для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видеоконференцсвязи. В 2021 году планируется реализация мероприятий по обеспечению на всех участках мировых судей, заявленных субъектами Российской Федерации в установленном порядке, защищенного подключения к сети Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Правосудие», а также организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия.	Минцифры России

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							В 2022-2024 годах – планируется реализация мероприятий, направленных на формирование и обеспечение функционирования необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры на всех участках мировых судей, заявленных субъектами Российской Федерации в установленном порядке, для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видеоконференцсвязи.	
1.2.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Диденко Д.Н.	Прочий тип документа Прочая документация	
1.2.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	01	06	Диденко Д.Н.	Прочий тип документа Прочая документация	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.2.3	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2021	03	07	Диденко Д.Н.	Прочий тип документа Прочая документация	
1.2.4	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2021	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Диденко Д.Н.	Прочий тип документа Прочая документация	
1.2.5	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Диденко Д.Н.	Прочий тип документа Прочая документация	
1.2.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	01	06	Диденко Д.Н.	Прочий тип документа Прочая документация	
1.2.7	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров,	-	31.12.2022	03	07	Диденко Д.Н.	Прочий тип документа Прочая документация	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	выполненных работ, оказанных услуг"							
1.2.8	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2022	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Диденко Д.Н.	Прочий тип документа Прочая документация	
1.2.9	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Диденко Д.Н.	Прочий тип документа Прочая документация	
1.2.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	01	06	Диденко Д.Н.	Прочий тип документа Прочая документация	
1.2.11	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2023	03	07	Диденко Д.Н.	Прочий тип документа Прочая документация	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.2.12	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2023	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Диденко Д.Н.	Прочий тип документа Прочая документация	
1.2.13	Контрольная точка "Обеспечено функционирование необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры на всех участках мировых судов Костромской области для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видеоконференцсвязи"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ворончихин В.А.	Отчет Справочно-информационная документация	
1.2.14	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Диденко Д.Н.	Прочий тип документа Прочая документация	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				точками отсутствует	точками отсутствует			
1.2.15	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Диденко Д.Н.	Прочий тип документа Прочая документация	
1.3	Результат "Оказано содействие по подключению к каналам связи (за счет средств федерального бюджета) социально значимых объектов, в том числе: фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, государственных (муниципальных) образовательных организаций Костромской области, реализующих программы общего образования и/или среднего профессионального образования, пожарных частей (постов), участковых пунктов полиции, учреждений культуры, зданий администраций органов местного самоуправления"	01.01.2021	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Диденко Д.Н.	Оказание содействия по подключению к каналам связи (за счет средств федерального бюджета) социально значимых объектов, в том числе: фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, государственных (муниципальных) образовательных организаций Костромской области, реализующих программы общего образования и/или среднего профессионального образования, пожарных частей (постов), участковых пунктов полиции, учреждений культуры, зданий администраций органов местного самоуправления	Ведомственная отчетность управления цифрового развития администрации Костромской области

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.3.1	Контрольная точка "Принято участие и оказано содействие в приемке результатов оказанных услуг по подключению к каналам связи фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов Костромской области"	-	01.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Гирин Н.В.	Прочий тип документа Прочая документация	
1.3.2	Контрольная точка "Принято участие и оказано содействие в приемке результатов оказанных услуг по подключению к каналам связи и единой сети передаче данных государственных (муниципальных) образовательных организаций Костромской области, реализующих программы общего образования и/или среднего профессионального образования, на территории Костромской области"	-	01.11.2021	05	07	Морозов И.Н.	Прочий тип документа Прочая документация	
1.3.3	Контрольная точка "Принято участие и оказано содействие в приемке результатов оказанных услуг по подключению к каналам связи государственных (муниципальных) учреждений культуры на территории Костромской области"	-	01.11.2021	06	08	Назина М.А.	Прочий тип документа Прочая документация	

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	в том числе формируемых исполнительными органами государственной власти Костромской области и органов местного самоуправления Костромской области							
2.1	Результат "Создан региональный центр обработки данных (в том числе с использованием отечественного оборудования), обеспечивающий обработку данных, в том числе формируемых исполнительными органами государственной власти Костромской области и органов местного самоуправления Костромской области"	01.01.2020	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Диденко Д.Н.	Создан региональный центр обработки данных	Ведомственная отчетность управления цифрового развития администрации Костромской области
2.1.1	Контрольная точка "Подготовлено техническое задание"	-	30.06.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	12	Новиков Я.А.	Прочий тип документа Техническое задание	
2.1.2	Контрольная точка "Заключен государственный контракт (договор) на поставку оборудования"	-	31.12.2020	10	11	Лебедев И.В.	Прочий тип документа Прочая документация	
2.1.3	Контрольная точка "Создан региональный центр обработки данных"	-	31.12.2022	12	Взаимосвязь с иными	Новиков Я.А.	Прочий тип документа Прочая документация	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информацион ная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшест венники	последов атели			
					результ атами и контрол ьными точками отсутст вует			

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Информационная инфраструктура (Костромская область)

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Доля государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования, в учебных классах которых обеспечена возможность беспроводного широкополосного доступа к информационнотелекоммуникационной «Интернет» по технологии WiFi", Влияние на достижение (процентов)	"Доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с утвержденными требованиями", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
---	------------------------------	---	---	--------------------------

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Доля государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования, в учебных классах которых обеспечена возможность беспроводного широкополосного доступа к информационнотелекоммуникационной «Интернет» по технологии WiFi", Влияние на достижение (процентов)	"Доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с утвержденными требованиями", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
1.В государственных (муниципальных) образовательных организациях, реализующих программы общего образования, в соответствии с утвержденным стандартом сформирована ИТ-инфраструктура для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к сети Интернет.	56237.4	100	0,00	100

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Доля государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования, в учебных классах которых обеспечена возможность беспроводного широкополосного доступа к информационнотелекоммуникационной «Интернет» по технологии WiFi", Влияние на достижение (процентов)	"Доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с утвержденными требованиями", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
2.Оказано содействие по подключению к каналам связи (за счет средств федерального бюджета) социально значимых объектов, в том числе: фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, государственных (муниципальных) образовательных организаций Костромской области, реализующих программы общего образования и/или среднего профессионального образования, пожарных частей (постов), участковых пунктов полиции, учреждений культуры, зданий администраций органов местного самоуправления	0	0,00	0,00	0,00

--	--	--	--	--

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Доля государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования, в учебных классах которых обеспечена возможность беспроводного широкополосного доступа к информационнотелекомму икационной «Интернет» по технологии WiFi", Влияние на достижение (процентов)	"Доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационнотелекомму икационной сети «Интернет» в соответствии с утвержденными требованиями", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
3.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей регионального проекта	56237.4	100	0,00	100

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Диденко Д. Н.	начальник управления цифрового развития администрации Костромской области	Маков Ю. В.	1
2	Администратор регионального проекта	Данильченко М. В.	начальник отдела проектного управления	Диденко Д. Н.	1
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Администратор	Данильченко М. В.	начальник отдела проектного управления	Диденко Д. Н.	1
Создан региональный центр обработки данных (в том числе с использованием отечественного оборудования), обеспечивающий обработку данных, в том числе формируемых исполнительными органами государственной власти Костромской области и органов местного самоуправления Костромской области					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Диденко Д. Н.	начальник управления цифрового развития администрации Костромской области	Маков Ю. В.	1
5	Участник регионального проекта	Лебедев И. В.	директор	Диденко Д. Н.	1
6	Участник регионального проекта	Новиков Я. А.	заместитель директора	Лебедев И. В.	1
В государственных (муниципальных) образовательных организациях, реализующих программы общего образования, в соответствии с утвержденным стандартом сформирована ИТ-инфраструктура для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к сети Интернет.					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Диденко Д. Н.	начальник управления цифрового развития администрации Костромской области	Маков Ю. В.	1
8	Участник регионального проекта	Данильченко М. В.	начальник отдела проектного	Диденко Д. Н.	1

	проекта		управления		
9	Участник регионального проекта	Морозов И. Н.	директор департамента	Еремина О. Л.	1
На участках мировых судей обеспечено формирование и функционирование необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видеоконференцсвязи.					
10	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Диденко Д. Н.	начальник управления цифрового развития администрации Костромской области	Маков Ю. В.	1
11	Участник регионального проекта	Ворончихин В. А.	начальник организационно-аналитического отдела департамента региональной безопасности Костромской области	Белозеров А. В.	1
12	Участник регионального проекта	Данильченко М. В.	начальник отдела проектного управления	Диденко Д. Н.	1
Оказано содействие по подключению к каналам связи (за счет средств федерального бюджета) социально значимых объектов, в том числе: фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, государственных (муниципальных) образовательных организаций Костромской области, реализующих программы общего образования и/или среднего профессионального образования, пожарных частей (постов), участковых пунктов полиции, учреждений культуры, зданий администраций органов местного самоуправления					
13	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Диденко Д. Н.	начальник управления цифрового развития администрации Костромской области	Маков Ю. В.	1
14	Участник регионального проекта	Ворончихин В. А.	начальник организационно-аналитического отдела департамента региональной безопасности Костромской области	Белозеров А. В.	1
15	Участник регионального проекта	Гирин Н. В.	директор департамента	Ерёмина О. Л.	1

16	Участник регионального проекта	Данильченко М. В.	начальник отдела проектного управления	Диденко Д. Н.	1
17	Участник регионального проекта	Лихачева Н. А.	начальник управления	Фишер А. А.	1
18	Участник регионального проекта	Морозов И. Н.	директор департамента	Еремина О. Л.	1
19	Участник регионального проекта	Назина М. А.	директор департамента культуры Костромской области	Ерёмина О. Л.	1