

П А С П О Р Т
регионального проекта
Чистая вода (Костромская область)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Чистая вода (Костромская область)			
Краткое наименование регионального проекта	Чистая вода (Костромская область)	Срок реализации проекта	01.01.2021	25.12.2024
Куратор регионального проекта	Малякин И.Е.	заместитель губернатора Костромской области		
Руководитель регионального проекта	Кралин С.Н.	Исполняющий обязанности директора департамента		
Администратор регионального проекта	Марусов А.Е.	начальник управления		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа Костромской области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами граждан в Костромской области"	
		Подпрограмма (направление)		

1.2.	Доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	ФП	Процент	81,440 0	81,440 0	81,440 0	81,440 0	81,440 0	81,440 0	81,440 0	81,440 0	81,440 0	81,440 0	81,440 0	85,4000
------	---	----	---------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------

4

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1	Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса																
1.1	Обеспечено качественной питьевой водой 95,5% городского населения Российской Федерации	-	шт	0	01.10.2019	-	-	-	-	-	-	0	-	-	Отчет Роспотребнадзора о повышении доли населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой	Приобрет ение товаров, работ, услуг	
1.2	Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки,	-	шт	0	01.10.2018	-	0	0	8	30	37	49	-	-	Количество реализованных мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого	Строител ьство (реконстр укция, техничес кое перевеор	

	предусмотренных региональными программами, нарастающим итогом. Нарастающий итог															водоснабжения, предусмотренных региональными программами повышения качества	ужение, приобрет ение) объекта недвижи мого
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															водоснабжения	имуществ а	

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:	0,00	0,00	304 427,03	555 824,95	564 116,06	378 061,92	1 802 429,96
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:	0,00	0,00	304 427,03	555 824,95	564 116,06	378 061,92	1 802 429,96
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты государственных внебюджетных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	Внебюджетные источники , всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8

6. Помесячный план исполнения бюджета Костромская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2021 года (тыс. рублей)
		01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12	
1	Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса												
1.1.	Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, нарастающим итогом	0,00	1 010,00	2 020,00	3 030,00	20 113,10	38 011,60	103 184,40	149 353,60	207 583,50	260 608,60	291 338,20	304 122,40
ИТОГО:		0,00	1 010,00	2 020,00	3 030,00	20 113,10	38 011,60	103 184,40	149 353,60	207 583,50	260 608,60	291 338,20	304 122,40

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Чистая вода (Костромская область)

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1	Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса							
1.1	Результат "Обеспечено качественной питьевой водой 95,5% городского населения Российской Федерации"	01.10.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кралин С.Н.	Отчет Роспотребнадзора о повышении доли населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой	Ведомственный учет
1.1.1	Контрольная точка "Обеспечено качественной питьевой водой 95,5% городского населения Российской Федерации"	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кокоулин А.А.	Отчет Отчет Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Костромской области о повышении доли городского населения Костромской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	Ведомственный учет
1.2		01.10.2018	31.12.2024					

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	Результат "Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, нарастающим итогом"			Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кралин С.Н.	Количество реализованных мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения, предусмотренных региональными программами повышения качества водоснабжения	Ведомственный учет
1.2.1	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ухов Н.М.		
1.2.2	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ухов Н.М.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				вует	вует			
1.2.3	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ухов Н.М.		
1.2.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ухов Н.М.		
1.2.5	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Ухов Н.М.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				и отсутствует	и отсутствует			
1.2.6	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ухов Н.М.		
1.2.7	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ухов Н.М.		
1.2.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Ухов Н.М.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует			
1.2.9	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами повышения качества водоснабжения в 2020 году"	-	01.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	18	Ухов Н.М.	Отчет Костромской области о реализации региональной программы	Ведомственный учет
1.2.10	Контрольная точка "Опубликована в средствах массовой информации официальная статистика достижения целевых показателей федерального проекта в 2020 г. "	-	01.05.2021	16	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кралин С.Н.	Отчет Костромской области о результатах оценки состояния объектов водоснабжения за 2020 год	Ведомственный учет
1.2.11	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами	02	Кралин С.Н.	Прочий тип документа Предоставляются копии правоустанавливающих документов на земельный участок	Ведомственный учет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				атами и контрольными точками отсутствует				
1.2.12	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	31.12.2021	01	03	Кралин С.Н.	Прочий тип документа Предоставляются копии положительных заключений государственной экспертизы и достоверности сметной стоимости	Ведомственный учет
1.2.13	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	31.12.2021	02	04	Кралин С.Н.	Прочий тип документа Предоставляются копии разрешений на строительство (реконструкцию)	Ведомственный учет
1.2.14	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	31.12.2021	03	05	Кралин С.Н.	Прочий тип документа Предоставляются акты выполненных работ	Ведомственный учет
1.2.15	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	31.12.2021	04	06	Кралин С.Н.	Прочий тип документа Документы подтверждающие приобретение оборудования	Ведомственный учет
1.2.16	Контрольная точка "Оборудование установлено"	-	31.12.2021	05	07	Кралин С.Н.	Прочий тип документа Предоставляются акты выполненных работ	Ведомственный учет
1.2.17	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"	-	31.12.2021	06	08	Кралин С.Н.	Прочий тип документа Документы подтверждающие ввод оборудования в эксплуатацию	Ведомственный учет
1.2.18	Контрольная точка "Техническая	-	31.12.2021	07	09	Кралин С.Н.	Прочий тип документа Документы	Ведомственный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	готовность объекта, %"						подтверждающие техническую готовность объекта	ый учет
1.2.19	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	31.12.2021	08	10	Кралин С.Н.	Прочий тип документа Предоставляется заключение органа государственного строительного надзора	Ведомственный учет
1.2.20	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.2021	09	11	Кралин С.Н.	Прочий тип документа Предоставляются разрешения на ввод объектов в эксплуатацию	Ведомственный учет
1.2.21	Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена"	-	31.12.2021	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кралин С.Н.	Прочий тип документа Документы подтверждающие государственную регистрацию права на объекты недвижимого имущества	Ведомственный учет
1.2.22	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кралин С.Н.	Соглашение Соглашение	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				вует	вует			
1.2.23	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами повышения качества водоснабжения в 2021 году "	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	18	Кралин С.Н.	Отчет о реализации региональной программы	Ведомственный учет
1.2.24	Контрольная точка "Опубликована в средствах массовой информации официальная статистика достижения целевых показателей федерального проекта в 2021 г. "	-	01.05.2022	16	14	Кралин С.Н.	Отчет о результатах оценки состояния объектов водоснабжения за 2021 год	Ведомственный учет
1.2.25	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Кралин С.Н.	Прочий тип документа Предоставляются копии правоустанавливающих документов на земельный участок	Ведомственный учет
1.2.26	Контрольная точка "Получены положительные заключения по	-	31.12.2022	01	03	Кралин С.Н.	Прочий тип документа Предоставляются копии	Ведомственный учет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	результатам государственных экспертиз"						положительных заключений государственной экспертизы и достоверности сметной стоимости	
1.2.27	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	31.12.2022	02	04	Кралин С.Н.	Прочий тип документа Предоставляются копии разрешений на строительство (реконструкцию)	Ведомственный учет
1.2.28	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	31.12.2022	03	05	Кралин С.Н.	Прочий тип документа Предоставляются акты выполненных работ	Ведомственный учет
1.2.29	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	31.12.2022	04	06	Кралин С.Н.	Прочий тип документа Документы подтверждающие приобретение оборудования	Ведомственный учет
1.2.30	Контрольная точка "Оборудование установлено"	-	31.12.2022	05	07	Кралин С.Н.	Прочий тип документа Предоставляются акты выполненных работ	Ведомственный учет
1.2.31	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"	-	31.12.2022	06	08	Кралин С.Н.	Прочий тип документа Документы подтверждающие ввод оборудования в эксплуатацию	Ведомственный учет
1.2.32	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %" "	-	31.12.2022	07	09	Кралин С.Н.	Прочий тип документа Документы подтверждающие техническую готовность объекта	Ведомственный учет
1.2.33	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	31.12.2022	08	10	Кралин С.Н.	Прочий тип документа Предоставляется заключение органа государственного строительного надзора	Ведомственный учет
1.2.34	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в	-	31.12.2022	09	11	Кралин С.Н.	Прочий тип документа Предоставляются разрешения на	Ведомственный учет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	эксплуатацию"						ввод объектов в эксплуатацию	
1.2.35	Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена"	-	31.12.2022	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кралин С.Н.	Прочий тип документа Документы подтверждающие государственную регистрацию права на объекты недвижимого имущества	Ведомственный учет
1.2.36	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кралин С.Н.	Соглашение Соглашение	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.37	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами повышения качества водоснабжения в 2022 году "	-	01.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	18	Кралин С.Н.	Отчет Отчет Костромской области о реализации региональной программы	Ведомственный учет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				и отсутствует				
1.2.38	Контрольная точка "Опубликована в средствах массовой информации официальная статистика достижения целевых показателей федерального проекта в 2022 г. "	-	01.05.2023	16	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кралин С.Н.	Отчет Костромской области о результатах оценки состояния объектов водоснабжения за 2022 год	Ведомственный учет
1.2.39	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Кралин С.Н.	Прочий тип документа Предоставляются копии правоустанавливающих документов на земельный участок	Ведомственный учет
1.2.40	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	31.12.2023	01	03	Кралин С.Н.	Прочий тип документа Предоставляются копии положительных заключений государственной экспертизы и достоверности сметной стоимости	Ведомственный учет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.2.41	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	31.12.2023	02	04	Кралин С.Н.	Прочий тип документа Предоставляются копии разрешений на строительство (реконструкцию)	Ведомственный учет
1.2.42	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	31.12.2023	03	05	Кралин С.Н.	Прочий тип документа Предоставляются акты выполненных работ	Ведомственный учет
1.2.43	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	31.12.2023	04	06	Кралин С.Н.	Прочий тип документа Документы подтверждающие приобретение оборудования	Ведомственный учет
1.2.44	Контрольная точка "Оборудование установлено"	-	31.12.2023	05	07	Кралин С.Н.	Прочий тип документа Предоставляются акты выполненных работ	Ведомственный учет
1.2.45	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"	-	31.12.2023	06	08	Кралин С.Н.	Прочий тип документа Документы подтверждающие ввод оборудования в эксплуатацию	Ведомственный учет
1.2.46	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %" "	-	31.12.2023	07	09	Кралин С.Н.	Прочий тип документа Документы подтверждающие техническую готовность объекта	Ведомственный учет
1.2.47	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	31.12.2023	08	10	Кралин С.Н.	Прочий тип документа Предоставляется заключение органа государственного строительного надзора	Ведомственный учет
1.2.48	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.2023	09	11	Кралин С.Н.	Прочий тип документа Предоставляются разрешения на ввод объектов в эксплуатацию	Ведомственный учет
1.2.49	Контрольная точка "Государственная регистрация права"	-	31.12.2023	10	Взаимосвязь с	Кралин С.Н.	Прочий тип документа Документы подтверждающие государственную	Ведомственный учет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	на объект недвижимого имущества произведена"				иными результатами и контрольными точками отсутствует		регистрацию права на объекты недвижимого имущества	
1.2.50	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кралин С.Н.	Соглашение	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.51	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами повышения качества водоснабжения в 2023 году"	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	18	Кралин С.Н.	Отчет Костромской области о реализации региональной программы	Ведомственный учет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.2.52	Контрольная точка "Опубликована в средствах массовой информации официальная статистика достижения целевых показателей федерального проекта в 2023 г."	-	01.05.2024	16	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кралин С.Н.	Отчет Отчет Костромской области о результатах оценки состояния объектов водоснабжения за 2023 год	Ведомственный учет
1.2.53	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Кралин С.Н.	Прочий тип документа Предоставляются копии правоустанавливающих документов на земельный участок	Ведомственный учет
1.2.54	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	31.12.2024	01	03	Кралин С.Н.	Прочий тип документа Предоставляются копии положительных заключений государственной экспертизы и достоверности сметной стоимости	Ведомственный учет
1.2.55	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	31.12.2024	02	04	Кралин С.Н.	Прочий тип документа Предоставляются копии разрешений на строительство (реконструкцию)	Ведомственный учет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.2.56	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	31.12.2024	03	05	Кралин С.Н.	Прочий тип документа Предоставляются акты выполненных работ	Ведомственный учет
1.2.57	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	31.12.2024	04	06	Кралин С.Н.	Прочий тип документа Документы подтверждающие приобретение оборудования	Ведомственный учет
1.2.58	Контрольная точка "Оборудование установлено"	-	31.12.2024	05	07	Кралин С.Н.	Прочий тип документа Предоставляются акты выполненных работ	Ведомственный учет
1.2.59	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"	-	31.12.2024	06	08	Кралин С.Н.	Прочий тип документа Документы подтверждающие ввод оборудования в эксплуатацию	Ведомственный учет
1.2.60	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	31.12.2024	07	09	Кралин С.Н.	Прочий тип документа Документы подтверждающие техническую готовность объекта	Ведомственный учет
1.2.61	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	31.12.2024	08	10	Кралин С.Н.	Прочий тип документа Предоставляется заключение органа государственного строительного надзора	Ведомственный учет
1.2.62	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.2024	09	11	Кралин С.Н.	Прочий тип документа Предоставляются разрешения на ввод объектов в эксплуатацию	Ведомственный учет
1.2.63	Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена"	-	31.12.2024	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Кралин С.Н.	Прочий тип документа Документы подтверждающие государственную регистрацию права на объекты недвижимого имущества	Ведомственный учет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информацион ная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшест венники	последов атели			
					ьными точками отсутст вует			

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Кралин С. Н.	Исполняющий обязанности директора департамента	Малякин И. Е.	10
2	Администратор регионального проекта	Марусов А. Е.	начальник управления	Пищев И. Р.	15
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Руководитель проекта	Кралин С. Н.	Исполняющий обязанности директора департамента	Малякин И. Е.	10
Обеспечено качественной питьевой водой 95,5% городского населения Российской Федерации					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кралин С. Н.	Исполняющий обязанности директора департамента	Малякин И. Е.	10
Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, нарастающим итогом					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кралин С. Н.	Исполняющий обязанности директора департамента	Малякин И. Е.	10