

П А С П О Р Т
федерального проекта

Развитие туристической инфраструктуры

1. Основные положения

Наименование национального проекта	"Туризм и индустрия гостеприимства"			
Краткое наименование федерального проекта	Туристическая инфраструктура	Срок реализации проекта	01.01.2021	31.12.2024
Куратор федерального проекта	Чернышенко Д.Н.	Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации		
Руководитель федерального проекта	Гордеев Ю.С.	Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации		
Администратор федерального проекта	Аргун Г.Р.	Заместитель директора департамента		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"	
		Направление (подпрограмма)		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	2	Государственная программа	Государственная программа Российской Федерации "Развитие здравоохранения"	
		Направление (подпрограмма)		

программы)			
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	3	Государственная программа	Государственная программа Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности"
		Направление (подпрограмма)	
	4	Государственная программа	Государственная программа Российской Федерации "Развитие Северо-Кавказского федерального округа"
		Направление (подпрограмма)	
	5	Государственная программа	Государственная программа Российской Федерации "Развитие туризма"
		Направление (подпрограмма)	1. Создание и повышение качества туристической инфраструктуры
	6	Государственная программа	Государственная программа Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Калининградской области"
		Направление (подпрограмма)	
	7	Государственная программа	Государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика"
		Направление (подпрограмма)	

2. Показатели национального и федерального проекта

№ п/п	Показатели федерального проекта	Уровень показате ля	Единица измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой																			
1.1.	Количество отобранных заявок субъектов Российской Федерации о поддержке региональных программ по проектированию туристского кода центра города	НП	Единица	0,0000	2020	-	-	-	4,000 0	12,00 00	40,00 00	52,00 00	-	-	-	-	-	-	АИС "Туризм"	
1.2.	Количество номерного фонда, отобранного для реконструкции и создания с государственной поддержкой в форме льготного кредитования	НП	Тысяча единиц	0,0000	2020	-	-	-	6,150 0	13,96 00	19,53 00	19,53 00	-	-	-	-	-	-	АИС «Туризм»	
1.3.	Количество инвестиционных проектов, поддержанных путем софинансирования	НП	Условна я единица	26,0000	2020	-	-	-	53,00 00	80,00 00	139,0 000	183,0 000	-	-	-	-	-	-	АИС «Туризм»	

№ п/п	Показатели федерального проекта	Уровень показате ля	Единица измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости																		
1.4.	Количество общественных инициатив, направленных на развитие туризма	НП	Условна я единица	0,0000	2020	-	-	-	0,000 0	150,0 000	525,0 000	745,0 000	-	-	-	-	-	-	АИС "Туризм"
1.5.	Пропускная способность многофункциональн х туристических комплексов	ФП	Тысяча человек	0,0000	2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6.	Количество номеров в коллективных средствах размещения	ФП	Тысяча единиц	0,0000	2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.	Осуществлено инвестиций в целях реализации туристических проектов в рамках ТОР	ФП	Миллио н рублей	0,0000	2020	-	-	-	0,000 0	250,0 000	1 000 ,0000	1 500 ,0000	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Показатели федерального проекта	Уровень показате ля	Единица измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
2	Создана и внедрена система поддержки, направленная на развитие внутреннего туризма, обеспечивающая прирост количества туристических поездок, в том числе для детей																			
2.1.	Количество предпринимательских инициатив, направленных на развитие туризма, обеспеченных грантовой поддержкой	НП	Условно я единица	0,0000	2020	-	-	-	385,0 000	1 100 ,0000	1 750 ,0000	2 600 ,0000	-	-	-	-	-	-	-	АИС «Туризм»

3. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2022 году

[illegible]

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2022 года
				январ.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
2.1.	Количество предпринимательских инициатив, направленных на развитие туризма, обеспеченных грантовой поддержкой	НП	Условная единица	452,0 0	452,0 0	452,0 0	452,0 0	452,0 0	452,0 0	452,0 0	1 100 ,00	1 100 ,00	1 100 ,00	1 100 ,00	1 100,00

4. Результаты федерального проекта

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой																					
1.1	Осуществлён отбор заявок субъектов Российской Федерации о поддержке региональных программ по проектированию туристского кода центра города . Настоящий итог	-	Единица	0,0000	2020	-	-	-	4,00 00	12,0 000	40,0 000	52,0 000	-	-	-	-	-	-	Для привлечения в туристические города дополнительных потоков туристов и увеличения продолжительности пребывания туристов в муниципальных образованиях за счет создания благоприятных условий для отдыха, обеспечения информационно й доступности и объединения основных объектов туристического показа в единое привлекательно	Оказан ие услуг (выпол нение работ)	Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																			е архитектурно-культурное пространство при формировании туристических маршрутов предусмотрены мероприятия по реализации проектов туристического кода городов. В 2021 году запланировано осуществление предварительного отбора региональных программ по проектированию туристского кода центра города. С 2022 года проект реализуется на основании проводимого Всероссийского конкурса лучших		культурных традиций

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																			проектов туристского кода центра города.Меропри ятия по реализации решений разработанного и представленног о в составе конкурсной заявки дизайн- кода туристического центра города направлены в том числе на формирование туристического бренда города, обновление и размещение вывесок и рекламно- информационны х конструкций в соответствие с существующим регламентом и дизайн-кодом,		

[illegible]

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1.2	Реализован механизм государственной поддержки инвестиционных проектов по созданию туристической инфраструктуры в форме льготного кредитования. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2020	-	-	-	35,0000	50,0000	159,0000	159,0000	-	-	-	-	-	-	Реализуется комплекс мероприятий с определением и утверждение перечня аккредитованных банков с последующим проведением отбора инвестиционных проектов для субсидирования процентной ставки по кредитам на строительство (реконструкцию) объектов туристической инфраструктуры, санаториев (в том числе объектов санаторно-курортных организаций, подведомственных федеральным	Оказание услуг (выполнение работ)	Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																			органам исполнительной власти), многофункцион альных комплексов. Субсидировани е осуществляется в размере величины ключевой ставки Банка России.		
1.3	Поддержаны инвестиционны е проекты путем софинансирован ия строительства (реконструкции) объектов обеспечивающе й инфраструктуры с длительным сроком окупаемости. Нарастающий	-	Условная единица	26,0000	2020	-	-	-	53,0 000	80,0 000	-	-	-	-	-	-	-	-	Произведен отбор инвестиционны х проектов путем софинансирован ия строительства (реконструкции) объектов обеспечивающе й инфраструктуры с длительным сроком окупаемости	Оказан ие услуг (выпол нение работ)	-

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
	итог																					
1.4	Обеспечена поддержка общественных инициатив в форме межбюджетных трансфертов на обустройство пляжей на морских побережьях и пресных водоемах; формирование локальных точек притяжения в деревнях, селах, городках; поддержку доработки существующих и создаваемых национальных брендовых туристических маршрутов (формирование дополнительных	-	Условная единица	0,0000	2020	-	-	-	0,0000	150,0000	525,0000	745,0000	-	-	-	-	-	-	Произведен отбор и поддержаны общественные инициативы, направленные на обустройство морских пляжей и пляжей на морских побережьях и пресных водоемах (в форме межбюджетных трансфертов), локальных точек притяжения в деревнях, селах, городках (в форме межбюджетных трансфертов), на поддержку доработки существующих и создаваемых национальных	Оказание услуг (выполнение работ)	-	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
	точек притяжения, санитарных зон, навигации, другой необходимой инфраструктуры , т.д.). Нарастающий итог																		брендовых туристических маршрутов (формирование дополнительных точек притяжения, санитарных зон, навигации, другой необходимой инфраструктуры , т.д. в форме межбюджетных трансфертов)			
1.5	Осуществлено туристическое территориально е планирование (проектировани е) на уровне Российской Федерации и туристических макрорегионов (предоставлени е субсидии государственно й корпорации развития	-	Единица	0,0000	2020	-	-	-	0,00 00	3,00 00	6,00 00	12,0 000	-	-	-	-	-	-	Разработаны туристические территориальны е проекты на уровне Российской Федерации и туристических макрорегионов	Оказан ие услуг (выпол нение работ)	-	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
	ВЭБ.РФ). Нарастающий итог																					
1.6	Обеспечена реализация инвестиционны х проектов и разработка мастер-планов развития туристских территорий в рамках предоставления бюджетных инвестиций АО "Корпорация Туризм.РФ"	-	Единица	0,0000	2020	-	-	-	53,0 000	57,0 000	59,0 000	62,0 000	-	-	-	-	-	-	Количество разработанных в 2021 году АО "Корпорация Туризм.РФ" мастер-планов развития туристских территорий - не менее 3; количество реализуемых в 2021 году инвестиционны х проектов в сфере туризма - не менее 50.	Оказан ие услуг (выпол нение работ)	Увеличен ие числа посещени й культурн ых мероприя тий в три раза по сравни ю с показател ем 2019 года	
1.7	Сельскохозяйст венным товаропроизвод ителям предоставлена государственна я поддержка в целях реализации	-	Единица	0,0000	2020	-	-	-	-	50,0 000	140, 000 0	266, 000 0	-	-	-	-	-	-	К 2024 году не менее 266 проектов по развитию сельского туризма (агротуризма) реализованы сельскохозяйств	Оказан ие услуг (выпол нение работ)	-	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
	проектов по развитию сельского туризма																		енными товаропроизвод ителями с привлечением средств государственно й поддержки			
1.8	Обеспечено строительство, реконструкция, проведение капитального ремонта объектов санаторно- курортных организаций, подведомственн ых федеральным органам исполнительной власти	-	Единиц	0,0000	2020	-	-	-	-	1,00 00	1,00 00	1,00 00	-	-	-	-	-	-	В рамках ФАИП осуществлено строительство (реконструкция) объектов санаторно- курортных организаций.	Оказан ие услуг (выпол нение работ)	-	
1.9	Реализован комплекс мер по планированию объектов обеспечивающе	-	Единица	0,0000	2020	-	-	-	-	1,00 00	1,00 00	1,00 00	-	-	-	-	-	-	Реализован комплекс мер по планированию объектов обеспечивающе	Утвер ждени е докуме нта	-	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
	й инфраструктуры туристских территорий, включая объекты инфраструктуры воздушного транспорта, железнодорожно й, автодорожной, водной и иной транспортной инфраструктуры , с учетом требований по обеспечению доступности туристских объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельно сти маломобильных групп населения, направленный на реализацию																		й инфраструктуры туристских территорий, включая объекты инфраструктуры воздушного транспорта, железнодорожно й, автодорожной, водной и иной транспортной инфраструктуры , с учетом требований по обеспечению доступности туристских объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельно сти маломобильных групп населения, направленный на реализацию		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
	мастер-планов развития туристских территорий, в целях синхронизации мероприятий национальных и федеральных проектов, федеральных, региональных и инвестиционны х программ в части создания обеспечивающе й инфраструктуры																		мастер-планов развития туристских территорий, в целях синхронизации мероприятий национальных и федеральных проектов, федеральных, региональных и инвестиционны х программ в части создания обеспечивающе й инфраструктуры			
1.10	Реализован комплекс мер по расширению государственно й поддержки лизинга туристского оборудования, в том числе транспортных средств. Нарастающий	-	Единица	0,0000	2020	-	-	-	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	-	-	-	-	-	-	Реализован комплекс мер по расширению государственно й поддержки лизинга туристского оборудования, в том числе транспортных средств	Утвер ждени е докуме нта	-	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
	итог																					
1.11	Реализован комплекс мер, направленных на развитие туризма на территории ДФО и АЗ РФ (в рамках механизмов государственной поддержки, реализуемых Минвостокразвития России). Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2021	-	-	-	-	1,00 00	1,00 00	1,00 00	-	-	-	-	-	-	Реализован комплекс мер по приоритетной поддержке инвестиционных проектов в сфере туризма в ДФО (в рамках механизмов государственной поддержки, реализуемых Минвостокразвития России)	Утверждение документа	-	
1.12	Реализован комплекс мер направленных на создание (модернизацию) инфраструктуры в целях развития экологического туризма на особо охраняемых	-	Единица	0,0000	2021	-	-	-	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	-	-	-	-	-	-	Реализован комплекс мер направленных на создание (модернизацию) инфраструктуры в целях развития экологического туризма на особо охраняемых	Утверждение документа	-	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
	природных территориях. Нарастающий итог																		природных территориях			
1.13	Реализован комплекс мер направленных на развитие туристской инфраструктуры на ООПТ посредством привлечения сторонних источников финансировани я. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2020	-	-	-	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	-	-	-	-	-	-	Реализован комплекс мер направленных на развитие туристской инфраструктуры на ООПТ посредством привлечения сторонних источников финансировани я	Утвер ждени е докуме нта	-	
1.14	Реализован комплекс мер по улучшению транспортной доступности особо охраняемых природных территорий федерального значения.	-	Единица	0,0000	2020	-	-	-	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	-	-	-	-	-	-	Реализован комплекс мер по улучшению транспортной доступности особо охраняемых природных территорий федерального значения	Утвер ждени е докуме нта	-	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
	Нарастающий итог																					
1.15	Обеспечена модернизация инфраструктуры (строительство, реконструкция, капитальный ремонт) организаций отдыха детей и их оздоровления. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2020	-	-	-	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	-	-	-	-	-	-	-	Обеспечена модернизация инфраструктуры (строительство, реконструкция, капитальный ремонт) организаций отдыха детей и их оздоровления	Оказан ие услуг (выпол нение работ)	-
1.16	Обеспечена реализация мероприятий по формированию комфортной городской среды (благоустройств у) в городах (населенных пунктах) туристического интереса	-	Единица	0,0000	2020	-	-	-	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	-	-	-	-	-	-	-	Реализован комплекс мер по приоритетной поддержке мероприятий по формированию современной комфортной городской среды (благоустройств у) на туристических	Оказан ие услуг (выпол нение работ)	-

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
																			территориях			
1.17	Реализован комплекс мер по приоритетной поддержке создания (модернизации) круизных судов, в том числе путем предоставления судового утилизационного гранта в размере 15% для круизных судов	-	Единица	0,0000	2020	-	-	-	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	-	-	-	-	-	-	Предоставлен комплекс мер по приоритетной поддержке создания (модернизации) круизных судов, в том числе предоставлен судовой утилизационный грант в размере 15% для круизных судов	Утверждение документа	-	
1.18	Обеспечено расширение использования механизма субсидирования организаций народных художественных промыслов в целях поддержки	-	Единица	0,0000	2020	-	-	-	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	-	-	-	-	-	-	Обеспечено расширение использования механизма субсидирования организаций народных художественных промыслов в целях поддержки	Оказание услуг (выполнение работ)	-	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
	производства и реализации изделий НХП на туристических территориях. Нарастающий итог																		производства и реализации изделий НХП на туристических территориях		
1.19	Реализован комплекс мер по поддержке создания (модернизации) туристического автотранспорта. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2020	-	-	-	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	-	-	-	-	-	-	Реализован комплекс мер по поддержке создания (модернизации) туристического автотранспорта	Утверждение документа	-
1.20	Реализован комплекс мер по приоритетной поддержке проектов по созданию туристического оборудования. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2020	-	-	-	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	-	-	-	-	-	-	Обеспечена реализация комплекса мер по приоритетной поддержке проектов по созданию туристического оборудования	Утверждение документа	-
1.21	Реализован	-	Единица	0,0000	2020	-	-	-	1,00	1,00	1,00	1,00	-	-	-	-	-	-	В субъектах	Утвер	-

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
	комплекс мер по поддержке сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих деятельность в сфере сельского туризма								00	00	00	00								Российской Федерации обеспечена реализация мероприятий по поддержке сельского туризма	ждение документа	
1.22	Реализован комплекс мер по созданию (модернизации) объектов спортивной инфраструктуры , в том числе в целях развития туризма	-	Единица	0,0000	2021	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	В рамках реализации результата осуществляется подготовка и утверждение Минспортом России документа, содержащего мероприятия по созданию (модернизации) объектов спортивной инфраструктуры , в том числе в целях развития туризма. В	Утверждение документа	-

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																			данный документ включаются объекты спортивной инфраструктуры , планируемые к вводу в эксплуатацию в соответствующем году и являющиеся, в том числе привлекательными для посещения туристами. Результатом определенных мероприятий являются введенные в эксплуатацию объекты спорта, информация о которых опубликована на официальном сайте Минспорта России.		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1.23	Реализован комплекс мер по расширению границ и созданию новых СПВ для реализации туристских проектов и создания инфраструктуры для таких проектов	-	Единица	0,0000	2020	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	Внесены изменения в нормативные правовые акты Российской Федерации о создании ТОР в части включения новых территорий для реализации туристических проектов	Принятие нормативного правового (правового) акта	-	
1.24	Обеспечена реализация новых инвестиционных туристских проектов в ТОР, СПВ и АЗРФ. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2020	-	-	-	0,0000	10,0000	20,0000	30,0000	-	-	-	-	-	-	Привлечены новые инвесторы, реализующие туристические проекты в рамках ТОР	Оказание услуг (выполнение работ)	-	
1.25	Созданы объекты инфраструктуры особых экономических зон	-	Условная единица	223,0000	2020	-	-	-	226,0000	246,0000	260,0000	264,0000	-	-	-	-	-	-	Построены сеть канатных дорог и магистральные сети; благоустроены	Оказание услуг (выполнение работ)	-	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
	туристического кластера СКФО (ВТРК Архыз, Ведучи, Эльбрус) . Нарастающий итог																		горнолыжные курорты		
1.26	Созданы объекты инфраструктуры особых экономических зон туристического кластера СКФО (ВТРК Мамисон) . Нарастающий итог	-	Условная единица	0,0000	2020	-	-	-	0,00 00	0,00 00	4,00 00	4,00 00	-	-	-	-	-	-	Построены сеть канатных дорог, магистральные сети, благоустроены горнолыжные курорты	Оказан ие услуг (выпол нение работ)	-
1.27	Созданы объекты культурно- исторического кластера (реконструкция и модернизация г. Дербента). Нарастающий итог	-	Условная единица	0,0000	2020	-	-	-	0,00 00	1,00 00	2,00 00	3,00 00	-	-	-	-	-	-	Построены кана тные дороги и набережная (с обустройством причальной стенки); обеспечено ком плексное благоустройство магальной	Оказан ие услуг (выпол нение работ)	-

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
																			части города			
1.28	Созданы объекты оздоровительно- туристского кластера (развитие территории Кавказских Минеральных Вод)	-	Условна я единица	0,0000	2020	-	-	-	0,00 00	0,00 00	0,00 00	4,00 00	-	-	-	-	-	-	Построены и благоустроены объекты оздоровительно- туристского кластера (развитие территории Кавказских Минеральных Вод)	Оказан ие услуг (выпол нение работ)	-	
1.29	Осуществлена поддержка субъектов Российской Федерации для создания инженерной и транспортной инфраструктуры в целях развития туристских кластеров	-	Условна я единица	0,0000	2020	-	-	-	-	22,0 000	58,0 000	102, 000 0	-	-	-	-	-	-	Осуществлена поддержка субъектов Российской Федерации для создания инженерной и транспортной инфраструктуры в целях развития туристских кластеров	Оказан ие услуг (выпол нение работ)	-	
1.30	Реализован комплекс мер по приоритетной	-	Единица	0,0000	2020	-	-	-	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	-	-	-	-	-	-	Обеспечена поддержка реализуемым инвестиционны	Утвер ждени е докуме	-	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
	поддержке инвестиционны х проектов в сфере туризма в СКФО																		м проектам в сфере туризма в СКФО	нта		
1.31	Создан проектный офис федерального проекта "Развитие туристической инфраструктуры " и обеспечено его функционирова ние. Нарастающий итог	-	Условная единица	1,0000	2021	-	-	-	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	-	-	-	-	-	-	Создан проектный офис федерального проекта "Развитие туристической инфраструктуры " и обеспечено его функционирова ние	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	-	
1.32	Осуществлено строительство объекта "велодорожка "Куршский велотракт" в национальном парке "Куршская коса"	-	Условная единица	0,0000	2020	-	-	-	-	1,00 00	-	-	-	-	-	-	-	-	Обеспечена реализация мероприятий по созданию и реконструкции туристской инфраструктуры национального парка «Куршская	Строительство (реконструкция, техническое перевозное оружие)	-	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
																			коса» за счет средств федерального бюджета. Подготовлен отчет.	ие, приобр етение) объект а недви жимог о имуще ства		
1.33	Построены (реконструирова ны) объекты обеспечивающе й инфраструктуры в рамках реализации мероприятия по комплексному развитию спортивно- туристического комплекса "Шерегеш". Нарастающий итог	-	Условная единица	0,0000	2020	-	-	-	-	1,00 00	6,00 00	8,00 00	-	-	-	-	-	-	Предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету Кемеровской области- Кузбасса на софинансирован ие строительства (реконструкции) 8 объектов обеспе чивающей и туристической инфраструктуры спортивно- туристического	Строит ельств о (рекон струкц ия, технич еское перевоз оужен ие, приобр етение) объект а недви жимог о	-	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
																			комплекса «Шерегеш».	имуще ства		
1.34	Реконструирова ны и (или) капитально отремонтирован ы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол . Нарастающий итог	Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктур ы культуры («Культурная среда»)	ЕД	14,0000	2020	-	1, 00 00	14 , 00 00	23,0 000	35,0 000	51,0 000	73,0 000	-	-	-	-	-	-	К концу 2024 года будет реконструирова но 73 региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол. В 2021 году – 9; в 2022 году – 12; в 2023 году – 16; в 2024 году – 22. Реконструирова нные театры станут современными объектами, оснащенными мультимедийны ми технологиями, новейшими инженерными и коммуникацион ными системами. Таким образом,	Строит ельств о (рекон струкц ия, технич еское перево оружен ие, приобр етение) объект а недви жимог о имуще ства	Увеличен ие числа посещени й культурн ых мероприя тий в три раза по сравнени ю с показател ем 2019 года	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
																			реконструкция будет способствовать увеличению качества и объемов спектаклей. В Российской Федерации всего насчитывается 150 театров юного зрителя и театров кукол. Благодаря реализации мероприятия реконструкция и (или) капитальный ремонт будут осуществлены в 31% из них.			
1.35	Проведена реновация федеральных организаций отрасли культуры, направленная	Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктур ы культуры («Культурная	ЕД	1,0000	2020	-	0, 00 00	1, 00 00	2,00 00	3,00 00	4,00 00	15,0 000	-	-	-	-	-	-	К концу 2024 года будет проведена реновация 15 федеральных организаций отрасли	Строит ельств о (рекон струкц ия, технич	Увеличен ие числа посещени й культурн ых мероприя	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
	на улучшение качества культурной среды . Нарастающий итог	среда»)																	культуры.В 2020 году проведена реновация 1 организации, в 2021 году – 1; в 2022 году – 1; в 2023 году – 1; в 2024 году – 11;Под реновацией понимается улучшение и преобразование организаций отрасли культуры путем осуществления мероприятий по реконструкции, строительству, модернизации, капитальному ремонту, работ по сохранению объектов культурного наследия, благоустройству с целью создания новых выставочных,	еское перевос оружени е, приобр етение) объект а недви жимог о имуще ства	тий в три раза по сравни ю с показател ем 2019 года

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																			концертных, досуговых и образовательны х пространств, в том числе доступных для людей с ограниченными возможностями здоровья, реализации новых творческих проектов. Действующие организации отрасли культуры станут современными объектами, оснащенными мультимедийны ми технологиями, новейшими инженерными и коммуникацион ными системами. Реновация будет		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
																			способствовать увеличению качества и объемов услуг, предоставляемы х организациями отрасли культуры населению, вовлечению различных социальных групп в культурную деятельность и, как следствие, повысит динамику посещаемости.			
1.36	Проведена реновация региональных и (или) муниципальных организаций отрасли культуры,	Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктур ы культуры («Культурная среда»)	ЕД	1,0000	2020	-	-	1, 00 00	4,00 00	6,00 00	12,0 000	31,0 000	-	-	-	-	-	-	К концу 2024 года будет проведена реновация 31 региональной и муниципальной организации отрасли	Строит ельств о (рекон струкц ия, технич еское	Увеличен ие числа посещени й культурн ых мероприя тий в три	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
	направленная на улучшение качества культурной среды . Нарастающий итог																		культуры, в 2020 году –1; в 2021 году – 3; в 2022 году – 2;в 2023 году – 6;в 2024 году – 19;Под реновацией понимается улу чшение и преобразование организаций отрасли культуры путем осуществления мероприятий по реконструкции, строительству, модернизации, капитальному ремонту, благоустройству с целью создания новых выставочных, концертных, досуговых и образовательны х пространств, в том числе доступны	перевос ружен ие, приобр етение) объект а недви жимог о имуще ства	раза по сравнени ю с показател ем 2019 года

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																			х для людей с ограниченными возможностями здоровья. Действующие организации отрасли культуры станут современными объектами, которые смогут использовать мультимедийные технологии, новейшие инженерные и коммуникационные системы. Реновация будет способствовать увеличению качества и объемов услуг, предоставляемых организациями отрасли культуры населению, вовлечению различных		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																			социальных групп в культурную деятельность и, как следствие, повлияет на динамику посещаемости.		
2	Создана и внедрена система поддержки, направленная на развитие внутреннего туризма, обеспечивающая прирост количества туристических поездок, в том числе для детей																				
2.1	Обеспечена поддержка общественных инициатив в форме межбюджетных трансфертов на создание модульных средств размещения (кемпинги и автокемпинги). Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2020	-	-	-	-	150,000 0	300,000 0	450,000 0	-	-	-	-	-	-	Произведен конкурсный отбор предпринимательских проектов (инициатив) на уровне субъектов РФ. Поддержка оказана победившим проектам хозяйствующих субъектов.	Оказание услуг (выполнение работ)	-
2.2	Обеспечено предоставление	-	Единица	0,0000	2020	-	-	-	-	500,000 0	1 000,000	1 500,000	-	-	-	-	-	-	Произведен конкурсный	Оказание	-

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
	межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации в целях предоставления грантов на развитие инфраструктуры туризма. Нарастающий итог										0	0							отбор предпринимате льских проектов (инициатив) на уровне субъектов РФ. Поддержка оказана победившим проектам хозяйствующих субъектов.	услуг (выпол нение работ)	
2.3	Обеспечена грантовая поддержка общественных и предпринимате льских инициатив, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2020	-	-	-	450, 000 0	450, 000 0	-	-	-	-	-	-	-	-	Мероприятие реализуется по итогам конкурсного отбора для поддержки (стимулировани я) предпринимате льских инициатив по развитию инфраструктуры туризма с целью расширения предложений	Оказан ие услуг (выпол нение работ)	Создание условий для воспитан ия гармонич но развитой и социально ответстве нной личности на основе духовно- нравствен ных

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																			сервисов и услуг в субъектах, повышению качества туринфраструкт уры и расширения туристического сезона. Развитие инфраструктуры туризма включает в себя такие мероприятия, как приобретение туристского оборудования, оборудования для туристских информационны х центров и пунктов проката и так далее.		ценносте й народов Российск ой Федераци и, историчес ких и национал ьно- культурн ых традиций

5. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

6. Помесичный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации федерального проекта в 2022 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2022 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой												
1.1.	Осуществлён отбор заявок субъектов Российской Федерации о поддержке региональных программ по проектированию туристского кода центра города	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 072,55	782 145,10	1 173 217,65	1 564 290,20	1 564 290,20	1564290.2
1.2.	Реализован механизм государственной поддержки инвестиционных проектов по созданию туристической инфраструктуры в форме льготного кредитования	153 106,80	352 236,90	638 874,20	1 018 840,70	1 469 910,20	1 969 993,20	2 517 255,90	3 126 955,10	3 795 568,60	4 511 270,80	5 277 486,00	5277486
1.3.	Поддержаны инвестиционные проекты путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости	777 427,90	1 288 778,10	1 884 757,60	2 214 686,70	2 673 684,20	3 146 953,90	3 736 925,20	4 394 289,00	5 032 543,70	5 626 724,20	6 844 695,10	8545118.5
1.4.	Обеспечена поддержка общественных инициатив в форме межбюджетных трансфертов на обустройство пляжей на морских побережьях и пресных водоемах; формирование локальных точек притяжения в деревнях, селах, городках; поддержку доработки существующих и создаваемых национальных брендовых туристических маршрутов (формирование дополнительных точек притяжения, санитарных зон, навигации, другой необходимой инфраструктуры, т.д.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 772,50	359 544,90	539 317,40	719 089,80	898 862,30	1 078 634,70	1258407.2

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2022 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1.5.	Осуществлено туристическое территориальное планирование (проектирование) на уровне Российской Федерации и туристических макрорегионов (предоставление субсидии государственной корпорации развития ВЭБ.РФ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 299,4 0	290 299,4 0	290 299,4 0	290 299,4 0	290 299,4 0	290299.4
1.6.	Обеспечена реализация инвестиционных проектов и разработка мастер-планов развития туристских территорий в рамках предоставления бюджетных инвестиций АО "Корпорация Туризм.РФ"	15 978 19 8,80	15 978 19 8,80	15 978 19 8,80	15 978 19 8,80	15 978 19 8,80	15 978 19 8,80	15 978 19 8,80	15 978 19 8,80	15 978 19 8,80	15 978 19 8,80	15 978 19 8,80	15978198.8
1.7.	Осуществлена поддержка субъектов Российской Федерации для создания инженерной и транспортной инфраструктуры в целях развития туристских кластеров	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000 ,00	2 427 710 ,50	2 427 710 ,50	2 427 710 ,50	2 427 710 ,50	2 427 710 ,50	2 427 710 ,50	2427710.5
1.8.	Создан проектный офис федерального проекта "Развитие туристической инфраструктуры" и обеспечено его функционирование	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.9.	Осуществлено строительство объекта "велодорожка "Куршский велотракт" в национальном парке "Куршская коса"	0,00	0,00	0,00	353 387,4 0	353 387,4 0	353 387,4 0	353 387,4 0	353 387,4 0	353 387,4 0	353 387,4 0	353 387,4 0	353387.4
1.10.	Построены (реконструированы) объекты обеспечивающей инфраструктуры в рамках реализации мероприятия по комплексному развитию спортивно-туристического комплекса "Шерегеш"	0,00	0,00	0,00	0,00	126 151,5 0	252 231,0 0	350 220,8 3	448 410,6 6	546 500,5 0	644 590,3 3	742 680,1 7	840770

[illegible]

7. Дополнительная информация

1.1.	Произведен отбор проектов по формированию туристически привлекательных центров городов
1.2.	Реализованы проекты по формированию туристически привлекательных центров городов
1.2.1	Риск:1. Неисполнение субъектом Российской Федерации обязательств по софинансированию мероприятия. 2. Срыв сроков проведения закупочных процедур, а также сроков заключения государственных контрактов на проведение работ и связанные с этим ограничения по срокам реализации обязательства субъектом Российской Федерации, в случае позднего финансирования. Реагирование в случае наступления риска: 1. Применение мер предусмотренных бюджетным законодательством. Предупреждение риска: 1. Контроль за своевременным и в полном объеме исполнением субъектами Российской Федерации взятых на себя обязательств по софинансированию. 2. Своевременность проведения закупочных процедур.
1.3.	Обеспечено проведение отбора инвестиционных проектов для субсидирования части процентной ставки по кредитам на строительство (реконструкцию) объектов туристической инфраструктуры
1.3.1	Риск:1. Выбор кредитной массы в первые этапы реализации программы, что ограничит возможность предоставление кредитов новым заемщикам в последующие отчетные периоды. 2. Неблагополучная эпидемиологическая ситуация (снижение инвестиционной активности) в стране. 3. Повышение ставки рефинансирования ЦБ РФ. Реагирование в случае наступления риска: 1. Проработка критериев для отбора заемщиков. Предупреждение риска: 1. Подготовка предложений по критериям отбора в соответствии с потребностями туристской отрасли.
1.36	Результат «1. Обеспечен комплекс мер по расширению границ и созданию новых территорий опережающего социально-экономического развития (далее – ТОР) для реализации инвестиционных проектов в сфере туризма в Дальневосточном федеральном округе»
1.36.1	Риск: Срыв сроков принятия нормативно-правового акта Реагирование в случае наступления риска: Применение мер, предусмотренных законодательством в части срывов сроков принятия нормативно-правовых актов Предупреждение риска: Контроль над соблюдением сроков прохождения различных этапов согласования нормативно-правового акта
1.36.2	Осуществление инвестиций в целях реализации туристических проектов в рамках ТОР Риск: Недостижение целевого показателя по количеству туристских проектов, реализуемых в ТОР Реагирование в случае наступления риска: Организация кампании по поиску новых инвесторов в проекты туристской или смежной направленности в ТОР Предупреждение риска: Мониторинг количества проектов и объема частных инвестиций, эффективности мер поддержки туристских проектов реал

1.4.	Поддержаны инвестиционные проекты путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости
1.4.1	Риск: 1. Срыв ввода в эксплуатацию объекта обеспечивающей инфраструктуры. 2. Банкротство инвестора, обеспечивающего строительство (реконструкцию) объектов туристической инфраструктуры. Реагирование в случае наступления риска: Применение мер, предусмотренных бюджетным законодательством. Предупреждение риска: Разработка комплекса мер, направленного на предупреждение срыва выполнения условий создания инвестиционного проекта.
1.5.	Обеспечена поддержка общественных инициатив в форме межбюджетных трансфертов на обустройство пляжей на морских побережьях и пресных водоемах; формирование локальных точек притяжения в деревнях, селах, городках; поддержку доработки существующих и создаваемых национальных брендовых туристических маршрутов (формирование дополнительных точек притяжения, санитарных зон, навигации, другой необходимой инфраструктуры и т.д.)
1.5.1	Риск: Ухудшение эпидемиологической ситуации, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции и введение ограничительных мер, а также режима чрезвычайной ситуации, ограничивающих передвижение населения. Реагирование в случае наступления риска: корректировка показателей, результатов и объемов финансового обеспечения, предусмотренных на реализацию мероприятия. Предупреждение риска: принятие необходимых мер, направленных на обеспечение безопасных туристских поездок.
2.1.	Осуществлено туристическое территориальное планирование (проектирование) на уровне Российской Федерации и туристических макрорегионов
2.1.1	Риск: 1. Ухудшение эпидемиологической ситуации, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции и введение ограничительных мер, а также режима чрезвычайной ситуации, ограничивающих аналитическую исследовательскую работу; 2. Отсутствие профильных квалифицированных зарубежных специалистов, обладающих международным опытом, для проведения аналитической исследовательской работы. Реагирование в случае наступления риска: 1. Корректировка показателей и результатов, предусмотренных на реализацию мероприятия. 2. Проведение дополнительных мероприятий по обеспечению участия профильных квалифицированных зарубежных специалистов, обладающих международным опытом. Предупреждение риска: Разработка комплекса мер, направленного на предупреждение и возможность удаленного получения данных и дистанционного формата взаимодействия для аналитической исследовательской работы.
2.2.	Обеспечена поддержка общественных инициатив в форме межбюджетных трансфертов на создание модульных некапитальных средств размещения (кемпинги и автокемпинги)
2.3.	Обеспечено предоставление межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации в целях предоставления грантов на развитие инфраструктуры туризма)

2.3.1	Риск: Ухудшение эпидемиологической ситуации, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции, введение ограничительных мер, а также режима чрезвычайной ситуации, ограничивающих передвижение населения. Реагирование в случае наступления риска: корректировка показателей, результатов и объемов финансового обеспечения, предусмотренных на реализацию мероприятия. Предупреждение риска: принятие необходимых мер, направленных на обеспечение безопасных туристских поездок.
2.4.	Разработан и внесен комплекс мер по стимулированию предпринимательских инициатив в сфере туризма и индустрии гостеприимства
2.5.	
2.5.1	Риск: Риски будут выявлены после завершения разработки документов по «Туристическому территориальному планированию (проектированию) на уровне Российской Федерации и туристических макрорегионов» (включая подготовку соответствующих предложений по изменению документов территориального планирования на уровне Российской Федерации и субъектов Российской Федерации) – Концепции развития туристских территорий (макротерриторий) (ответственный Ростуризм).
2.6.	Разработаны предложения по изменению документов территориального планирования Российской Федерации
2.6.1	Риск: Риски будут выявлены после завершения разработки документов по «Туристическому территориальному планированию (проектированию) на уровне Российской Федерации и туристических макрорегионов» (включая подготовку соответствующих предложений по изменению документов территориального планирования на уровне Российской Федерации и субъектов Российской Федерации) – Концепции развития туристских территорий (макротерриторий) (ответственный Ростуризм).
2.7.	Разработаны предложения по изменению документов территориального планирования субъектов Российской Федерации
2.7.1	Риск: Риски будут выявлены после завершения разработки документов по «Туристическому территориальному планированию (проектированию) на уровне Российской Федерации и туристических макрорегионов» (включая подготовку соответствующих предложений по изменению документов территориального планирования на уровне Российской Федерации и субъектов Российской Федерации) – Концепции развития туристских территорий (макротерриторий) (ответственный Ростуризм).

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту федерального проекта
Туристическая инфраструктура

План реализации федерального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой								
1.1	Результат "Осуществлён отбор заявок субъектов Российской Федерации о поддержке региональных программ по проектированию туристского кода центра города "	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лысенкова Е.В.	Для привлечения в туристические города дополнительных потоков туристов и увеличения продолжительности пребывания туристов в муниципальных образованиях за счет создания благоприятных условий для отдыха, обеспечения информационной доступности и объединения основных объектов туристического показа в единое привлекательное архитектурно-культурное пространство при формировании туристических маршрутов предусмотрены мероприятия по реализации проектов туристического кода городов. В 2021 году запланировано осуществление предварительного отбора региональных программ по проектированию туристского кода	Да	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							центра города. С 2022 года проект реализуется на основании проводимого Всероссийского конкурса лучших проектов туристского кода центра города. Мероприятия по реализации решений разработанного и представленного в составе конкурсной заявки дизайн-кода туристического центра города направлены в том числе на формирование туристического бренда города, обновление и размещение вывесок и рекламно-информационных конструкций в соответствии с существующим регламентом и дизайн-кодом, улучшение туристической доступности, привлекательности и безопасности, создание навигации вдоль туристических маршрутов, а также мероприятия по обустройству фото-зон и смотровых площадок, создание городских туристических цифровых информационных платформ, повышение уровня санитарно-эпидемиологического и экологического благополучия.		
1.1.1	Контрольная точка	-	01.09.2021	Взаимо	Взаимо	Лысенкова	Прочий тип документа Разработан	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Разработан проект правил распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Е.В.	проект правил распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов		
1.1.2	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	01.10.2021	12	14	Лысенкова Е.В.	Постановление Утверждены Правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	-
1.1.3	Контрольная точка "Проект постановления Правительства Российской Федерации "Об утверждении правил распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" прошел	-	20.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лысенкова Е.В.	Прочий тип документа Сводка предложений, автоматически сформированная официальным порталом для размещения информации о подготовке федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов и результатах их общественного обсуждения по итогам размещения проекта постановления в целях	-	Федеральный портал проектов нормативных правовых актов

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	независимую антикоррупционную экспертизу ", значение: 0.0000						прохождения независимой антикоррупционной экспертизы		
1.1.4	Контрольная точка "Проект постановления Правительства Российской Федерации "Об утверждении правил распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" согласован заинтересованными органами", значение: 0.0000	-	20.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лысенкова Е.В.	Входящее письмо Получены согласования Минфина России и Минюста России	-	-
1.1.5	Контрольная точка "Проект постановления Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил распределения и предоставления субъектам Российской Федерации межбюджетных трансфертов" внесен в Правительство Российской Федерации",	-	01.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лысенкова Е.В.	Исходящее письмо Проект постановления внесен в Правительство Российской Федерации в установленном порядке в соответствии с постановлением Правительства РФ от 1 июня 2004 г. N 260 "О Регламенте Правительства Российской Федерации и Положении об Аппарате Правительства Российской Федерации"	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	значение: 0.0000								
1.1.6	Контрольная точка "Произведен отбор заявок победителей конкурса лучших проектов туристского кода центра города", значение: 0.0000	-	17.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лысенкова Е.В.	Протокол Произведен отбор заявок победителей конкурса лучших проектов туристского кода центра города в 2021 году	-	-
1.1.7	Контрольная точка "Документ разработан", значение: 0.0000	-	28.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	10	Лысенкова Е.В.	Приказ Проект приказа Ростуризма об утверждении положения федеральной конкурсной комиссии по организации и проведению конкурса разработан	-	-
1.1.8	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000	-	31.03.2022	09	11	Лысенкова Е.В.	Приказ Утверждены документы определяющие деятельность федеральной комиссии (приказ Ростуризма об утверждении положения федеральной конкурсной комиссии по	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							организации и проведению конкурса)		
1.1.9	Контрольная точка "Документ опубликован", значение: 0.0000	-	01.04.2022	10	12	Лысенкова Е.В.	Решение Ростуризма о проведении отбора субъектов РФ для распределения субсидии на 2022 год опубликовано	-	Официальный сайт Ростуризма
1.1.10	Контрольная точка "Акт разработан", значение: 0.0000	-	30.04.2022	11	06	Лысенкова Е.В.	Распоряжение Проект Распоряжения Правительства РФ "Об утверждении распределения на 2022 год межбюджетных трансфертов по субъектам РФ" разработан	-	-
1.1.11	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", значение: 0.0000	-	01.07.2022	12	14	Лысенкова Е.В.	Распоряжение Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) на 2022 год	-	-
1.1.12	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации	-	25.07.2022	06	13	Хидзев А.Т.	Соглашение С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов о предоставлении субсидии в 2022 году	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000								
1.1.13	Контрольная точка "Документ опубликован", значение: 0.0000	-	01.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лысенкова Е.В.	Решение Ростуризма о проведении отбора субъектов РФ для распределения субсидий на 2023 год опубликовано	-	-
1.1.14	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", значение: 0.0000	-	01.09.2022	13	17	Лысенкова Е.В.	Прочий тип документа Утверждено распределение межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на 2023 год	-	-
1.1.15	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации"	-	30.12.2022	15	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Хидзев А.Т.	Соглашение соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов на 2023 год	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000				ьными точкам и отсутствует				
1.1.16	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	25.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Хидзев А.Т.	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов в 2022 году	-	-
1.1.17	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа", значение: 0.0000	-	31.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лысенкова Е.В.	Докладная записка Предоставлен предварительный анализ результатов реализации мероприятий субъектами Российской Федерации о поддержке региональных программ по проектированию туристского кода центра города за 2022 год	-	-
1.1.18	Контрольная точка "Документ разработан",	-	30.06.2023	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Лысенкова Е.В.	Прочий тип документа Разработан сопровождающий документ	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		обеспечивающий реализацию конкурсного отбора мероприятий субъектами Российской Федерации о поддержке региональных программ по проектированию туристского кода центра города за 2022 год		
1.1.19	Контрольная точка "Документ опубликован", значение: 0.0000	-	01.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лысенкова Е.В.	Решение Ростуризма о проведении отбора субъектов РФ для распределения субсидии на 2023 год	-	-
1.1.20	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", значение: 0.0000	-	01.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	14	Лысенкова Е.В.	Прочий тип документа Утверждено распределение межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует					
1.1.21	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*", значение: 0.0000	-	31.12.2023	13	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Хидзев А.Т.	Соглашение С субъектами Российской Федерации н заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансферов	-	-
1.1.22	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	25.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Хидзев А.Т.	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансферов	-	-
1.1.23	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа", значение: 0.0000	-	31.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Лысенкова Е.В.	Докладная записка Предоставлен предварительный анализ результатов реализации мероприятий субъектами Российской Федерации о поддержке региональных	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует		программ по проектированию туристского кода центра города за 2023 год		
1.1.24	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа", значение: 0.0000	-	31.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лысенкова Е.В.	Докладная записка Предоставлен предварительный анализ результатов реализации мероприятий субъектами Российской Федерации о поддержке региональных программ по проектированию туристского кода центра города за 2022 год	-	-
1.1.25	Контрольная точка "Документ опубликован", значение: 0.0000	-	01.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лысенкова Е.В.	Решение Ростуризма о проведении отбора субъектов РФ для распределения субсидии на 2024 год	-	-
1.1.26	Контрольная точка "Утверждено	-	01.09.2024	Взаимосвязь с	14	Лысенкова Е.В.	Прочий тип документа Утверждено распределение	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точками и отсутствует			межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации		
1.1.27	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*", значение: 0.0000	-	31.12.2024	13	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Хидзев А.Т.	Соглашение С субъектами Российской Федерации и заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	-
1.2	Результат "Реализован механизм государственной поддержки инвестиционных проектов по созданию туристической инфраструктуры в форме льготного кредитования"	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лысенкова Е.В.	Реализуется комплекс мероприятий с определением и утверждение перечня аккредитованных банков с последующим проведением отбора инвестиционных проектов для субсидирования процентной ставки по кредитам на строительство (реконструкцию) объектов туристической инфраструктуры, санаториев (в том	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует		числе объектов санаторно-курортных организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти), многофункциональных комплексов. Субсидирование осуществляется в размере величины ключевой ставки Банка России.		
1.2.1	Контрольная точка "Разработаны и утверждены Правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям и государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным по льготной ставке инвесторам для реализации инвестиционных проектов", значение: 0.0000	-	01.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лысенкова Е.В.	Постановление Разработаны и утверждены Правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям и государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным по льготной ставке инвесторам для реализации инвестиционных проектов	-	-
1.2.2	Контрольная точка "Утвержден приказ "Об установлении минимального и	-	01.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Лысенкова Е.В.	Приказ Утвержден приказ "Об установлении минимального и максимального размера льготного кредита, предоставляемого	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	максимального размера льготного кредита, предоставляемого уполномоченными банками заемщикам"", значение: 0.0000			атами и контрольными точкам и отсутствует	атами и контрольными точкам и отсутствует		уполномоченными банками заемщикам"		
1.2.3	Контрольная точка "Утвержден приказ "Об утверждении Порядка и критериев включения заемщиков, реализующих инвестиционные проекты, необходимые для устойчивого развития внутреннего и въездного туризма, создания и развития туристских кластеров, способствующих развитию внутреннего и въездного туризма, содержащихся в реестре потенциальных заемщиков, в реестр заемщиков и исключения из него"", значение: 0.0000	-	01.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Лысенкова Е.В.	Приказ Утвержден приказ "Об утверждении Порядка и критериев включения заемщиков, реализующих инвестиционные проекты, необходимые для устойчивого развития внутреннего и въездного туризма, создания и развития туристских кластеров, способствующих развитию внутреннего и въездного туризма, содержащихся в реестре потенциальных заемщиков, в реестр заемщиков и исключения из него"	-	-
1.2.4	Контрольная точка "Произведен сбор заявок	-	10.10.2021	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Лысенкова Е.В.	Прочий тип документа Произведен сбор заявок на участие в отборе	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	на участие в отборе российских кредитных организаций в качестве уполномоченных банков на получение субсидии из федерального бюджета на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным по льготной ставке инвесторам для реализации инвестиционных проектов", значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		российских кредитных организаций в качестве уполномоченных банков на получение субсидии из федерального бюджета на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным по льготной ставке инвесторам для реализации инвестиционных проектов		
1.2.5	Контрольная точка "Утвержден перечень уполномоченных банков", значение: 0.0000	-	15.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лысенкова Е.В.	Прочий тип документа Утвержден перечень уполномоченных банков	-	-
1.2.6	Контрольная точка "Утвержден перечень заемщиков из перечня потенциальных	-	10.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Лысенкова Е.В.	Прочий тип документа Утвержден перечень заемщиков из перечня потенциальных заемщиков предоставленных	-	-

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.9	Контрольная точка "Уполномоченными банками предоставлены отчеты о выполнении соглашения о предоставлении субсидии в 2021 году", значение: 0.0000	-	28.02.2022	08	10	Лысенкова Е.В.	Отчет Предоставлены отчеты о выполнении соглашений о предоставлении субсидий юридическим лицам	-	-
1.2.10	Контрольная точка "Сформирован сводный отчет о результатах механизма государственной поддержки инвестиционных проектов по созданию туристической инфраструктуры в форме льготного кредитования в 2021 году", значение: 0.0000	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лысенкова Е.В.	Отчет Сформирован сводный отчет о результатах механизма государственной поддержки инвестиционных проектов по созданию туристической инфраструктуры в форме льготного кредитования в 2021 году	-	-
1.2.11	Контрольная точка "Опубликовано извещение об отборе проектов для получения государственной поддержки в форме льготного кредитования", значение: 0.0000	-	01.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Лысенкова Е.В.	Прочий тип документа Опубликовано извещение об отборе проектов для получения государственной поддержки в форме льготного кредитования	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.2.12	Контрольная точка "Утвержден перечень заемщиков из перечня потенциальных заемщиков по отобранным проектам, предоставленным уполномоченными банками", значение: 0.0000	-	01.07.2022	06	11	Лысенкова Е.В.	Докладная записка Утвержден перечень заемщиков из перечня потенциальных заемщиков по отобранным проектам, предоставленным уполномоченными банками	-	-
1.2.13	Контрольная точка "Заключены дополнительные соглашения к соглашениям о предоставлении субсидии с уполномоченными банками в соответствии с перечнем проектов, отобранных в 2022 году", значение: 0.0000	-	01.08.2022	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Хидзев А.Т.	Соглашение Заключены дополнительные соглашения к соглашениям о предоставлении субсидии с уполномоченными банками в соответствии с перечнем проектов, отобранных в 2022 году	-	-
1.2.14	Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении субсидии с уполномоченными банками в соответствии с перечнем проектов,	-	01.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	09	Хидзев А.Т.	Соглашение Заключены соглашения о предоставлении субсидий юридическим лицам (соглашения о предоставлении субсидий юридическим лицам включены в реестр соглашений)	-	-

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.17	Контрольная точка "Опубликовано извещение об отборе проектов для получения государственной поддержки в форме льготного кредитования", значение: 0.0000	-	01.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лысенкова Е.В.	Прочий тип документа Опубликовано извещение об отборе проектов для получения государственной поддержки в форме льготного кредитования	-	-
1.2.18	Контрольная точка "Утвержден перечень заемщиков из перечня потенциальных заемщиков по отобранным проектам, предоставленным уполномоченными банками", значение: 0.0000	-	01.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лысенкова Е.В.	Докладная записка Утвержден перечень заемщиков из перечня потенциальных заемщиков по отобранным проектам, предоставленным уполномоченными банками	-	-
1.2.19	Контрольная точка "Заключены дополнительные соглашения к соглашениям о предоставлении субсидии с уполномоченными банками в соответствии с	-	01.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Хидзев А.Т.	Соглашение Заключены дополнительные соглашения к соглашениям о предоставлении субсидии с уполномоченными банками в соответствии с перечнем проектов, отобранных в 2023 году	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	перечнем проектов, отобранных в 2023 году", значение: 0.0000			и отсутствует	и отсутствует				
1.2.20	Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении субсидии с уполномоченными банками в соответствии с перечнем проектов, отобранных в 2021-2023 годах", значение: 0.0000	-	01.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	09	Хидзев А.Т.	Соглашение Заключены соглашения о предоставлении субсидий юридическим лицам (соглашения о предоставлении субсидий юридическим лицам включены в реестр соглашений)	-	-
1.2.21	Контрольная точка "Уполномоченными банками предоставлены отчеты о выполнении соглашения о предоставлении субсидии в 2022 году", значение: 0.0000	-	28.02.2024	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лысенкова Е.В.	Отчет Предоставлены отчеты о выполнении соглашений о предоставлении субсидий юридическим лицам	-	-
1.2.22	Контрольная точка "Сформирован сводный отчет о результатах механизма	-	01.04.2024	Взаимосвязь с иными результат	Взаимосвязь с иными результат	Лысенкова Е.В.	Отчет Сформирован сводный отчет о результатах механизма государственной поддержки инвестиционных проектов по	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	государственной поддержки инвестиционных проектов по созданию туристической инфраструктуры в форме льготного кредитования в 2023 году", значение: 0.0000			атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует		созданию туристической инфраструктуры в форме льготного кредитования в 2023 году		
1.2.23	Контрольная точка "Опубликовано извещение об отборе проектов для получения государственной поддержки в форме льготного кредитования", значение: 0.0000	-	01.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лысенкова Е.В.	Прочий тип документа Опубликовано извещение об отборе проектов для получения государственной поддержки в форме льготного кредитования	-	-
1.2.24	Контрольная точка "Утвержден перечень заемщиков из перечня потенциальных заемщиков по отобранным проектам, предоставленным уполномоченными банками", значение: 0.0000	-	01.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лысенкова Е.В.	Докладная записка Утвержден перечень заемщиков из перечня потенциальных заемщиков по отобранным проектам, предоставленным уполномоченными банками	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.2.25	Контрольная точка "Заключены дополнительные соглашения к соглашениям о предоставлении субсидии с уполномоченными банками в соответствии с перечнем проектов, отобранных в 2024 году", значение: 0.0000	-	01.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Хидзев А.Т.	Соглашение Заключены дополнительные соглашения к соглашениям о предоставлении субсидии с уполномоченными банками в соответствии с перечнем проектов, отобранных в 2024 году	-	-
1.3	Результат "Поддержаны инвестиционные проекты путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости"	31.12.2020	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Прокуронов Г.В.	Произведен отбор инвестиционных проектов путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости	Да	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.1	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации"	-	05.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Хидзев А.Т.	Соглашение С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансферов	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Федерации межбюджетных трансфертов*"			ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
1.3.2	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за первый квартал", значение: 0.0000	-	15.04.2022	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Прокуронов Г.В.	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	-
1.3.3	Контрольная точка "Проведено совещание с регионами о кассовом освоении средств федерального бюджета ", значение: 0.0000	-	15.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Прокуронов Г.В.	Протокол Проведение совещания и утверждение протокола	-	-
1.3.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет об	-	15.07.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Прокуронов Г.В.	Отчет Отчет	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	использовании межбюджетных трансфертов за второй квартал", значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.3.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за третий квартал", значение: 0.0000	-	15.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Прокуронов Г.В.	Отчет Отчет	-	-
1.3.6	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*", значение: 0.0000	-	25.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	08	Хидзев А.Т.	Соглашение С субъектами Российской Федерации и заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансферов	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует					
1.3.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за четвертый квартал", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Прокуронов Г.В.	Отчет Отчет	-	-
1.4	Результат "Обеспечена поддержка общественных инициатив в форме межбюджетных трансфертов на обустройство пляжей на морских побережьях и пресных водоемах; формирование локальных точек притяжения в деревнях, селах, городках; поддержку доработки существующих и создаваемых национальных брендовых туристических маршрутов (формирование дополнительных точек	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лысенкова Е.В.	Произведен отбор и поддержаны общественные инициативы, направленные на обустройство морских пляжей и пляжей на морских побережьях и пресных водоемах (в форме межбюджетных трансфертов), локальных точек притяжения в деревнях, селах, городках (в форме межбюджетных трансфертов), на поддержку доработки существующих и создаваемых национальных брендовых туристических маршрутов (формирование дополнительных точек притяжения, санитарных зон, навигации, другой необходимой инфраструктуры, т.д. в форме	Да	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	притяжения, санитарных зон, навигации, другой необходимой инфраструктуры, т.д.)"						межбюджетных трансфертов)		
1.4.1	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	01.05.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лысенкова Е.В.	Постановление Утверждены Правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	-
1.4.2	Контрольная точка "Разработан проект Постановления Правительства Российской Федерации "Об утверждении правил распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов""	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лысенкова Е.В.	Исходящее письмо Разработанный Ростуризмом проект Постановления в соответствии постановлением Правительства РФ от 1 июня 2004 г. N 260 "О Регламенте Правительства Российской Федерации и Положении об Аппарате Правительства Российской Федерации" направлен на согласование в Минфин России.	-	-
1.4.3	Контрольная точка "Проект постановления	-	20.10.2021	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Лысенкова Е.В.	Прочий тип документа Сводка предложений, автоматически	-	Федеральный портал

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	прошел независимую антикоррупционную экспертизу"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		формируемая официальным порталом для размещения информации о подготовке федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов и результатах их общественного обсуждения по итогам размещения проекта постановления в целях прохождения антикоррупционной экспертизы		проектов нормативных правовых актов
1.4.4	Контрольная точка "Проект постановления Правительства Российской Федерации "Об утверждении правил распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" согласован с заинтересованными органами", значение: 0.0000	-	10.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лысенкова Е.В.	Входящее письмо Получены согласования Минфина России и Минюста России.	-	-
1.4.5	Контрольная точка "Проект постановления Правительства Российской Федерации "Об утверждении правил	-	15.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Лысенкова Е.В.	Исходящее письмо Проект постановления внесен в Правительство Российской Федерации письмом в установленном порядке (в	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	распределения и предоставления бюджетам субъектов межбюджетных трансфертов" внесен в Правительство Российской Федерации", значение: 0.0000			контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует		соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июня 2004 г. N 260 "О Регламенте Правительства Российской Федерации и Положении об Аппарате Правительства Российской Федерации")		
1.4.6	Контрольная точка "Решение Ростуризма о проведении отбора субъектов Российской Федерации для распределения субсидий на 2022 год разработано", значение: 0.0000	-	15.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лысенкова Е.В.	Приказ Ростуризма о проведении отбора субъектов Российской Федерации для распределения субсидий на 2022 год	-	-
1.4.7	Контрольная точка "Решение Ростуризма о проведении отбора субъектов Российской Федерации для распределения субсидий на 2022 год опубликовано", значение: 0.0000	-	31.03.2022	08	10	Лысенкова Е.В.	Приказ Ростуризма опубликован на официальном сайте Ростуризма	-	-
1.4.8	Контрольная точка	-	30.04.2022	Взаимо	Взаимо	Лысенкова	Приказ О проведении отбора	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Решение Ростуризма о проведении отбора субъектов Российской Федерации для распределения субсидий на 2023 год разработано", значение: 0.0000			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Е.В.	субъектов Российской Федерации для распределения субсидий на 2023 год		
1.4.9	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", значение: 0.0000	-	01.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лысенкова Е.В.	Распоряжение Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	-
1.4.10	Контрольная точка "Решение Ростуризма о проведении отбора субъектов Российской Федерации для распределения субсидий на 2023 год опубликовано", значение: 0.0000	-	01.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Лысенкова Е.В.	Приказ Приказ опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации publication.pravo.gov.ru	-	Официальный интернет-портал правовой информации publication.pravo.gov.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				ru
1.4.11	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*", значение: 0.0000	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Хидзев А.Т.	Соглашение С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	-
1.4.12	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов на 2023 год по субъектам Российской Федерации (направлены предложения в проект федерального закона о федеральном бюджете)", значение: 0.0000	-	01.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	14	Лысенкова Е.В.	Прочий тип документа Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации	-	-
1.4.13	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение:	-	26.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Хидзев А.Т.	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за III квартал	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	0.0000			контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				
1.4.14	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*", значение: 0.0000	-	31.12.2022	13	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Хидзев А.Т.	Соглашение С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов на поддержку общественных инициатив	-	-
1.4.15	Контрольная точка "Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов на поддержку общественных инициатив, предоставленных в 2022 году", значение: 0.0000	-	31.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Хидзев А.Т.	Отчет Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов на поддержку общественных инициатив	-	-
1.4.16	Контрольная точка	-	28.02.2023	Взаимо	Взаимо	Лысенкова	Приказ Приказ Ростуризма о	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Решение Ростуризма о проведении отбора субъектов Российской Федерации для распределения субсидий на 2024 год разработано", значение: 0.0000			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Е.В.	проведении отбора субъектов Российской Федерации для распределения субсидий на 2024 год		
1.4.17	Контрольная точка "Решение Ростуризма о проведении отбора субъектов Российской Федерации для распределения субсидий на 2024 год опубликовано", значение: 0.0000	-	15.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лысенкова Е.В.	Приказ Ростуризма опубликован на Официальном сайте Ростуризма	-	Официальный интернет-портал правовой информации
1.4.18	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов на 2024 год по субъектам Российской Федерации ", значение: 0.0000	-	01.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	12	Лысенкова Е.В.	Прочий тип документа Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует					
1.4.19	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	26.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Хидзев А.Т.	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за III квартал	-	-
1.4.20	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*", значение: 0.0000	-	29.12.2023	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Хидзев А.Т.	Соглашение С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов на поддержку общественных инициатив	-	-
1.4.21	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение:	-	20.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Хидзев А.Т.	Отчет Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов на поддержку общественных инициатив за 2023 год	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	0.0000			контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				
1.4.22	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Хидзев А.Т.	Отчет Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов на поддержку общественных инициатив	-	-
1.5	Результат "Осуществлено туристическое территориальное планирование (проектирование) на уровне Российской Федерации и туристических макрорегионов (предоставление субсидии государственной корпорации развития ВЭБ.РФ)"	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лысенкова Е.В.	Разработаны туристические территориальные проекты на уровне Российской Федерации и туристических макрорегионов	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.5.1	Контрольная точка "Утверждены правила предоставления субсидии юридическому лицу"	-	01.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	06	Лысенкова Е.В.	Постановление Утверждены правила предоставления субсидии юридическому лицу	-	-
1.5.2	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) включено в реестр соглашений)"	-	01.08.2021	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Хидзев А.Т.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидий юридическому лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу включено в реестр соглашений)	-	-
1.5.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	08.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Лысенкова Е.В.	Отчет Отчет по выполнению 2 этапа. Исследование пространственного и социально-экономического развития, комплексное исследование туристического потенциала.	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.5.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	17.07.2022	06	08	Лысенкова Е.В.	Отчет о выполнении 3 этапа работ. Разработка схем туристических территориальных проектов (мастер-планов) развития макротерриторий до 2035 года	-	-
1.5.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	27.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Лысенкова Е.В.	Отчет по результатам по 4 этапу. Концепция реализации туристических территориальных проектов (мастер-планов) развития макротерриторий до 2035 года, включая экономические и инфраструктурные показатели	-	-
1.5.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	15.12.2022	08	10	Лысенкова Е.В.	Отчет по результату 5 этапа. Формирование итоговых федеральных туристических межрегиональных схем территориально-пространственного планирования	-	-
1.5.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет о	-	25.12.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Лысенкова Е.В.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		предоставлении субсидии юридическому лицу		
1.5.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лысенкова Е.В.	Отчет Доклад в Правительство Российской Федерации по результатам разработки федеральных туристических межрегиональных схем территориально-пространственного планирования	-	-
1.5.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	08.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лысенкова Е.В.	Отчет Отчет по выполнению 2 этапа. Исследование пространственного и социально-экономического развития, комплексное исследование туристического потенциала.	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.5.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	17.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лысенкова Е.В.	Отчет о выполнении 3 этапа работ. Разработка схем туристических территориальных проектов (мастер-планов) развития макротерриторий до 2035 года	-	-
1.5.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	27.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лысенкова Е.В.	Отчет по результатам по 4 этапу. Концепция реализации туристических территориальных проектов (мастер-планов) развития макротерриторий до 2035 года, включая экономические и инфраструктурные показатели	-	-
1.5.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	15.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Лысенкова Е.В.	Отчет по результату 5 этапа. Формирование итоговых федеральных туристических межрегиональных схем территориально-пространственного планирования	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствуют	ьными точкам и отсутствуют				
1.5.13	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000	-	25.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствуют	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствуют	Лысенкова Е.В.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу	-	-
1.5.14	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствуют	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствуют	Лысенкова Е.В.	Отчет Доклад в Правительство Российской Федерации по результатам разработки федеральных туристических межрегиональных схем территориально-пространственного планирования	-	-
1.5.15	Контрольная точка "Услуга оказана (работы	-	08.04.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Лысенкова Е.В.	Отчет Отчет по выполнению 2 этапа. Исследование	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	выполнены)", значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		пространственного и социально-экономического развития, комплексное исследование туристического потенциала.		
1.5.16	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	17.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лысенкова Е.В.	Отчет Отчет о выполнении 3 этапа работ. Разработка схем туристических территориальных проектов (мастер-планов) развития макротерриторий до 2035 года	-	-
1.5.17	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	27.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лысенкова Е.В.	Отчет Отчет по результатам по 4 этапу. Концепция реализации туристических территориальных проектов (мастер-планов) развития макротерриторий до 2035 года, включая экономические и инфраструктурные показатели	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.5.18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	15.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лысенкова Е.В.	Отчет по результату 5 этапа. Формирование итоговых федеральных туристических межрегиональных схем территориально-пространственного планирования	-	-
1.5.19	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лысенкова Е.В.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу	-	-
1.5.20	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Лысенкова Е.В.	Отчет Доклад в Правительство Российской Федерации по результатам разработки федеральных туристических межрегиональных схем территориально-	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует		пространственного планирования		
1.6	Результат "Обеспечена реализация инвестиционных проектов и разработка мастер-планов развития туристских территорий в рамках предоставления бюджетных инвестиций АО "Корпорация Туризм.РФ""	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гордеев Ю.С.	Количество разработанных в 2021 году АО "Корпорация Туризм.РФ" мастер-планов развития туристских территорий - не менее 3; количество реализуемых в 2021 году инвестиционных проектов в сфере туризма - не менее 50.	Нет	-
1.6.1	Контрольная точка "Акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти ", значение: 0.0000	-	15.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гордеев Ю.С.	Решение Проект решения Правительства Российской Федерации о предоставлении бюджетных инвестиций АО «Корпорация Туризм.РФ» на 2021 год внесен в Правительство Российской Федерации	-	-
1.6.2	Контрольная точка "Утверждены (одобренны,	-	25.10.2021	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Суханов С.А.	Прочий тип документа Инвестиционные заключение по	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		20 инвестиционным проектам 2021 года подготовлены		
1.6.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	01.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Суханов С.А.	Входящее письмо Уведомление от ЦБ РФ о государственной регистрации дополнительного выпуска акций и зарегистрированный ДСУР	-	-
1.6.4	Контрольная точка "Акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти ", значение: 0.0000	-	25.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гордеев Ю.С.	Решение Проект решения Правительства Российской Федерации о предоставлении бюджетных инвестиций АО «Корпорация Туризм.РФ» на 2022 год внесен в Правительство Российской Федерации	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.6.5	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	27.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Суханов С.А.	Соглашение Заключение договора на оказание услуг (выполнение работ), и разработка Технического задания на разработку Мастер-планов	-	-
1.6.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	27.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Суханов С.А.	Соглашение Соглашения на софинансирование строительства (реконструкции) объектов туристской инфраструктуры по 20 инвестиционным проектам 2021 года заключены	-	-
1.6.7	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)",	-	25.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Суханов С.А.	Прочий тип документа Инвестиционные заключение по 30 инвестиционным проектам 2021 года подготовлены	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	значение: 0.0000			ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
1.6.8	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Суханов С.А.	Соглашение Заключение договора на оказание услуг (выполнение работ)	-	-
1.6.9	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Суханов С.А.	Прочий тип документа Инвестиционные заключение по 30 инвестиционным проектам 2022 года подготовлены	-	-
1.6.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы	-	25.09.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Суханов С.А.	Соглашение Соглашения на софинансирование строительства	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	выполнены)"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		(реконструкции) объектов туристской инфраструктуры по 30 инвестиционным проектам 2021 года заключены		
1.6.11	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Суханов С.А.	Соглашение Заключение договора на оказание услуг (выполнение работ)	-	-
1.6.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.10.2022	13	15	Суханов С.А.	Акт Подписание Акта выполненных работ	-	-
1.6.13	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	01.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Суханов С.А.	Входящее письмо Уведомление от ЦБ РФ о государственной регистрации дополнительного выпуска акций и зарегистрированный ДСУР	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				
1.6.14	Контрольная точка "Акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти ", значение: 0.0000	-	25.11.2022	15	17	Гордеев Ю.С.	Решение Проект решения Правительства Российской Федерации о предоставлении бюджетных инвестиций АО «Корпорация Туризм.РФ» на 2023 год внесен в Правительство Российской Федерации	-	-
1.6.15	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	25.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Суханов С.А.	Соглашение Соглашения на софинансирование строительства (реконструкции) объектов туристской инфраструктуры по 30 инвестиционным проектам 2022 года	-	-
1.6.16	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Суханов С.А.	Акт Подписание Акта выполненных работ	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				
1.6.17	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Суханов С.А.	Соглашение Заключение договора на оказание услуг (выполнение работ)	-	-
1.6.18	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Суханов С.А.	Прочий тип документа Инвестиционные заключение по 50 инвестиционным проектам 2023 года	-	-
1.6.19	Контрольная точка	-	31.10.2023	Взаимо	Взаимо	Суханов С.А.	Акт Подписание Акта	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Услуга оказана (работы выполнены)"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		выполненных работ		
1.6.20	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Суханов С.А.	Входящее письмо Уведомление от ЦБ РФ о государственной регистрации дополнительного выпуска акций и зарегистрированный ДСУР	-	-
1.6.21	Контрольная точка "Акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти "	-	25.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Гордеев Ю.С.	Решение Проект решения Правительства Российской Федерации о предоставлении бюджетных инвестиций АО «Корпорация Туризм.РФ» на 2024 год внесен в Правительство Российской Федерации	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.6.22	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Суханов С.А.	Соглашение на софинансирование строительства (реконструкции) объектов туристской инфраструктуры по 50 инвестиционным проектам 2023 года	-	-
1.6.23	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Суханов С.А.	Соглашение Заключение договора на оказание услуг (выполнение работ)	-	-
1.6.24	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Суханов С.А.	Прочий тип документа Инвестиционные заключение по 50 инвестиционным проектам 2024 года подготовлены	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(выполнения работы)"			контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				
1.6.25	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Суханов С.А.	Акт Подписание Акта выполненных работ	-	-
1.6.26	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Суханов С.А.	Входящее письмо Уведомление от ЦБ РФ о государственной регистрации дополнительного выпуска акций и зарегистрированный ДСУР	-	-
1.6.27	Контрольная точка "Акт	-	25.11.2024	Взаимо	Взаимо	Гордеев Ю.С.	Решение Проект решения	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	внесен в высший исполнительный орган государственной власти "			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		Правительства Российской Федерации о предоставлении бюджетных инвестиций АО «Корпорация Туризм.РФ» на 2025 год внесен в Правительство Российской Федерации		
1.6.28	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Суханов С.А.	Соглашение о софинансировании строительства (реконструкции) объектов туристской инфраструктуры по 50 инвестиционным проектам 2024 года заключено	-	-
1.7	Результат "Сельскохозяйственным товаропроизводителям предоставлена государственная поддержка в целях реализации проектов по развитию сельского туризма"	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Лут О.Н.	К 2024 году не менее 266 проектов по развитию сельского туризма (агротуризма) реализованы сельскохозяйственными товаропроизводителями с привлечением средств государственной поддержки	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.7.1	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	01.04.2022	01	03	Лут О.Н.	Прочий тип документа В субъектах Российской Федерации разработаны нормативно правовые акты, регламентирующие предоставление государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям на развитие сельского туризма	-	-
1.7.2	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	01.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Лут О.Н.	Прочий тип документа В субъектах Российской Федерации приняты нормативно правовые акты, регламентирующие предоставление государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям на развитие сельского туризма	-	-
1.7.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	01.08.2022	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Лут О.Н.	Отчет Сформирован реестр проектов сельскохозяйственных товаропроизводителей которым предоставлена государственная поддержка по развитию сельского туризма	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					и отсутствует				
1.7.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	01.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лут О.Н.	Отчет Региональными органами АПК предоставлен отчет о реализации проектов развития сельского туризма за первое полугодие текущего года	-	-
1.7.5	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	30.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лут О.Н.	Протокол Проведен конкурсный отбор проектов развития сельского туризма	-	-
1.7.6	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Лут О.Н.	Соглашение Региональными органами АПК с сельхозтоваропроизводителями, признанными отобранными в	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*", значение: 0.0000			атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует		целях предоставления государственной поддержки на цели реализации проектов сельского туризма, сформированы и подписаны соглашения о предоставлении государственной поддержки		
1.7.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	01.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лут О.Н.	Отчет Региональными органами АПК предоставлен отчет о реализации проектов развития сельского туризма за 2022 год	-	-
1.7.8	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	01.04.2023	01	03	Лут О.Н.	Прочий тип документа В субъектах Российской Федерации разработаны нормативно правовые акты, регламентирующие предоставление государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям на развитие сельского туризма	-	-
1.7.9	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы)	-	01.06.2023	Взаимосвязь с иными	02	Лут О.Н.	Прочий тип документа В субъектах Российской Федерации приняты нормативно правовые акты,	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000			результатами и контрольными точками и отсутствует			регламентирующие предоставление государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям на развитие сельского туризма		
1.7.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	01.08.2023	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лут О.Н.	Отчет Сельскохозяйственным товаропроизводителям предоставлена государственная поддержка на реализацию проектов по развитию сельского туризма	-	-
1.7.11	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	01.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лут О.Н.	Отчет Региональными органами АПК предоставлен отчет о реализации проектов развития сельского туризма за первое полугодие текущего года	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.7.12	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	30.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лут О.Н.	Протокол Проведен конкурсный отбор проектов развития сельского туризма	-	-
1.7.13	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*", значение: 0.0000	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лут О.Н.	Соглашение Региональными органами АПК с сельхозтоваропроизводителями, признанными отобранными в целях предоставления государственной поддержки на цели реализации проектов сельского туризма, сформированы и подписаны соглашения о предоставлении государственной поддержки	-	-
1.7.14	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Лут О.Н.	Отчет Региональными органами АПК предоставлен отчет о реализации проектов развития сельского туризма за 2023 год	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.7.15	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	01.04.2024	01	03	Лут О.Н.	Прочий тип документа В субъектах Российской Федерации разработаны нормативно правовые акты, регламентирующие предоставление государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям на развитие сельского туризма	-	-
1.7.16	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	01.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	02	Лут О.Н.	Прочий тип документа В субъектах Российской Федерации приняты нормативно правовые акты, регламентирующие предоставление государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям на развитие сельского туризма	-	-
1.7.17	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	01.08.2024	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Лут О.Н.	Отчет Сельскохозяйственным товаропроизводителям предоставлена государственная поддержка на реализацию проектов по развитию сельского туризма	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					ьными точкам и отсутствует				
1.7.18	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	01.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лут О.Н.	Протокол Региональными органами АПК предоставлен отчет о реализации проектов развития сельского туризма первое полугодие 2024 года	-	-
1.7.19	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	30.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лут О.Н.	Протокол Проведен конкурсный отбор проектов развития сельского туризма	-	-
1.7.20	Контрольная точка "С субъектами Российской	-	31.12.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Лут О.Н.	Соглашение Региональными органами АПК с	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*", значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		сельхозтоваропроизводителями, признанными отобранными в целях предоставления государственной поддержки на цели реализации проектов сельского туризма, сформированы и подписаны соглашения о предоставлении государственной поддержки		
1.8	Результат "Обеспечено строительство, реконструкция, проведение капитального ремонта объектов санаторно-курортных организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти"	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Камкин Е.Г.	В рамках ФАИП осуществлено строительство (реконструкция) объектов санаторно-курортных организаций.	Нет	-
1.8.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	03	Камкин Е.Г.	Прочий тип документа Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует					
1.8.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Камкин Е.Г.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)	-	-
1.8.3	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	03	Камкин Е.Г.	Прочий тип документа Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	-
1.8.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Камкин Е.Г.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					ьными точкам и отсутствует				
1.8.5	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	03	Камкин Е.Г.	Прочий тип документа Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	-
1.8.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Камкин Е.Г.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)	-	-
1.9	Результат комплекс "Реализован мер по	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Суханов С.А.	Реализован комплекс мер по планированию объектов	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	планированию объектов обеспечивающей инфраструктуры туристских территорий, включая объекты инфраструктуры воздушного транспорта, железнодорожной, автодорожной, водной и иной транспортной инфраструктуры, с учетом требований по обеспечению доступности туристских объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности маломобильных групп населения, направленный на реализацию мастер-планов развития туристских территорий, в целях синхронизации мероприятий национальных и федеральных проектов, федеральных, региональных и инвестиционных программ в части создания обеспечивающей инфраструктуры"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		обеспечивающей инфраструктуры туристских территорий, включая объекты инфраструктуры воздушного транспорта, железнодорожной, автодорожной, водной и иной транспортной инфраструктуры, с учетом требований по обеспечению доступности туристских объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности маломобильных групп населения, направленный на реализацию мастер-планов развития туристских территорий, в целях синхронизации мероприятий национальных и федеральных проектов, федеральных, региональных и инвестиционных программ в части создания обеспечивающей инфраструктуры		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.9.1	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа ", значение: 0.0000	-	30.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Суханов С.А.	Прочий тип документа Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа	-	-
1.9.2	Контрольная точка "Документ разработан"	-	30.03.2022	01	03	Суханов С.А.	Прочий тип документа Перечень объектов обеспечивающей инфраструктуры туристских территорий с предварительной стоимостью строительства (модернизации)	-	-
1.9.3	Контрольная точка "Документ разработан"	-	30.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Суханов С.А.	Прочий тип документа Перечень объектов обеспечивающей инфраструктуры, планируемых к финансированию за счет предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ	-	-
1.9.4	Контрольная точка	-	30.06.2022	Взаимо	Взаимо	Суханов С.А.	Прочий тип документа Перечень	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Документ разработан"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		объектов обеспечивающей инфраструктуры, планируемых к финансированию из других источников с указанием этих источников		
1.9.5	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	30.07.2022	02	04	Суханов С.А.	Входящее письмо Документ согласован с заинтересованными органами и организациями	-	-
1.9.6	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	30.10.2022	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Суханов С.А.	Прочий тип документа Документ утвержден (подписан)	-	-
1.9.7	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования"	-	30.01.2023	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Суханов С.А.	Прочий тип документа Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	и (или) тематике документа "			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		документа		
1.9.8	Контрольная точка "Документ разработан"	-	30.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Суханов С.А.	Прочий тип документа Перечень объектов обеспечивающей инфраструктуры туристских территорий с предварительной стоимостью строительства (модернизации)	-	-
1.9.9	Контрольная точка "Документ разработан"	-	30.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Суханов С.А.	Прочий тип документа Перечень объектов обеспечивающей инфраструктуры, планируемых к финансированию за счет предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.9.10	Контрольная точка "Документ разработан"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Суханов С.А.	Прочий тип документа Перечень объектов обеспечивающей инфраструктуры, планируемых к финансированию из других источников с указанием этих источников	-	-
1.9.11	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	30.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Суханов С.А.	Входящее письмо Документ согласован с заинтересованными органами и организациями	-	-
1.9.12	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	30.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Суханов С.А.	Прочий тип документа Документ утвержден (подписан)	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.9.13	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	30.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	02	Суханов С.А.	Прочий тип документа Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа	-	-
1.9.14	Контрольная точка "Документ разработан"	-	30.03.2024	01	03	Суханов С.А.	Прочий тип документа Перечень объектов обеспечивающей инфраструктуры туристских территорий с предварительной стоимостью строительства (модернизации)	-	-
1.9.15	Контрольная точка "Документ разработан"	-	30.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Суханов С.А.	Прочий тип документа Перечень объектов обеспечивающей инфраструктуры, планируемых к финансированию за счет предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.9.16	Контрольная точка "Документ разработан"	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Суханов С.А.	Прочий тип документа Перечень объектов обеспечивающей инфраструктуры, планируемых к финансированию из других источников с указанием этих источников	-	-
1.9.17	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	30.07.2024	02	04	Суханов С.А.	Входящее письмо Документ согласован с заинтересованными органами и организациями	-	-
1.9.18	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	30.10.2024	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Суханов С.А.	Прочий тип документа Документ утвержден (подписан)	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					вует				
1.10	Результат "Реализован комплекс мер по расширению государственной поддержки лизинга туристского оборудования, в том числе транспортных средств"	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дитрих Е.И.	Реализован комплекс мер по расширению государственной поддержки лизинга туристского оборудования, в том числе транспортных средств	Нет	-
1.10.1	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	29.05.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Десятков В.Н.	Прочий тип документа Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа	-	-
1.10.2	Контрольная точка "Документ разработан"	-	04.07.2021	01	03	Десятков В.Н.	Прочий тип документа Документ разработан	-	-
1.10.3	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными"	-	21.08.2021	02	04	Десятков В.Н.	Входящее письмо Документ согласован с заинтересованными органами и организациями	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	органами и организациями"								
1.10.4	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	12.10.2021	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Десятков В.Н.	Прочий тип документа Документ утвержден (подписан)	-	-
1.10.5	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	29.05.2022	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Десятков В.Н.	Прочий тип документа Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа	-	-
1.10.6	Контрольная точка "Документ разработан"	-	04.07.2022	01	03	Десятков В.Н.	Прочий тип документа Документ разработан	-	-
1.10.7	Контрольная точка "Документ согласован с	-	21.08.2022	02	04	Десятков В.Н.	Входящее письмо Документ согласован с заинтересованными	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	заинтересованными органами и организациями"						органами и организациями		
1.10.8	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	12.10.2022	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Десятков В.Н.	Прочий тип документа Документ утвержден (подписан)	-	-
1.10.9	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	29.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	02	Десятков В.Н.	Прочий тип документа Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа	-	-
1.10.10	Контрольная точка "Документ разработан"	-	04.07.2023	01	03	Десятков В.Н.	Прочий тип документа Документ разработан	-	-
1.10.1	Контрольная точка	-	21.08.2023	02	04	Десятков В.Н.	Входящее письмо Документ	-	-

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.10.1 5	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	21.08.2024	02	04	Десятков В.Н.	Входящее письмо Документ согласован с заинтересованными органами и организациями	-	-
1.10.1 6	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	12.10.2024	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Десятков В.Н.	Прочий тип документа Документ утвержден (подписан)	-	-
1.11	Результат "Реализован комплекс мер, направленных на развитие туризма на территории ДФО и АЗ РФ (в рамках механизмов государственной поддержки, реализуемых Минвостокразвития России)"	31.12.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Волков П.М.	Реализован комплекс мер по приоритетной поддержке инвестиционных проектов в сфере туризма в ДФО (в рамках механизмов государственной поддержки, реализуемых Минвостокразвития России)	Нет	-
1.11.1	Контрольная точка "Проведено исследование"	-	01.03.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Волков П.М.	Прочий тип документа Сформированы предложения по	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	по вопросу формирования и (или) тематике документа ", значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		включению в комплекс мер		
1.11.2	Контрольная точка "Документ разработан"	-	29.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	03	Волков П.М.	Прочий тип документа Документ разработан	-	-
1.11.3	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	01.07.2022	02	04	Волков П.М.	Входящее письмо Документ согласован с заинтересованными органами и организациями	-	-
1.11.4	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	01.09.2022	03	Взаимосвязь с иными результатами	Волков П.М.	Прочий тип документа Документ утвержден (подписан)	-	-

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.11.7	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	29.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Волков П.М.	Прочий тип документа Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа	-	-
1.11.8	Контрольная точка "Документ разработан"	-	05.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Волков П.М.	Прочий тип документа Документ разработан	-	-
1.11.9	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	21.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Волков П.М.	Входящее письмо Документ согласован с заинтересованными органами и организациями	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.11.1 0	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	12.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Волков П.М.	Прочий тип документа Документ утвержден (подписан)	-	-
1.11.1 1	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Волков П.М.	Прочий тип документа Документ опубликован	-	-
1.11.1 2	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Волков П.М.	Отчет Предоставлен отчет	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				атами и контрольными точкам и отсутствует	атами и контрольными точкам и отсутствует				
1.11.1 3	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	29.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	02	Волков П.М.	Прочий тип документа Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа	-	-
1.11.1 4	Контрольная точка "Документ разработан"	-	05.07.2024	01	03	Волков П.М.	Прочий тип документа Документ разработан	-	-
1.11.1 5	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	21.08.2024	02	04	Волков П.М.	Входящее письмо Документ согласован с заинтересованными органами и организациями	-	-
1.11.1 6	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	12.10.2024	03	Взаимосвязь с иными	Волков П.М.	Прочий тип документа Документ утвержден (подписан)	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.11.1 7	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Волков П.М.	Прочий тип документа Документ опубликован	-	-
1.11.1 8	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации"	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Волков П.М.	Отчет Предоставлен отчет	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.12	Результат "Реализован комплекс мер направленных на создание (модернизацию) инфраструктуры в целях развития экологического туризма на особо охраняемых природных территориях"	31.12.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Маканова И.Ю.	Реализован комплекс мер направленных на создание (модернизацию) инфраструктуры в целях развития экологического туризма на особо охраняемых природных территориях	Нет	-
1.12.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Маканова И.Ю.	Справка Информация о потребности особо охраняемых природных территорий федерального значения в создании (модернизации) туристской инфраструктуры подведомственных территорий	-	-
1.12.2	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) (соглашение о предоставлении субсидии"	-	12.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Маканова И.Ю.	Соглашение Заключено соглашение с ФГБУ «Объединенная дирекция «Заповедный Крым», осуществляющего управление ООПТ, о представлении субсидии из федерального бюджета на	-	-

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.12.5	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	30.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Маканова И.Ю.	Акт выполненных работ в рамках заключенного соглашения ФГБУ «Объединенная дирекция «Заповедный Крым», I этап	-	-
1.12.6	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	30.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Маканова И.Ю.	Акт выполненных работ в рамках заключенного соглашения с ФГБУ «Государственный природный заповедник «Красноярские столбы», I этап	-	-
1.12.7	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	30.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Маканова И.Ю.	Акт Заключено соглашение с ФГБУ «Государственный природный заповедник «Хакасский», осуществляющего управление ООПТ, о предоставлении субсидии из федерального бюджета на создание (модернизацию) туристской	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует		инфраструктуры, I этап		
1.12.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Маканова И.Ю.	Отчет Подготовлен отчет о создании (модернизации) туристской инфраструктуры ФГБУ «Объединенная дирекция «Заповедный Крым», I этап	-	-
1.12.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Маканова И.Ю.	Отчет Подготовлен отчет о создании (модернизации) туристской инфраструктуры ФГБУ «Государственный природный заповедник «Красноярские столбы», I этап	-	-
1.12.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Маканова И.Ю.	Отчет Подготовлен отчет о создании (модернизации) туристской инфраструктуры ФГБУ «Государственный природный	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует		заповедник «Хакасский», I этап		
1.12.1 1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	12.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Маканова И.Ю.	Соглашение Заключено соглашение с ФГБУ «Объединенная дирекция «Заповедный Крым», осуществляющего управление ООПТ, о предоставлении субсидии из федерального бюджета на создание (модернизацию) туристской инфраструктуры, II этап	-	-
1.12.1 2	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) включено в реестр	-	12.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Маканова И.Ю.	Соглашение Заключено соглашение с ФГБУ «Государственный природный заповедник «Красноярские столбы», осуществляющего управление ООПТ, о предоставлении субсидии из федерального бюджета на создание (модернизацию) туристской инфраструктуры, II этап	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	соглашений)", значение: 0.0000			вует	вует				
1.12.1 3	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	12.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Маканова И.Ю.	Соглашение Заключено соглашение с ФГБУ «Государственный природный заповедник «Хакасский», осуществляющего управление ООПТ, о представлении субсидии из федерального бюджета на создание (модернизацию) туристской инфраструктуры, II этап	-	-
1.12.1 4	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	12.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Маканова И.Ю.	Соглашение Заключено соглашение с ФГБУ ««Заповедники Оренбуржья»», осуществляющего управление ООПТ, о представлении субсидии из федерального бюджета на создание (модернизацию) туристской инфраструктуры, I этап	-	-
1.12.1 5	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы)	-	30.11.2023	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Маканова И.Ю.	Акт выполненных работ в рамках заключенного соглашения ФГБУ «Объединенная дирекция	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		«Заповедный Крым», II этап		
1.12.1 6	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	30.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Маканова И.Ю.	Акт выполненных работ в рамках заключенного соглашения с ФГБУ «Государственный природный заповедник «Красноярские столбы», II этап	-	-
1.12.1 7	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	30.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Маканова И.Ю.	Акт выполненных работ в рамках заключенного соглашения с ФГБУ «Государственный природный заповедник «Хакасский», II этап	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.12.18	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	30.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Маканова И.Ю.	Акт выполненных работ в рамках заключенного соглашения с ФГБУ «Заповедники Оренбуржья», I этап	-	-
1.12.19	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Маканова И.Ю.	Отчет Подготовлен отчет о создании (модернизации) туристской инфраструктуры ФГБУ «Объединенная дирекция «Заповедный Крым», II этап	-	-
1.12.20	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Маканова И.Ю.	Отчет Подготовлен отчет о создании (модернизации) туристской инфраструктуры ФГБУ «Государственный природный заповедник «Красноярские столбы», II этап	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.12.2 1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Маканова И.Ю.	Отчет Подготовлен отчет о создании (модернизации) туристской инфраструктуры ФГБУ «Государственный природный заповедник «Хакасский», II этап	-	-
1.12.2 2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Маканова И.Ю.	Отчет Подготовлен отчет о создании (модернизации) туристской инфраструктуры ФГБУ «Заповедники Оренбуржья», I этап	-	-
1.12.2 3	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии"	-	13.05.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Маканова И.Ю.	Соглашение Заключено соглашение с ФГБУ «Государственный природный	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		заповедник «Хакасский», осуществляющего управление ООПТ, о предоставлении субсидии из федерального бюджета на создание (модернизацию) туристской инфраструктуры, III этап		
1.12.2 4	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	13.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Маканова И.Ю.	Соглашение Заключено соглашение с ФГБУ «Объединенная дирекция «Заповедный Крым», осуществляющего управление ООПТ, о предоставлении субсидии из федерального бюджета на создание (модернизацию) туристской инфраструктуры, III этап	-	-
1.12.2 5	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	13.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Маканова И.Ю.	Соглашение Заключено соглашение с ФГБУ «Государственный природный заповедник «Красноярские столбы», осуществляющего управление ООПТ, о предоставлении субсидии из федерального бюджета на создание (модернизацию) туристской	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000			отсутствует	отсутствует		инфраструктуры, III этап		
1.12.2 6	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	13.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Маканова И.Ю.	Соглашение Заключено соглашение с ФГБУ «Заповедники Оренбуржья», осуществляющего управление ООПТ, о предоставлении субсидии из федерального бюджета на создание (модернизацию) туристской инфраструктуры, II этап	-	-
1.12.2 7	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	29.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Маканова И.Ю.	Акт выполненных работ в рамках заключенного соглашения с ФГБУ «Государственный природный заповедник «Хакасский», III этап	-	-
1.12.2 8	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы)	-	29.11.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Маканова И.Ю.	Акт выполненных работ в рамках заключенного соглашения ФГБУ «Объединенная дирекция	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		«Заповедный Крым», III этап		
1.12.29	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	29.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Маканова И.Ю.	Акт выполненных работ в рамках заключенного соглашения с ФГБУ «Государственный природный заповедник «Красноярские столбы», III этап	-	-
1.12.30	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	29.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Маканова И.Ю.	Акт выполненных работ в рамках заключенного соглашения с ФГБУ «Заповедники Оренбуржья», II этап	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.12.3 1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Маканова И.Ю.	Отчет Подготовлен отчет о создании (модернизации) туристской инфраструктуры ФГБУ «Государственный природный заповедник «Хакасский», III этап	-	-
1.12.3 2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Маканова И.Ю.	Отчет Подготовлен отчет о создании (модернизации) туристской инфраструктуры ФГБУ «Объединенная дирекция «Заповедный Крым», III этап	-	-
1.12.3 3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Маканова И.Ю.	Отчет Подготовлен отчет о создании (модернизации) туристской инфраструктуры ФГБУ «Государственный природный заповедник «Красноярские столбы», III этап	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.12.34	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Маканова И.Ю.	Отчет Подготовлен отчет о создании (модернизации) туристской инфраструктуры ФГБУ «Заповедники Оренбуржья», II этап	-	-
1.13	Результат "Реализован комплекс мер направленных на развитие туристской инфраструктуры на ООПТ посредством привлечения сторонних источников финансирования"	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Маканова И.Ю.	Реализован комплекс мер направленных на развитие туристской инфраструктуры на ООПТ посредством привлечения сторонних источников финансирования	Нет	-
1.13.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы)	-	30.12.2021	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Маканова И.Ю.	Справка Информация о привлечении сторонних источников финансирования на	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		создание (модернизацию) туристской инфраструктуры особо охраняемых природных территориях федерального значения		
1.13.2	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Маканова И.Ю.	Исходящее письмо (запрос) в ФГБУ осуществляющие управление ООПТ федерального значения о мерах направленных на развитие туристской инфраструктуры на ООПТ посредством привлечения сторонних источников финансирования	-	-
1.13.3	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	31.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Маканова И.Ю.	Входящее письмо ФГБУ, осуществляющие управление ООПТ федерального значения. о мерах направленных на развитие туристской инфраструктуры на ООПТ посредством привлечения сторонних источников финансирования	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.13.4	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	31.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Маканова И.Ю.	Справка Проведен анализ представленных сведений по привлечению сторонних источников финансирования	-	-
1.13.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Маканова И.Ю.	Отчет Справка о мерах направленных на развитие туристской инфраструктуры на ООПТ посредством привлечения сторонних источников финансирования	-	-
1.13.6	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Маканова И.Ю.	Исходящее письмо Исходящее письмо (запрос) в ФГБУ осуществляющие управление ООПТ федерального значения о мерах направленных на развитие туристской инфраструктуры на ООПТ посредством привлечения	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует		сторонних источников финансирования		
1.13.7	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	31.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Маканова И.Ю.	Входящее письмо ФГБУ, осуществляющие управление ООПТ федерального значения, о мерах направленных на развитие туристской инфраструктуры на ООПТ посредством привлечения сторонних источников финансирования	-	-
1.13.8	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	31.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Маканова И.Ю.	Справка Проведен анализ представленных сведений по привлечению сторонних источников финансирования	-	-
1.13.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение:	-	30.11.2023	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Маканова И.Ю.	Отчет Справка о мерах направленных на развитие туристской инфраструктуры на	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	0.0000			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		ООПТ посредством привлечения сторонних источников финансирования		
1.13.10	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Маканова И.Ю.	Исходящее письмо (запрос) в ФГБУ осуществляющие управление ООПТ федерального значения о мерах направленных на развитие туристской инфраструктуры на ООПТ посредством привлечения сторонних источников финансирования	-	-
1.13.11	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	31.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Маканова И.Ю.	Входящее письмо ФГБУ, осуществляющие управление ООПТ федерального значения, о мерах направленных на развитие туристской инфраструктуры на ООПТ посредством привлечения сторонних источников финансирования	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.13.1 2	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	31.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Маканова И.Ю.	Справка Проведен анализ представленных сведений по привлечению сторонних источников финансирования	-	-
1.13.1 3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Маканова И.Ю.	Отчет Справка о мерах направленных на развитие туристской инфраструктуры на ООПТ посредством привлечения сторонних источников финансирования	-	-
1.14	Результат "Реализован комплекс мер по улучшению транспортной доступности особо охраняемых природных территорий федерального значения"	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Маканова И.Ю.	Реализован комплекс мер по улучшению транспортной доступности особо охраняемых природных территорий федерального значения	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.14.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	30.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Маканова И.Ю.	Протокол Протокол о рассмотрении предложений по улучшению транспортной доступности ООПТ федерального значения	-	-
1.14.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Маканова И.Ю.	Отчет Подготовлен отчет по улучшению транспортной доступности ООПТ, в том числе для доставки посетителей	-	-
1.14.3	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы)	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Маканова И.Ю.	Исходящее письмо Исходящее письмо в ФГБУ, осуществляющие управление ООПТ, о	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		представлении предложений по улучшению транспортной доступности подведомственных территорий, в том числе для доставки посетителей		
1.14.4	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	31.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Маканова И.Ю.	Входящее письмо ФГБУ, осуществляющие управление ООПТ, о подготовке и представлении предложений по улучшению транспортной доступности подведомственных территорий, в том числе для доставки посетителей	-	-
1.14.5	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	31.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Маканова И.Ю.	Справка Проведен анализ представленных предложений по улучшению транспортной доступности ООПТ, в том числе для доставки посетителей	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.14.6	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	31.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Маканова И.Ю.	Протокол о рассмотрении предложений по улучшению транспортной доступности ООПТ федерального значения	-	-
1.14.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Маканова И.Ю.	Отчет Подготовлен отчет по улучшению транспортной доступности ООПТ, в том числе для доставки посетителей	-	-
1.14.8	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Маканова И.Ю.	Исходящее письмо в ФГБУ, осуществляющие управление ООПТ, о представлении предложений по улучшению транспортной доступности подведомственных территорий, в том числе для	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствуют	точкам и отсутствуют		доставки посетителей		
1.14.9	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	31.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствуют	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствуют	Маканова И.Ю.	Входящее письмо ФГБУ, осуществляющие управление ООПТ, о подготовке и представлении предложений по улучшению транспортной доступности подведомственных территорий, в том числе для доставки посетителей	-	-
1.14.10	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	31.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствуют	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствуют	Маканова И.Ю.	Справка Проведен анализ представленных предложений по улучшению транспортной доступности ООПТ, в том числе для доставки посетителей	-	-
1.14.11	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы)	-	31.10.2023	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Маканова И.Ю.	Протокол Протокол о рассмотрении предложений по улучшению транспортной	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		доступности ООПТ федерального значения		
1.14.1 2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Маканова И.Ю.	Отчет Подготовлен отчет по улучшению транспортной доступности ООПТ, в том числе для доставки посетителей	-	-
1.14.1 3	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Маканова И.Ю.	Исходящее письмо в ФГБУ, осуществляющие управление ООПТ, о представлении предложений по улучшению транспортной доступности подведомственных территорий, в том числе для доставки посетителей	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.14.1 4	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	31.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Маканова И.Ю.	Входящее письмо ФГБУ, осуществляющие управление ООПТ, о подготовке и представлении предложений по улучшению транспортной доступности подведомственных территорий, в том числе для доставки посетителей	-	-
1.14.1 5	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	31.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Маканова И.Ю.	Справка Проведен анализ представленных предложений по улучшению транспортной доступности ООПТ, в том числе для доставки посетителей	-	-
1.14.1 6	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	31.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Маканова И.Ю.	Протокол Протокол о рассмотрении предложений по улучшению транспортной доступности ООПТ федерального значения	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.14.17	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Маканова И.Ю.	Отчет Подготовлен отчет по улучшению транспортной доступности ООПТ, в том числе для доставки посетителей	-	-
1.15	Результат "Обеспечена модернизация инфраструктуры (строительство, реконструкция, капитальный ремонт) организаций отдыха детей и их оздоровления"	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Грибов Д.Е.	Обеспечена модернизация инфраструктуры (строительство, реконструкция, капитальный ремонт) организаций отдыха детей и их оздоровления	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"
1.15.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы)	-	01.08.2021	Взаимосвязь с иными	03	Корнеев А.А.	Прочий тип документа Утверждены (одобренены, сформированы) документы,	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"			результатами и контрольными точками и отсутствует			необходимые для оказания услуги (выполнения работы)		
1.15.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Наумова Н.А.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.15.3	Контрольная точка "Проведено совещание с уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по вопросу модернизации инфраструктуры (строительство, реконструкция, капитальный ремонт)	-	30.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Наумова Н.А.	Отчет Информационный отчет о проведении совещания.	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	организаций отдыха детей и их оздоровления", значение: 0.0000								
1.15.4	Контрольная точка "Проведен мониторинг состояния инфраструктуры организаций отдыха детей и их оздоровления субъектов Российской Федерации", значение: 0.0000	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Наумова Н.А.	Отчет Информационный отчет о проведении мониторинга.	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.15.5	Контрольная точка "Документ разработан", значение: 0.0000	-	30.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Наумова Н.А.	Отчет Разработан отчет о состоянии инфраструктуры организаций отдыха детей и их оздоровления в субъектах Российской Федерации	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.15.6	Контрольная точка "Проведен мониторинг потребности субъектов Российской Федерации в	-	30.08.2022	Взаимосвязь с иными результат	Взаимосвязь с иными результат	Наумова Н.А.	Отчет Информационный отчет о проведении мониторинга.	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	модернизации инфраструктуры (строительство, реконструкция, капитальный ремонт) организаций отдыха детей и их оздоровления", значение: 0.0000			атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует				
1.15.7	Контрольная точка "Документ разработан", значение: 0.0000	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Наумова Н.А.	Отчет Разработан отчет о потребности субъектов Российской Федерации в модернизации инфраструктуры (строительство, реконструкция, капитальный ремонт) организаций отдыха детей и их оздоровления	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.15.8	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Наумова Н.А.	Прочий тип документа Документ утвержден (подписан).	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.15.9	Контрольная точка "Проведено совещание с уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по вопросу разработки дорожной карты «Модернизация инфраструктуры (строительство, реконструкция, капитальный ремонт) организаций отдыха детей и их оздоровления в субъектах Российской Федерации», значение: 0.0000	-	30.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Наумова Н.А.	Отчет Информационный отчет о проведении совещания	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.15.10	Контрольная точка "Проведен мониторинг предложений субъектов Российской Федерации для включения в дорожную карту «Модернизация инфраструктуры (строительство, реконструкция, капитальный ремонт) организаций отдыха детей	-	30.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Наумова Н.А.	Прочий тип документа Подготовлен перечень предложений субъектов Российской Федерации для включения в дорожную карту «Модернизация инфраструктуры (строительство, реконструкция, капитальный ремонт) организаций отдыха детей и их оздоровления в субъектах Российской Федерации»	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	и их оздоровления в субъектах Российской Федерации", значение: 0.0000								
1.15.1 1	Контрольная точка "Документ разработан", значение: 0.0000	-	30.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Наумова Н.А.	Прочий тип документа Разработана дорожная карта «Модернизация инфраструктуры (строительство, реконструкция, капитальный ремонт) организаций отдыха детей и их оздоровления в субъектах Российской Федерации»	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.15.1 2	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями", значение: 0.0000	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Наумова Н.А.	Входящее письмо Документ согласован с заинтересованными органами и организациями	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.15.1 3	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение:	-	30.10.2023	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Наумова Н.А.	Прочий тип документа Документ утвержден (подписан).	-	ГИИС "Электронный"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	0.0000			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует				бюджет"
1.15.1 4	Контрольная точка "Документ направлен заинтересованными органами и организациями", значение: 0.0000	-	30.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Наумова Н.А.	Прочий тип документа Документ направлен заинтересованными органами и организациями	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.15.1 5	Контрольная точка "Проведено совещание с уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по разработке механизма поддержки субъектов Российской Федерации в целях модернизации инфраструктуры	-	30.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Наумова Н.А.	Отчет Информационный отчет о проведении совещания.	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(строительство, реконструкция, капитальный ремонт) организаций отдыха детей", значение: 0.0000								
1.15.1 6	Контрольная точка "Проведено исследование по формированию и (или) тематике документа", значение: 0.0000	-	30.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Наумова Н.А.	Прочий тип документа Проведено исследование по формированию и (или) тематике документа.	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.15.1 7	Контрольная точка "Разработан проект правил предоставления субсидии на модернизацию инфраструктуры (строительство, реконструкция, капитальный ремонт) организаций отдыха детей и их оздоровления", значение: 0.0000	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Наумова Н.А.	Прочий тип документа Разработан проект правил предоставления субсидии на модернизацию инфраструктуры (строительство, реконструкция, капитальный ремонт) организаций отдыха детей и их оздоровления	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.15.1	Контрольная точка	-	30.08.2024	Взаимо	Взаимо	Наумова Н.А.	Входящее письмо Документ	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
8	"Документ согласован с заинтересованными органами и организациями", значение: 0.0000			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		согласован с заинтересованными органами и организациями		"Электронный бюджет"
1.15.19	Контрольная точка "Документ внесен в высший исполнительный орган государственной власти", значение: 0.0000	-	30.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Наумова Н.А.	Прочий тип документа Документ внесен в высший исполнительный орган государственной власти.	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.15.20	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Наумова Н.А.	Прочий тип документа Документ утвержден (подписан)	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.16	Результат "Обеспечена реализация мероприятий по формированию комфортной городской среды (благоустройству) в городах (населенных пунктах) туристического интереса"	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иванова С.В.	Реализован комплекс мер по приоритетной поддержке мероприятий по формированию современной комфортной городской среды (благоустройству) на туристических территориях	Нет	-
1.16.1	Контрольная точка "Определен и утвержден перечень городов (населенных пунктов) туристического интереса", значение: 0.0000	-	01.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	05	Лысенкова Е.В.	Прочий тип документа Определен и утвержден перечень городов (населенных пунктов) туристического интереса	-	-
1.16.2	Контрольная точка "Утвержденный (актуализированный) перечень городов (населенных пунктов)	-	01.11.2021	04	06	Егоров М.Б.	Прочий тип документа Утвержденный (актуализированный) перечень городов (населенных пунктов) туристического интереса	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	туристического интереса направлен в субъекты РФ", значение: 0.0000						направлен в субъекты РФ		
1.16.3	Контрольная точка "Реализованы мероприятия по формированию комфортной городской среды (благоустройству) в городах (населенных пунктах) туристического интереса", значение: 0.0000	-	31.12.2021	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Егоров М.Б.	Отчет Реализованы мероприятия по формированию комфортной городской среды (благоустройству) в городах (населенных пунктах) туристического интереса	-	-
1.16.4	Контрольная точка "Определен и утвержден перечень городов (населенных пунктов) туристического интереса", значение: 0.0000	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	05	Лысенкова Е.В.	Прочий тип документа Определен и утвержден перечень городов (населенных пунктов) туристического интереса	-	-
1.16.5	Контрольная точка "Утвержденный (актуализированный) перечень городов	-	01.04.2022	04	06	Иванова С.В.	Прочий тип документа Утвержденный (актуализированный) перечень городов (населенных пунктов)	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(населенных пунктов) туристического интереса направлен в субъекты РФ", значение: 0.0000						туристического интереса направлен в субъекты РФ		
1.16.6	Контрольная точка "Реализованы мероприятия по формированию комфортной городской среды (благоустройству) в городах (населенных пунктах) туристического интереса", значение: 0.0000	-	31.12.2022	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иванова С.В.	Отчет Реализованы мероприятия по формированию комфортной городской среды (благоустройству) в городах (населенных пунктах) туристического интереса	-	-
1.16.7	Контрольная точка "Определен и утвержден перечень городов (населенных пунктов) туристического интереса "	-	01.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	05	Лысенкова Е.В.	Прочий тип документа Определен и утвержден перечень городов (населенных пунктов) туристического интереса	-	-
1.16.8	Контрольная точка "Утвержденный (актуализированный)	-	01.04.2023	04	06	Иванова С.В.	Прочий тип документа Утвержденный (актуализированный) перечень	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	перечень городов (населенных пунктов) туристического интереса направлен в субъекты РФ ", значение: 0.0000						городов (населенных пунктов) туристического интереса направлен в субъекты РФ		
1.16.9	Контрольная точка "Реализованы мероприятия по формированию комфортной городской среды (благоустройству) в городах (населенных пунктах) туристического интереса", значение: 0.0000	-	31.12.2023	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иванова С.В.	Отчет Реализованы мероприятия по формированию комфортной городской среды (благоустройству) в городах (населенных пунктах) туристического интереса	-	-
1.16.10	Контрольная точка "Определен и утвержден перечень городов (населенных пунктов) туристического интереса "	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	05	Лысенкова Е.В.	Отчет Определен и утвержден перечень городов (населенных пунктов) туристического интереса	-	-
1.16.11	Контрольная точка "Утвержденный	-	01.04.2024	04	06	Иванова С.В.	Прочий тип документа Утвержденный	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(актуализированный) перечень городов (населенных пунктов) туристического интереса направлен в субъекты РФ ", значение: 0.0000						(актуализированный) перечень городов (населенных пунктов) туристического интереса направлен в субъекты РФ		
1.16.1 2	Контрольная точка "Реализованы мероприятия по формированию комфортной городской среды (благоустройству) в городах (населенных пунктах) туристического интереса", значение: 0.0000	-	31.12.2024	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иванова С.В.	Отчет Реализованы мероприятия по формированию комфортной городской среды (благоустройству) в городах (населенных пунктах) туристического интереса	-	-
1.17	Результат "Реализован комплекс мер по приоритетной поддержке создания (модернизации) круизных судов, в том числе путем предоставления судового утилизационного гранта в размере 15% для круизных судов"	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кадырова Г.М.	Предоставлен комплекс мер по приоритетной поддержке создания (модернизации) круизных судов, в том числе предоставлен судовый утилизационный грант в размере 15% для круизных судов	Нет	-
1.17.1	Контрольная точка	-	10.07.2021	Взаимо	Взаимо	Кадырова Г.М.	Прочий тип документа Проведено	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа ", значение: 0.0000			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа		
1.17.2	Контрольная точка "Документ разработан", значение: 0.0000	-	30.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кадырова Г.М.	Прочий тип документа Документ разработан	-	-
1.17.3	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями", значение: 0.0000	-	01.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Кадырова Г.М.	Входящее письмо Документ согласован с заинтересованными органами и организациями	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.17.4	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000	-	15.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кадырова Г.М.	Прочий тип документа Документ утвержден (подписан)	-	-
1.17.5	Контрольная точка "Документ опубликован", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кадырова Г.М.	Прочий тип документа Документ опубликован	-	-
1.17.6	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Нецветаев В.А.	Решение Решение по результатам отбора	-	-

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.17.9	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	10.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Нецветаев В.А.	Приказ Приказ о проведении отбора	-	-
1.17.10	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Нецветаев В.А.	Решение Решение по результатам отбора	-	-
1.17.11	Контрольная точка "Заклучено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому	-	15.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Нецветаев В.А.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			и отсутствует	и отсутствует				
1.17.1 2	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Нецветаев В.А.	Приказ Приказ о предоставлении субсидии	-	-
1.17.1 3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Нецветаев В.А.	Прочий тип документа Реестр распределения субсидии	-	-
1.17.1 4	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии"	-	15.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Нецветаев В.А.	Отчет Отчет о достижениях результата	-	-

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.17.1 7	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) включено в реестр соглашений)"	-	15.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Нецветаев В.А.	Соглашение о предоставлении субсидии	-	-
1.17.1 8	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Нецветаев В.А.	Приказ о предоставлении субсидии	-	-
1.17.1 9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Нецветаев В.А.	Прочий тип документа Реестр распределения субсидии	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.17.2 0	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	15.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Нецветаев В.А.	Отчет Отчет о достижения результата	-	-
1.17.2 1	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	10.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Нецветаев В.А.	Приказ Приказ о проведении отбора	-	-
1.17.2 2	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые	-	15.11.2024	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Нецветаев В.А.	Решение Решение по результатам отбора	-	-

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.17.2 5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Нецветаев В.А.	Прочий тип документа Реестр распределения субсидии	-	-
1.18	Результат "Обеспечено расширение использования механизма субсидирования организаций народных художественных промыслов в целях поддержки производства и реализации изделий НХП на туристических территориях"	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кадырова Г.М.	Обеспечено расширение использования механизма субсидирования организаций народных художественных промыслов в целях поддержки производства и реализации изделий НХП на туристических территориях	Нет	-
1.18.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	02	Кадырова Г.М.	Прочий тип документа Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует					
1.18.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.09.2021	01	03	Кадырова Г.М.	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	-
1.18.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кадырова Г.М.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)	-	-
1.18.4	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	31.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Кадырова Г.М.	Постановление Внесение изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 14.12.2019 № 1679 "О предоставлении субсидий из федерального бюджета организациям народных художественных промыслов на поддержку производства и	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует		реализации изделий народных художественных промыслов"		
1.18.5	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	15.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кадырова Г.М.	Приказ Ежегодное утверждение перечня должностей сотрудников организаций народных художественных промыслов (утверждает Минпромторг России)	-	-
1.18.6	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кадырова Г.М.	Прочий тип документа Реестр организаций, поддержка которых осуществляется за счет средств федерального бюджета	-	-
1.18.7	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги	-	01.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	02	Кадырова Г.М.	Прочий тип документа Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(выполнения работы)"			контрольными точками и отсутствует					
1.18.8	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.09.2022	01	03	Кадырова Г.М.	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	-
1.18.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кадырова Г.М.	Приказ Подписание приказа по совершенным выплатам организациям	-	-
1.18.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Кадырова Г.М.	Справка Справочно-аналитическая справка по выполненной (реализованной) продукции	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
1.18.1 1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кадырова Г.М.	Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета	-	-
1.18.1 2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кадырова Г.М.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)	-	-
1.18.1	Контрольная точка	-	31.03.2023	Взаимо	Взаимо	Кадырова Г.М.	Прочий тип документа Реестр	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
3	"Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		организаций, поддержка которых осуществляется за счет средств федерального бюджета		
1.18.14	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	03	Кадырова Г.М.	Прочий тип документа Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	-
1.18.15	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.09.2023	01	03	Кадырова Г.М.	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	-
1.18.16	Контрольная точка "Услуга оказана (работы)	-	31.12.2023	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Кадырова Г.М.	Приказ Подписание приказа по совершенным выплатам	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	выполнены)", значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		организациям		
1.18.1 7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кадырова Г.М.	Справка Справочно-аналитическая справка по выполненной (реализованной) продукции	-	-
1.18.1 8	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) включено в реестр	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кадырова Г.М.	Соглашение Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	соглашений)", значение: 0.0000			вует	вует				
1.18.19	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кадырова Г.М.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)	-	-
1.18.20	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	31.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кадырова Г.М.	Постановление Внесение изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 14.12.2019 № 1679 "О предоставлении субсидий из федерального бюджета организациям народных художественных промыслов на поддержку производства и реализации изделий народных художественных промыслов"	-	-
1.18.21	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги	-	15.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Кадырова Г.М.	Приказ Ежегодное утверждение перечня должностей сотрудников организаций народных художественных промыслов (утверждает Минпромторг России)	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(выполнения работы)", значение: 0.0000			контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				
1.18.2 2	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кадырова Г.М.	Прочий тип документа Реестр организаций, поддержка которых осуществляется за счет средств федерального бюджета	-	-
1.18.2 3	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Кадырова Г.М.	Прочий тип документа Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	-
1.18.2	Контрольная точка "Для	-	01.09.2024	01	03	Кадырова Г.М.	Прочий тип документа Для	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
4	оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"						оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение		
1.18.2 5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кадырова Г.М.	Приказ Подписание приказа по совершенным выплатам организациям	-	-
1.18.2 6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кадырова Г.М.	Справка Справочно-аналитическая справка по выполненной (реализованной) продукции	-	-
1.18.2 7	Контрольная точка "Заключено соглашение о	-	31.12.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Кадырова Г.М.	Соглашение Соглашения о предоставлении субсидии из	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		федерального бюджета		
1.18.28	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кадырова Г.М.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)	-	-
1.19	Результат "Реализован комплекс мер по поддержке создания (модернизации) туристического автотранспорта"	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Кадырова Г.М.	Реализован комплекс мер по поддержке создания (модернизации) туристического автотранспорта	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.19.1	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	01.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Кадырова Г.М.	Прочий тип документа Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа	-	-
1.19.2	Контрольная точка "Документ разработан"	-	05.08.2021	01	03	Кадырова Г.М.	Прочий тип документа Документ разработан	-	-
1.19.3	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	30.09.2021	02	04	Кадырова Г.М.	Входящее письмо Документ согласован с заинтересованными органами и организациями	-	-
1.19.4	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000	-	08.11.2021	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Кадырова Г.М.	Прочий тип документа Документ утвержден (подписан)	-	-

[illegible]

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.19.1 1	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	01.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Кадырова Г.М.	Прочий тип документа Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа	-	-
1.19.1 2	Контрольная точка "Документ разработан"	-	05.07.2023	01	03	Кадырова Г.М.	Прочий тип документа Документ разработан	-	-
1.19.1 3	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	25.08.2023	02	04	Кадырова Г.М.	Входящее письмо Документ согласован с заинтересованными органами и организациями	-	-
1.19.1 4	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000	-	15.10.2023	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кадырова Г.М.	Прочий тип документа Документ утвержден (подписан)	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.19.1 5	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	15.11.2023	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кадырова Г.М.	Постановление Внесение изменений в ПП РФ от 08.05.2020 № 649 "Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета на возмещение потерь в доходах российских лизинговых организаций при предоставлении лизингополучателю скидки по уплате авансового платежа по договорам лизинга колесных транспортных средств, заключенным в 2018 - 2023 годах"	-	-
1.19.1 6	Контрольная точка "Документ опубликован", значение: 0.0000	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кадырова Г.М.	Прочий тип документа Документ опубликован	-	-
1.19.1 7	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	01.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	02	Кадырова Г.М.	Прочий тип документа Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует					
1.19.18	Контрольная точка "Документ разработан"	-	05.07.2024	01	03	Кадырова Г.М.	Прочий тип документа Документ разработан	-	-
1.19.19	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	25.08.2024	02	04	Кадырова Г.М.	Входящее письмо Документ согласован с заинтересованными органами и организациями	-	-
1.19.20	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000	-	15.10.2024	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кадырова Г.М.	Прочий тип документа Документ утвержден (подписан)	-	-
1.19.21	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги"	-	15.11.2024	04	Взаимосвязь с иными результатами и	Кадырова Г.М.	Постановление Внесение изменений в ПП РФ от 08.05.2020 № 649 "Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета на	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(выполнения работы)", значение: 0.0000				контрольными точками и отсутствует		возмещение потерь в доходах российских лизинговых организаций при предоставлении лизингополучателю скидки по уплате авансового платежа по договорам лизинга колесных транспортных средств, заключенным в 2018 - 2023 годах"		
1.19.2 2	Контрольная точка "Документ опубликован", значение: 0.0000	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кадырова Г.М.	Прочий тип документа Документ опубликован	-	-
1.20	Результат "Реализован комплекс мер по приоритетной поддержке проектов по созданию туристического оборудования"	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кадырова Г.М.	Обеспечена реализация комплекса мер по приоритетной поддержке проектов по созданию туристического оборудования	Нет	Отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.20.1	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа ", значение: 0.0000	-	01.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Кадырова Г.М.	Прочий тип документа Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа	-	Отсутствует
1.20.2	Контрольная точка "Документ разработан", значение: 0.0000	-	05.08.2021	01	03	Кадырова Г.М.	Прочий тип документа Документ разработан	-	Отсутствует
1.20.3	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями", значение: 0.0000	-	30.09.2021	02	04	Кадырова Г.М.	Входящее письмо Документ согласован с заинтересованными органами и организациями	-	Отсутствует
1.20.4	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000	-	01.11.2021	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Кадырова Г.М.	Прочий тип документа Документ утвержден (подписан)	-	Отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					и отсутствует				
1.20.5	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа ", значение: 0.0000	-	01.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Кадырова Г.М.	Прочий тип документа Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа	-	Отсутствует
1.20.6	Контрольная точка "Документ разработан"	-	05.07.2022	01	03	Кадырова Г.М.	Прочий тип документа Документ разработан	-	-
1.20.7	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями", значение: 0.0000	-	21.08.2022	02	04	Кадырова Г.М.	Входящее письмо Документ согласован с заинтересованными органами и организациями	-	Отсутствует
1.20.8	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	12.10.2022	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Кадырова Г.М.	Прочий тип документа Документ утвержден (подписан)	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					ьными точкам и отсутствует				
1.20.9	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа ", значение: 0.0000	-	01.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Кадырова Г.М.	Прочий тип документа Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа	-	Отсутствует
1.20.10	Контрольная точка "Документ разработан", значение: 0.0000	-	05.07.2023	01	03	Кадырова Г.М.	Прочий тип документа Документ разработан	-	Отсутствует
1.20.11	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями", значение: 0.0000	-	21.08.2023	02	04	Кадырова Г.М.	Входящее письмо Документ согласован с заинтересованными органами и организациями	-	Отсутствует
1.20.12	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение:	-	12.10.2023	03	Взаимосвязь с иными	Кадырова Г.М.	Прочий тип документа Документ утвержден (подписан)	-	Отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	0.0000				результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.20.1 3	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа ", значение: 0.0000	-	01.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Кадырова Г.М.	Прочий тип документа Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа	-	Отсутствует
1.20.1 4	Контрольная точка "Документ разработан"	-	05.07.2024	01	03	Кадырова Г.М.	Прочий тип документа Документ разработан	-	-
1.20.1 5	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями", значение: 0.0000	-	21.08.2024	02	04	Кадырова Г.М.	Входящее письмо Документ согласован с заинтересованными органами и организациями	-	Отсутствует
1.20.1	Контрольная точка	-	12.10.2024	03	Взаимо	Кадырова Г.М.	Прочий тип документа Документ	-	Отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
6	"Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000				связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		утвержден (подписан)		ет
1.21	Результат "Реализован комплекс мер по поддержке сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих деятельность в сфере сельского туризма"	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лут О.Н.	В субъектах Российской Федерации обеспечена реализация мероприятий по поддержке сельского туризма	Нет	-
1.21.1	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа ", значение: 0.0000	-	01.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	02	Лут О.Н.	Прочий тип документа Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует					
1.21.2	Контрольная точка "Документ разработан", значение: 0.0000	-	01.12.2021	01	03	Лут О.Н.	Прочий тип документа Документ разработан	-	-
1.21.3	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями", значение: 0.0000	-	10.12.2021	02	04	Лут О.Н.	Входящее письмо Документ согласован с заинтересованными органами и организациями	-	-
1.21.4	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лут О.Н.	Прочий тип документа Документ утвержден (подписан)	-	-
1.21.5	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение",	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Лут О.Н.	Входящее письмо Субъектами Российской Федерации предоставлена информация о мероприятиях, реализуемых в субъектах Российской Федерации, направленных на развитие	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	значение: 0.0000			ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует		сельского туризма		
1.21.6	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	01.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лут О.Н.	Исходящее письмо Минсельхозом России сформирован комплекс мер, включающий меры финансовой, нефинансовой и консультационной поддержки по развитию сельского туризма	-	-
1.21.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	25.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лут О.Н.	Исходящее письмо Комплекс мер, включающий меры финансовой, нефинансовой и консультационной поддержки по развитию сельского туризма, доведен до субъектов Российской Федерации	-	-
1.21.8	Контрольная точка "Проведена оценка	-	20.11.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Лут О.Н.	Отчет Отчет о ходе реализации комплекса мер на развитие	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	эффективности оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		сельского туризма субъектов Российской Федерации за 10 месяцев 2022 г.		
1.21.9	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	15.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лут О.Н.	Входящее письмо Субъектами Российской Федерации предоставлены предложения по совершенствованию комплекса мер на развитие сельского туризма в очередном финансовом году	-	-
1.21.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лут О.Н.	Отчет В субъектах Российской Федерации реализуется комплекса мер по развитию сельского туризма	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.21.1 1	Контрольная точка "Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	01.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лут О.Н.	Отчет о ходе реализации комплекса мер на развитие сельского туризма субъектов Российской Федерации за 2022 год	-	-
1.21.1 2	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	01.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лут О.Н.	Прочий тип документа Минсельхозом России на основе предложений субъектов Российской Федерации актуализирован комплекс мер на развитие сельского туризма	-	-
1.21.1 3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	01.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Лут О.Н.	Исходящее письмо Актуализированный комплекс мер, включающий меры финансовой, не финансовой и консультационной поддержки по развитию сельского туризма, доведен до субъектов	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует		Российской Федерации		
1.21.1 4	Контрольная точка "Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	01.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лут О.Н.	Отчет о ходе реализации комплекса мер на развитие сельского туризма субъектов Российской Федерации за первое полугодие 2023 г.	-	-
1.21.1 5	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	01.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лут О.Н.	Входящее письмо Субъектами Российской Федерации предоставлены предложения по совершенствованию комплекса мер на развитие сельского туризма в очередном финансовом году	-	-
1.21.1 6	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Лут О.Н.	Протокол С субъектами Российской Федерации проведено	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Федерации проведено совещание о реализации комплекса мер по развитию сельского туризма", значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		совещание о реализации мероприятий реализуется комплекса мер по развитию сельского туризма		
1.21.1 7	Контрольная точка "Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лут О.Н.	Отчет Отчет о ходе реализации комплекса мер на развитие сельского туризма субъектов Российской Федерации за 2023 год	-	-
1.21.1 8	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	01.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лут О.Н.	Прочий тип документа Минсельхозом России на основе предложений субъектов Российской Федерации актуализирован комплекс мер на развитие сельского туризма	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.21.19	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	01.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лут О.Н.	Исходящее письмо Актуализированный комплекс мер, включающий меры финансовой, не финансовой и консультационной поддержки по развитию сельского туризма, доведен до субъектов Российской Федерации	-	-
1.21.20	Контрольная точка "Проведена оценка эффективности функционирования объекта недвижимого имущества", значение: 0.0000	-	01.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лут О.Н.	Отчет Отчет о ходе реализации комплекса мер на развитие сельского туризма субъектов Российской Федерации за первое полугодие 2024 г.	-	-
1.21.21	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)",	-	01.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Лут О.Н.	Входящее письмо Субъектами Российской Федерации предоставлены предложения по совершенствованию комплекса мер на развитие сельского туризма в очередном финансовом году	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	значение: 0.0000			ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
1.21.2 2	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации проведено совещание о реализации комплекса мер по развитию сельского туризма", значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лут О.Н.	Протокол С субъектами Российской Федерации проведено совещание о реализации комплекса мер по развитию сельского туризма	-	-
1.22	Результат "Реализован комплекс мер по созданию (модернизации) объектов спортивной инфраструктуры, в том числе в целях развития туризма"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кадыров А.Р.	В рамках реализации результата осуществляется подготовка и утверждение Минспортом России документа, содержащего мероприятия по созданию (модернизации) объектов спортивной инфраструктуры, в том числе в целях развития туризма. В данный документ включаются объекты спортивной инфраструктуры, планируемые к вводу в эксплуатацию в соответствующем году и являющиеся, в том числе	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							привлекательными для посещения туристами. Результатом определенных мероприятий являются введенные в эксплуатацию объекты спорта, информация о которых опубликована на официальном сайте Минспорта России.		
1.22.1	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	01.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Сельский А.К.	Прочий тип документа Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа	-	-
1.22.2	Контрольная точка "Документ разработан"	-	05.08.2021	01	03	Сельский А.К.	Прочий тип документа Документ разработан	-	-
1.22.3	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	01.10.2021	02	04	Сельский А.К.	Входящее письмо Документ согласован с заинтересованными органами и организациями	-	-
1.22.4	Контрольная точка "Документ утвержден"	-	15.11.2021	03	Взаимосвязь с	Алексеев В.В.	Прочий тип документа Утвержденный Минспортом	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(подписан)", значение: 0.0000				иными результатами и контрольными точками и отсутствует		России проект комплекса мер по созданию (модернизации) объектов спортивной инфраструктуры, в том числе в целях развития туризма, в 2021 году		
1.22.5	Контрольная точка "Опубликован перечень созданных объектов спортивной инфраструктуры", значение: 0.0000	-	25.12.2021	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Алексеев В.В.	Прочий тип документа Опубликованный на официальном сайте Минспорта России перечень созданных в 2021 г. объектов спортивной инфраструктуры	-	-
1.22.6	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа ", значение: 0.0000	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Алексеев В.В.	Отчет Отчет, содержащий запланированные к строительству объекты спорта	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует					
1.22.7	Контрольная точка "Документ разработан", значение: 0.0000	-	01.03.2022	01	03	Алексеев В.В.	Прочий тип документа Проект комплекса мер по созданию (модернизации) объектов спортивной инфраструктуры, в том числе в целях развития туризма, в 2022 году	-	-
1.22.8	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	16.05.2022	02	04	Алексеев В.В.	Входящее письмо Письмо о согласовании Минстроем России проекта комплекса мер по созданию (модернизации) объектов спортивной инфраструктуры, в том числе в целях развития туризма, в 2022 году	-	-
1.22.9	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000	-	15.09.2022	03	06	Алексеев В.В.	Прочий тип документа Утвержденный Минспортом России проект комплекса мер по созданию (модернизации) объектов спортивной инфраструктуры, в том числе в целях развития туризма, в 2022 году	-	-
1.22.10	Контрольная точка "Документ направлен в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере физической культуры и спорта",	-	01.12.2022	04	07	Алексеев В.В.	Исходящее письмо Письмо Минспорта России в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере физической культуры и спорта	-	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	значение: 0.0000								
1.22.1 1	Контрольная точка "Опубликован перечень созданных объектов спортивной инфраструктуры", значение: 0.0000	-	25.12.2022	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Алексеев В.В.	Прочий тип документа Опубликованный на официальном сайте Минспорта России перечень созданных в 2022 г. объектов спортивной инфраструктуры	-	-
1.22.1 2	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа ", значение: 0.0000	-	01.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Алексеев В.В.	Отчет Отчет, содержащий запланированные к строительству объекты спорта	-	-
1.22.1 3	Контрольная точка "Документ разработан", значение: 0.0000	-	01.03.2023	01	03	Алексеев В.В.	Прочий тип документа Проект комплекса мер по созданию (модернизации) объектов спортивной инфраструктуры, в том числе в целях развития туризма, в 2023 году	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.22.1 4	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	16.05.2023	02	04	Алексеев В.В.	Входящее письмо о согласовании Минстроем России проекта комплекса мер по созданию (модернизации) объектов спортивной инфраструктуры, в том числе в целях развития туризма, в 2023 году	-	-
1.22.1 5	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000	-	15.09.2023	03	08	Алексеев В.В.	Прочий тип документа Утвержденный Минспортом России проект комплекса мер по созданию (модернизации) объектов спортивной инфраструктуры, в том числе в целях развития туризма, в 2023 году	-	-
1.22.1 6	Контрольная точка "Документ направлен в органы исполнительной власти Российской Федерации в сфере физической культуры и спорта", значение: 0.0000	-	01.12.2023	04	07	Алексеев В.В.	Отчет Письмо Минспорта России в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере физической культуры и спорта	-	Информационная система отсутствует
1.22.1 7	Контрольная точка "Опубликован перечень созданных объектов спортивной инфраструктуры", значение: 0.0000	-	25.12.2023	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Алексеев В.В.	Прочий тип документа Опубликованный на официальном сайте Минспорта России перечень созданных в 2023 г. объектов спортивной инфраструктуры	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					и отсутствует				
1.22.18	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа ", значение: 0.0000	-	01.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	04	Алексеев В.В.	Отчет Отчет, содержащий запланированные к строительству объекты спорта	-	-
1.22.19	Контрольная точка "Документ разработан", значение: 0.0000	-	01.03.2024	01	03	Алексеев В.В.	Прочий тип документа Проект комплекса мер по созданию (модернизации) объектов спортивной инфраструктуры, в том числе в целях развития туризма, в 2024 году	-	-
1.22.20	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	16.05.2024	02	04	Алексеев В.В.	Входящее письмо Письмо о согласовании Минстроем России проекта комплекса мер по созданию (модернизации) объектов спортивной инфраструктуры, в том числе в целях развития туризма, в 2024 году	-	-
1.22.2	Контрольная точка	-	16.09.2024	03	06	Алексеев В.В.	Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	"Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000						Утвержденный Минспортом России проект комплекса мер по созданию (модернизации) объектов спортивной инфраструктуры, в том числе в целях развития туризма, в 2024 году		
1.22.2 2	Контрольная точка "Документ направлен в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере физической культуры и спорта", значение: 0.0000	-	01.12.2024	04	07	Алексеев В.В.	Исходящее письмо Письмо Минспорта России в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере физической культуры и спорта	-	Информационная система отсутствует
1.22.2 3	Контрольная точка "Опубликован перечень объектов спортивной инфраструктуры", значение: 0.0000	-	25.12.2024	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Алексеев В.В.	Прочий тип документа Опубликованный на официальном сайте Минспорта России перечень созданных в 2024 г. объектов спортивной инфраструктуры	-	-
1.23	Результат "Реализован комплекс мер по расширению границ и созданию новых СПВ для	31.12.2020	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результат	Взаимосвязь с иными результат	Волков П.М.	Внесены изменения в нормативные правовые акты Российской Федерации о создании ТОР в части включения новых	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	реализации туристских проектов и создания инфраструктуры для таких проектов "			атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует		территорий для реализации туристических проектов		
1.23.1	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике акта"	-	01.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Волков П.М.	Прочий тип документа Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике акта	-	-
1.23.2	Контрольная точка "Акт разработан"	-	01.07.2022	01	03	Волков П.М.	Прочий тип документа Проект ФЗ "О внесении изменений в ФЗ "О свободном порте Владивосток" разработан	-	-
1.23.3	Контрольная точка "Акт согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	01.08.2022	02	08	Волков П.М.	Прочий тип документа Проект ФЗ «О внесении изменений в ФЗ "О свободном порте Владивосток" согласован с заинтересованными органами и организациями	-	-
1.23.4	Контрольная точка "Акт	-	01.09.2022	Взаимо	Взаимо	Волков П.М.	Прочий тип документа Проект ФЗ	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	рассмотрен и одобрен высшим исполнительным органом государственной власти"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		"О внесении изменений в ФЗ "О свободном порте Владивосток" согласован с заинтересованными органами и организациями		
1.23.5	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"	-	01.10.2022	03	10	Волков П.М.	Прочий тип документа Проект ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «О свободном порте Владивосток" утвержден (подписан)	-	-
1.23.6	Контрольная точка "Акт вступил в силу"	-	01.11.2022	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Волков П.М.	Прочий тип документа ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «О свободном порте Владивосток" вступил в силу	-	-
1.24	Результат "Обеспечена реализация новых инвестиционных туристских проектов в	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результат	Взаимосвязь с иными результат	Волков П.М.	Привлечены новые инвесторы, реализующие туристические проекты в рамках TOP	Нет	-

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.24.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Волков П.М.	Прочий тип документа Решения о возможности или об отказе заключения соглашения	-	-
1.24.4	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Волков П.М.	Соглашение Заключены соглашения об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития, свободного порта Владивосток и арктической зоны Российской Федерации	-	-
1.24.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Волков П.М.	Прочий тип документа Решения о возможности или об отказе заключения соглашения	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.24.6	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	01.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Волков П.М.	Соглашение Заключены соглашения об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития, свободного порта Владивосток и арктической зоны Российской Федерации	-	-
1.24.7	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации"	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Волков П.М.	Отчет Предоставление отчета по результатам рассмотрения заявок на заключение соглашения об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития, свободного порта Владивосток и арктической зоны Российской Федерации	-	-
1.24.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Волков П.М.	Прочий тип документа Решения о возможности или об отказе заключения соглашения	-	-

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.24.1 1	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	01.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Волков П.М.	Соглашение Заключены соглашения об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития, свободного порта Владивосток и арктической зоны Российской Федерации	-	-
1.24.1 2	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	01.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Волков П.М.	Соглашение Заключены соглашения об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития, свободного порта Владивосток и арктической зоны Российской Федерации	-	-
1.24.1 3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Волков П.М.	Прочий тип документа Решения о возможности или об отказе заключения соглашения	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.24.1 4	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Волков П.М.	Соглашение Заключены соглашения об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития, свободного порта Владивосток и арктической зоны Российской Федерации	-	-
1.24.1 5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Волков П.М.	Прочий тип документа Решения о возможности или об отказе заключения соглашения	-	-
1.24.1 6	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации"	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Волков П.М.	Отчет Предоставление отчета по результатам рассмотрения заявок на заключение соглашений об осуществлении деятельности на	-	-

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.24.19	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Волков П.М.	Прочий тип документа Решения о возможности или об отказе заключения соглашений	-	-
1.24.20	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	01.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Волков П.М.	Соглашение Заключение соглашений об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития, свободного порта Владивосток и арктической зоны Российской Федерации	-	-
1.24.21	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации"	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Волков П.М.	Отчет Предоставление отчета по результатам рассмотрения заявок на заключение соглашений об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития, свободного порта Владивосток и арктической зоны	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует		Российской Федерации		
1.24.2 2	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Волков П.М.	Соглашение Заключение соглашений об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития, свободного порта Владивосток и арктической зоны Российской Федерации	-	-
1.25	Результат "Созданы объекты инфраструктуры особых экономических зон туристического кластера СКФО (ВТРК Архыз, Ведучи, Эльбрус) "	30.11.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Назаров С.М.	Построены сеть канатных дорог и магистральные сети; благоустроены горнолыжные курорты	Нет	-
1.25.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые	-	01.08.2021	Взаимосвязь с иными результ	03	Назаров С.М.	Прочий тип документа Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги	-	-

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.25.4	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	03	Назаров С.М.	Прочий тип документа Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	-
1.25.5	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Назаров С.М.	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	-
1.25.6	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Назаров С.М.	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.25.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.12.2022	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Назаров С.М.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)	-	-
1.25.8	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Назаров С.М.	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	-
1.25.9	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результат	Взаимосвязь с иными результат	Назаров С.М.	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое	-	-

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.25.1 2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Назаров С.М.	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	-
1.25.1 3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.12.2023	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Назаров С.М.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)	-	-
1.25.1 4	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Назаров С.М.	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.25.1 5	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Назаров С.М.	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	-
1.25.1 6	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	01.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	03	Назаров С.М.	Прочий тип документа Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	-
1.25.1 7	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результат	Взаимосвязь с иными результат	Назаров С.М.	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое	-	-

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.25.20	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Назаров С.М.	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	-
1.26	Результат "Созданы объекты инфраструктуры особых экономических зон туристического кластера СКФО (ВТРК Мамисон) "	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Назаров С.М.	Построены сеть канатных дорог, магистральные сети, благоустроены горнолыжные курорты	Нет	-
1.26.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	01.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	03	Назаров С.М.	Прочий тип документа Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует					
1.26.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	30.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Назаров С.М.	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	-
1.26.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.12.2021	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Назаров С.М.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)	-	-
1.26.4	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результат	Взаимосвязь с иными результат	Назаров С.М.	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое	-	-

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.26.7	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Назаров С.М.	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	-
1.26.8	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Назаров С.М.	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	-
1.26.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.12.2022	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Назаров С.М.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					и отсутствует				
1.26.1 0	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Назаров С.М.	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	-
1.26.1 1	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Назаров С.М.	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	-
1.26.1 2	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые	-	01.07.2023	Взаимосвязь с иными результ	03	Назаров С.М.	Прочий тип документа Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги	-	-

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.26.1 5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2023	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Назаров С.М.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)	-	-
1.26.1 6	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Назаров С.М.	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	-
1.26.1 7	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Назаров С.М.	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.26.18	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	01.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	03	Назаров С.М.	Прочий тип документа Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	-
1.26.19	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Назаров С.М.	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	-
1.26.20	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результат	Взаимосвязь с иными результат	Назаров С.М.	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое	-	-

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.27.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	01.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	03	Назаров С.М.	Прочий тип документа Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	-
1.27.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	30.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Назаров С.М.	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	-
1.27.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.12.2021	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Назаров С.М.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					и отсутствует				
1.27.4	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Назаров С.М.	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	-
1.27.5	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	03	Назаров С.М.	Прочий тип документа Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	-
1.27.6	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результат	Взаимосвязь с иными результат	Назаров С.М.	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое	-	-

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.27.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.12.2022	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Назаров С.М.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)	-	-
1.27.10	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Назаров С.М.	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	-
1.27.11	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	01.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	03	Назаров С.М.	Прочий тип документа Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует					
1.27.1 2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Назаров С.М.	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	-
1.27.1 3	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Назаров С.М.	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	-
1.27.1 4	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результат	Взаимосвязь с иными результат	Назаров С.М.	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое	-	-

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.27.1 7	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	01.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	03	Назаров С.М.	Прочий тип документа Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	-
1.27.1 8	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Назаров С.М.	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	-
1.27.1 9	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Назаров С.М.	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.27.2 0	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Назаров С.М.	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	-
1.27.2 1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.12.2024	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Назаров С.М.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)	-	-
1.28	Результат "Созданы объекты оздоровительно-туристского кластера (развитие территории	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результат	Взаимосвязь с иными результат	Назаров С.М.	Построены и благоустроены объекты оздоровительно-туристского кластера (развитие территории Кавказских	Нет	-

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.28.3	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Назаров С.М.	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	-
1.28.4	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Назаров С.М.	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	-
1.28.5	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	03	Назаров С.М.	Прочий тип документа Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует					
1.28.6	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Назаров С.М.	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	-
1.28.7	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Назаров С.М.	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	-
1.28.8	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результат	Взаимосвязь с иными результат	Назаров С.М.	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое	-	-

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.28.1 1	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	01.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	03	Назаров С.М.	Прочий тип документа Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	-
1.28.1 2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Назаров С.М.	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	-
1.28.1 3	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Назаров С.М.	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.28.1 4	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Назаров С.М.	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	-
1.28.1 5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.12.2023	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Назаров С.М.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)	-	-
1.28.1 6	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результат	Взаимосвязь с иными результат	Назаров С.М.	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое	-	-

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.28.19	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Назаров С.М.	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	-
1.28.20	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Назаров С.М.	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	-
1.28.21	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2024	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Назаров С.М.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					и отсутствует				
1.29	Результат "Осуществлена поддержка субъектов Российской Федерации для создания инженерной и транспортной инфраструктуры в целях развития туристских кластеров"	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гордеев Ю.С.	Осуществлена поддержка субъектов Российской Федерации для создания инженерной и транспортной инфраструктуры в целях развития туристских кластеров	Нет	-
1.29.1	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	01.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	09	Аргун Г.Р.	Постановление Постановлением Правительства Российской Федерации утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	-
1.29.2	Контрольная точка "Осуществлен отбор заявок субъектов Российской Федерации	-	25.02.2022	06	Взаимосвязь с иными результатами	Аргун Г.Р.	Исходящее письмо Сформирован проект перечня отобранных заявок субъектов Российской Федерации для предоставления	-	-

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.29.5	Контрольная точка "Осуществлен отбор заявок субъектов Российской Федерации для предоставления межбюджетных трансфертов ", значение: 0.0000	-	15.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Аргун Г.Р.	Исходящее письмо Сформирован проект перечня отобранных заявок субъектов Российской Федерации для предоставления межбюджетных трансфертов	-	-
1.29.6	Контрольная точка "Акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти", значение: 0.0000	-	31.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Аргун Г.Р.	Исходящее письмо Проект распоряжения внесен в Правительство Российской Федерации	-	-
1.29.7	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Гордеев Ю.С.	Соглашение Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	трансфертов", значение: 0.0000			и отсутствует	и отсутствует				
1.29.8	Контрольная точка "Осуществлен отбор заявок субъектов Российской Федерации для предоставления межбюджетных трансфертов ", значение: 0.0000	-	01.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Аргун Г.Р.	Исходящее письмо Сформирован проект перечня отобранных заявок субъектов Российской Федерации для предоставления межбюджетных трансфертов	-	-
1.29.9	Контрольная точка "Акт разработан", значение: 0.0000	-	01.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Аргун Г.Р.	Исходящее письмо По результатам отбора заявок субъектов Российской Федерации разработан проект распоряжения	-	-
1.29.10	Контрольная точка "Акт согласован с заинтересованными органами и	-	31.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Аргун Г.Р.	Входящее письмо Проект Распоряжения согласован с заинтересованными органами и организациями	-	-

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.29.1 3	Контрольная точка "Осуществлен отбор заявок субъектов Российской Федерации для предоставления межбюджетных трансфертов ", значение: 0.0000	-	01.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Аргун Г.Р.	Исходящее письмо Сформирован проект перечня отобранных заявок субъектов Российской Федерации для предоставления межбюджетных трансфертов	-	-
1.29.1 4	Контрольная точка "Акт разработан", значение: 0.0000	-	01.06.2024	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Аргун Г.Р.	Исходящее письмо По результатам отбора заявок субъектов Российской Федерации разработан проект распоряжения	-	-
1.29.1 5	Контрольная точка "Акт согласован с заинтересованными органами и организациями", значение: 0.0000	-	31.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Аргун Г.Р.	Входящее письмо Проект Распоряжения согласован с заинтересованными органами и организациями	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.29.1 6	Контрольная точка "Акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти", значение: 0.0000	-	31.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Аргун Г.Р.	Исходящее письмо Проект распоряжения внесен в Правительство Российской Федерации	-	-
1.29.1 7	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	04	Гордеев Ю.С.	Соглашение Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации	-	-
1.30	Результат "Реализован комплекс мер по приоритетной поддержке инвестиционных проектов	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Назаров С.М.	Обеспечена поддержка реализуемым инвестиционным проектам в сфере туризма в СКФО	Нет	-

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.30.3	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации", значение: 0.0000	-	30.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Назаров С.М.	Отчет Получен отчет о деятельности организации	-	-
1.30.4	Контрольная точка "Документ внесен на утверждение", значение: 0.0000	-	30.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Назаров С.М.	Постановление В 2021 г. итогам реализации мероприятия является разработка и внесение в Правительство Российской Федерации проекта постановления Правительства Российской Федерации "О внесении изменений в Правила предоставления субсидии из федерального бюджета Благотворительному фонду социальных и благотворительных проектов «ПосетиКавказ» на финансовое обеспечение его уставной деятельности, направленной на развитие туризма на территории Северо-Кавказского федерального округа, и на продвижение экспортных и	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							инвестиционных возможностей на территории Северо-Кавказского федерального округа		
1.30.5	Контрольная точка "Документ разработан"	-	01.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Назаров С.М.	Прочий тип документа Документ разработан	-	-
1.30.6	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	15.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Назаров С.М.	Входящее письмо Документ согласован с заинтересованными органами и организациями	-	-
1.30.7	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	20.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Назаров С.М.	Прочий тип документа Документ утвержден (подписан)	-	-

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.30.1 0	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации", значение: 0.0000	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Назаров С.М.	Отчет Получен отчет о деятельности организации	-	-
1.30.1 1	Контрольная точка "Документ разработан"	-	01.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Назаров С.М.	Прочий тип документа Документ разработан	-	-
1.30.1 2	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	15.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Назаров С.М.	Входящее письмо Документ согласован с заинтересованными органами и организациями	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.30.1 3	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	20.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Назаров С.М.	Прочий тип документа Документ утвержден (подписан)	-	-
1.30.1 4	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа ", значение: 0.0000	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Назаров С.М.	Прочий тип документа Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа	-	-
1.30.1 5	Контрольная точка "Документ опубликован", значение: 0.0000	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Назаров С.М.	Прочий тип документа Документ опубликован	-	-

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.30.18	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	15.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Назаров С.М.	Входящее письмо Документ согласован с заинтересованными органами и организациями	-	-
1.30.19	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	20.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Назаров С.М.	Прочий тип документа Документ утвержден (подписан)	-	-
1.30.20	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа ", значение: 0.0000	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Назаров С.М.	Прочий тип документа Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.30.2 1	Контрольная точка "Документ опубликован", значение: 0.0000	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Назаров С.М.	Прочий тип документа Документ опубликован	-	-
1.30.2 2	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации", значение: 0.0000	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Назаров С.М.	Отчет Получен отчет о деятельности организации	-	-
1.31	Результат "Создан проектный офис федерального проекта "Развитие туристической	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Гордеев Ю.С.	Создан проектный офис федерального проекта "Развитие туристической инфраструктуры" и обеспечено его функционирование	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	инфраструктуры" и его функционирование"			атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует				
1.31.1	Контрольная точка "Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	10	Гордеев Ю.С.	Отчет об исполнении контрольной точки	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.31.2	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата	-	31.12.2021	09	11	Гордеев Ю.С.	Отчет об исполнении контрольной точки	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	федерального проекта)", значение: 0.0000								
1.31.3	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	10	12	Гордеев Ю.С.	Отчет Отчет об исполнении контрольной точки	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.31.4	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части	-	31.12.2021	11	Взаимосвязь с иными результатами и	Гордеев Ю.С.	Отчет Отчет об исполнении контрольной точки	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	результата федерального проекта)", значение: 0.0000				контрольными точкам и отсутствует				
1.31.5	Контрольная точка "Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	14	Гордеев Ю.С.	Отчет Отчет об исполнении контрольной точки	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.31.6	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)",	-	31.12.2022	13	15	Гордеев Ю.С.	Отчет Отчет об исполнении контрольной точки	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	значение: 0.0000								
1.31.7	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)", значение: 0.0000	-	31.12.2022	14	16	Гордеев Ю.С.	Отчет Отчет об исполнении контрольной точки	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.31.8	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)", значение:	-	31.12.2022	15	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Гордеев Ю.С.	Отчет Отчет об исполнении контрольной точки	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	0.0000				точкам и отсутствует				
1.31.9	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	-	-	-	-
1.31.10	Контрольная точка "Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)", значение: 0.0000	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	06	Гордеев Ю.С.	Отчет Отчет об исполнении контрольной точки	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.31.11	Контрольная точка "Обеспечено заключение	-	31.12.2023	05	07	Гордеев Ю.С.	Отчет Отчет об исполнении контрольной точки	-	ГИИС "Электрон

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)", значение: 0.0000								ный бюджет"
1.31.1 2	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга	-	31.12.2023	06	08	Гордеев Ю.С.	Отчет Отчет об исполнении контрольной точки	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	реализации федерального проекта (результата федерального проекта)", значение: 0.0000								
1.31.1 3	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)", значение: 0.0000	-	31.12.2023	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гордеев Ю.С.	Отчет Отчет об исполнении контрольной точки	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.31.1 4	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	-	-	-	-
1.31.1 5	Контрольная точка "Предоставлен отчет о	-	31.12.2023	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	-	-	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.31.1 6	Контрольная точка "Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)", значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Гордеев Ю.С.	Отчет Отчет об исполнении контрольной точки	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.31.1 7	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего	-	31.12.2024	01	03	Гордеев Ю.С.	Отчет Отчет об исполнении контрольной точки	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	федерального проекта (в части результата федерального проекта)", значение: 0.0000								
1.31.1 8	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)", значение: 0.0000	-	31.12.2024	02	04	Гордеев Ю.С.	Отчет Отчет об исполнении контрольной точки	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.31.1 9	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации	-	31.12.2024	03	Взаимосвязь с иными	Гордеев Ю.С.	Отчет Отчет об исполнении контрольной точки	-	ГИИС "Электронный"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)", значение: 0.0000				результатами и контрольными точками и отсутствует				бюджет"
1.31.2 0	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	-	-	-	-
1.31.2 1	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу", значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	-	-	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.32	Результат "Осуществлено строительство объекта "велодорожка "Куршский велотракт" в национальном парке "Куршская коса""	31.12.2020	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Маканова И.Ю.	Обеспечена реализация мероприятий по созданию и реконструкции туристской инфраструктуры национального парка «Куршская коса» за счет средств федерального бюджета. Подготовлен отчет.	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"
1.32.1	Контрольная точка "Заключено соглашение с ФГБУ "Национальный парк "Куршская коса"", значение: 0.0000	-	30.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Маканова И.Ю.	Соглашение Документ подписан (соглашение): соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии на выполнение работ по строительству объекта недвижимого имущества – «Куршский велотракт»	-	-
1.32.2	Контрольная точка "Проведены конкурсные процедуры на определение подрядчика для выполнения работ по строительству объекта	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Маканова И.Ю.	Прочий тип документа Документ подписан (контракт): определен подрядчик на выполнение работ по строительству объекта недвижимого имущества – «Куршский велотракт»	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Куршский велотракт"", значение: 0.0000			ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
1.32.3	Контрольная точка "Перечислен авансовый платеж подрядчику для выполнения работ по строительству объекта «Куршский велотракт"", значение: 0.0000	-	16.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Маканова И.Ю.	Прочий тип документа Документ подписан (платежное поручение): Перечислен авансовый платеж подрядчику для выполнения работ по строительству объекта «Куршский велотракт»	-	-
1.32.4	Контрольная точка "Осуществлены работы по строительству объекта "Куршский велотракт"", значение: 0.0000	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Маканова И.Ю.	Акт Документ подписан (предварительный акт): процент выполнения работ по строительству объекта недвижимого имущества – "Куршский велотракт" - 40%	-	-
1.32.5	Контрольная точка "Осуществлены работы по	-	15.11.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Маканова И.Ю.	Акт Документ подписан (предварительный акт): процент	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	строительству объекта «Куршский велотракт», значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		выполнения работ по строительству объекта недвижимого имущества – «Куршский велотракт» - 80%		
1.32.6	Контрольная точка "Завершены работы по строительству объекта "Куршский велотракт"", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Маканова И.Ю.	Акт Документ подписан: акты выполненных работ по строительству объекта недвижимого имущества – «Куршский велотракт»	-	-
1.33	Результат "Построены (реконструированы) объекты обеспечивающей инфраструктуры в рамках реализации мероприятия по комплексному развитию спортивно-туристического комплекса "Шерегеш""	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Соболь П.В.	Предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету Кемеровской области-Кузбасса на софинансирование строительства (реконструкции) 8 объектов обеспечивающей и туристической инфраструктуры спортивно-туристического комплекса «Шерегеш».	Да	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.33.1	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	30.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Соболь П.В.	Постановление Утверждено Постановление Правительства Российской Федерации об утверждении Правил предоставления субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на софинансирование строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры	-	-
1.33.2	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	30.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Соболь П.В.	Соглашение Заключено соглашение между Ростуризмом и высшим исполнительным органом государственной власти Кемеровской области - Кузбасса о предоставлении средств из федерального бюджета	-	-
1.33.3	Контрольная точка "Разработана проектно-сметная документация", значение: 0.0000	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Соболь П.В.	Прочий тип документа Разработана проектно-сметная документация на строительство объекта канализационные очистные сооружения СТК "Шерегеш"	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
1.33.4	Контрольная точка "Разработана проектно-сметная документация", значение: 0.0000	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Соболь П.В.	Прочий тип документа Разработана проектно-сметная документация на строительство объекта Автодорога до сектора "Е" СТК "Шерегеш"	-	-
1.33.5	Контрольная точка "Разработана проектно-сметная документация", значение: 0.0000	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Соболь П.В.	Прочий тип документа Разработана проектно-сметная документация на строительство объекта Проезд от сектора "А" до сектора "Б" СТК "Шерегеш"	-	-
1.33.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет об	-	26.10.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Соболь П.В.	Отчет Уполномоченным исполнительным органом	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	использовании межбюджетных трансфертов за 3 квартал", значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		государственной власти Кемеровской области-Кузбасса предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 3 квартал 2022 года		
1.33.7	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Соболь П.В.	Акт Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	-
1.33.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	15.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Соболь П.В.	Отчет Уполномоченным исполнительным органом государственной власти Кемеровской области-Кузбасса предоставлен годовой отчет об использовании межбюджетных трансфертов в 2022 г.	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.33.9	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 1 квартал", значение: 0.0000	-	26.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Соболь П.В.	Отчет Уполномоченным исполнительным органом государственной власти Кемеровской области-Кузбасса предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 1 квартал 2023 года	-	-
1.33.10	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2 квартал", значение: 0.0000	-	26.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Соболь П.В.	Отчет Уполномоченным исполнительным органом государственной власти Кемеровской области-Кузбасса предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2 квартал 2023 года	-	-
1.33.11	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 3 квартал", значение: 0.0000	-	26.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Соболь П.В.	Отчет Уполномоченным исполнительным органом государственной власти Кемеровской области-Кузбасса предоставлен отчет об использовании межбюджетных	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует		трансфертов за 3 квартал 2023 года		
1.33.1 2	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию", значение: 0.0000	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Соболь П.В.	Акт Объекты недвижимого имущества введены в эксплуатацию	-	-
1.33.1 3	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	15.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Соболь П.В.	Отчет Уполномоченным исполнительным органом государственной власти Кемеровской области-Кузбасса предоставлен годовой отчет об использовании межбюджетных трансфертов в 2023 году	-	-
1.33.1 4	Контрольная точка "Предоставлен отчет об	-	26.04.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Соболь П.В.	Отчет Уполномоченным исполнительным органом	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	использовании межбюджетных трансфертов за 1 квартал", значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		государственной власти Кемеровской области-Кузбасса предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 1 квартал 2024 года		
1.33.1 5	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2 квартал", значение: 0.0000	-	26.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Соболь П.В.	Отчет Уполномоченным исполнительным органом государственной власти Кемеровской области-Кузбасса предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2 квартал 2024 года	-	-
1.33.1 6	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 3 квартал", значение: 0.0000	-	26.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Соболь П.В.	Отчет Уполномоченным исполнительным органом государственной власти Кемеровской области-Кузбасса предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 3 квартал 2024 года	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.33.1 7	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию", значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Соболь П.В.	Акт Объекты обеспечивающей инфраструктуры СТК "Шерегеш" введены в эксплуатацию	-	-
1.33.1 8	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Соболь П.В.	Отчет Уполномоченным исполнительным органом государственной власти Кемеровской области-Кузбасса предоставлен годовой отчет об использовании межбюджетных трансфертов в 2024 году	-	-
1.34	Результат иного структурного элемента государственной программы "Реконструированы и (или) капитально	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Осинцев В.Г.	К концу 2024 года будет реконструировано 73 региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол. В 2021 году – 9; в 2022 году – 12; в 2023 году – 16; в 2024 году	Да	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол "			ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует		– 22. Реконструированные театры станут современными объектами, оснащенными мультимедийными технологиями, новейшими инженерными и коммуникационными системами. Таким образом, реконструкция будет способствовать увеличению качества и объемов спектаклей. В Российской Федерации всего насчитывается 150 театров юного зрителя и театров кукол. Благодаря реализации мероприятия реконструкция и (или) капитальный ремонт будут осуществлены в 31% из них.		
1.34.1	Контрольная точка иного структурного элемента государственной программы "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	27.12.2018	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кононов М.В.		-	-
1.34.2	Контрольная точка иного структурного элемента	-	27.12.2018	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Кононов М.В.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	государственной программы "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.34.3	Контрольная точка иного структурного элемента государственной программы "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2018	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кононов М.В.		-	-
1.34.4	Контрольная точка иного структурного элемента государственной программы "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных"	-	15.02.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Косарева О.В.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	трансфертов*"								
1.34.5	Контрольная точка иного структурного элемента государственной программы "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	01.04.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Косарева О.В.		-	-
1.34.6	Контрольная точка иного структурного элемента государственной программы "Земельный участок предоставлен заказчику"	-	01.05.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Обрывалин С.Г.		-	-
1.34.7	Контрольная точка иного структурного элемента государственной программы "Получено разрешение на"	-	01.06.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Обрывалин С.Г.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	строительство (реконструкцию)"			ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
1.34.8	Контрольная точка иного структурного элемента государственной программы "Оборудование введено в эксплуатацию"	-	10.10.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Косарева О.В.		-	-
1.34.9	Контрольная точка иного структурного элемента государственной программы "Оборудование приобретено"	-	01.11.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Косарева О.В.		-	-
1.34.10	Контрольная точка иного	-	10.11.2019	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Косарева О.В.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	структурного элемента государственной программы "Оборудование установлено"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.34.1 1	Контрольная точка иного структурного элемента государственной программы "Строительно-монтажные работы завершены"	-	25.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Косарева О.В.		-	-
1.34.1 2	Контрольная точка иного структурного элемента государственной программы "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кононов М.В.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	образованиям)"			вует	вует				
1.34.1 3	Контрольная точка иного структурного элемента государственной программы "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Косарева О.В.		-	-
1.34.1 4	Контрольная точка иного структурного элемента государственной программы "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	15.02.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кононов М.В.		-	-
1.34.1 5	Контрольная точка иного структурного элемента государственной программы "Техническая	-	01.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Карташев П.В.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	готовность объекта, %"			контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				
1.34.1 6	Контрольная точка иного структурного элемента государственной программы "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Карташев П.В.		-	-
1.34.1 7	Контрольная точка иного структурного элемента государственной программы "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	30.01.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Филимонов Н.А.	Прочий тип документа Заключение государственной экспертизы.	-	АИС "Статистика"
1.34.1	Контрольная точка	-	30.01.2021	Взаимо	Взаимо	Филимонов	Соглашение Соглашение о	-	АИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
8	результата иного структурного элемента государственной программы "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Н.А.	предоставлении субсидии.		"Статистика"
1.34.19	Контрольная точка результата иного структурного элемента государственной программы "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	03.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Филимонов Н.А.	Соглашение о предоставлении субсидии.	-	АИС "Статистика"
1.34.20	Контрольная точка результата иного структурного элемента государственной программы "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам	-	30.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Филимонов Н.А.	Прочий тип документа Правила распределения и предоставления бюджетам субъектов межбюджетных трансфертов	-	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"			точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.34.2 1	Контрольная точка иного структурного элемента государственной программы "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Филимонов Н.А.	Акт Акта ввода объекта в эксплуатацию.	-	АИС "Статистика"
1.34.2 2	Контрольная точка иного структурного элемента государственной программы "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Филимонов Н.А.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии	-	АИС "Статистика"
1.34.2 3	Контрольная точка иного структурного элемента	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Осинцев В.Г.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	государственной программы "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.34.2 4	Контрольная точка иного структурного элемента государственной программы "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	30.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Филимонов Н.А.	Прочий тип документа Заключение государственной экспертизы.	-	АИС "Статистика"
1.34.2 5	Контрольная точка иного структурного элемента государственной программы "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных"	-	03.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Филимонов Н.А.	Соглашение о предоставлении субсидии.	-	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	трансфертов*"								
1.34.2 6	Контрольная точка иного структурного элемента государственной программы "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Осинцев В.Г.		-	-
1.34.2 7	Контрольная точка иного структурного элемента государственной программы "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Филимонов Н.А.	Акт ввода объекта в эксплуатацию.	-	АИС "Статистика"
1.34.2 8	Контрольная точка иного структурного элемента государственной программы "Получены положительные	-	30.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Филимонов Н.А.	Прочий тип документа Заключение государственной экспертизы.	-	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	заклучения по результатам государственных экспертиз"			ьными точкам и отсутсвует	ьными точкам и отсутсвует				
1.34.29	Контрольная точка иного структурного элемента государственной программы "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	30.01.2023	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками и отсутсвует	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками и отсутсвует	Филимонов Н.А.	Соглашение о предоставлении субсидии.	-	АИС "Статистика"
1.34.30	Контрольная точка иного структурного элемента государственной программы "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	03.03.2023	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками и отсутсвует	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками и отсутсвует	Филимонов Н.А.	Соглашение о предоставлении субсидии.	-	АИС "Статистика"
1.34.3	Контрольная точка	-	31.12.2023	Взаимо	Взаимо	Филимонов	Акт Акта ввода объекта в	-	АИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	результата иного структурного элемента государственной программы "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Н.А.	эксплуатацию.		"Статистика"
1.34.3 2	Контрольная точка результата иного структурного элемента государственной программы "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	30.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Филимонов Н.А.	Прочий тип документа Заключение государственной экспертизы.	-	АИС "Статистика"
1.34.3 3	Контрольная точка результата иного структурного элемента государственной программы "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации"	-	30.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Филимонов Н.А.	Соглашение о предоставлении субсидии.	-	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(муниципальным образованиям)"			отсутствует	отсутствует				
1.34.3 4	Контрольная точка иного структурного элемента государственной программы "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	03.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Филимонов Н.А.	Соглашение о предоставлении субсидии.	-	АИС "Статистика"
1.34.3 5	Контрольная точка иного структурного элемента государственной программы "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Филимонов Н.А.	Акт ввода объекта в эксплуатацию.	-	АИС "Статистика"
1.35	Результат иного структурного элемента государственной программы "Проведена	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Осинцев В.Г.	К концу 2024 года будет проведена реновация 15 федеральных организаций отрасли культуры. В 2020 году проведена реновация 1	Нет	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	реновация федеральных организаций отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды "			атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует		организации, в 2021 году – 1; в 2022 году – 1; в 2023 году – 1; в 2024 году – 11; Под реновацией понимается улучшение и преобразование организаций отрасли культуры путем осуществления мероприятий по реконструкции, строительству, модернизации, капитальному ремонту, работ по сохранению объектов культурного наследия, благоустройству с целью создания новых выставочных, концертных, досуговых и образовательных пространств, в том числе доступных для людей с ограниченными возможностями здоровья, реализации новых творческих проектов. Действующие организации отрасли культуры станут современными объектами, оснащенными мультимедийными технологиями, новейшими инженерными и коммуникационными системами. Реновация будет способствовать увеличению качества и объемов услуг, предоставляемых		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							организациями отрасли культуры населению, вовлечению различных социальных групп в культурную деятельность и, как следствие, повысит динамику посещаемости.		
1.35.1	Контрольная точка иного структурного элемента государственной программы "Закупка включена в план закупок"	-	30.03.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кононов М.В.		-	-
1.35.2	Контрольная точка иного структурного элемента государственной программы "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому	-	30.03.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кононов М.В.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(физическому) лицу включено в реестр соглашений)"								
1.35.3	Контрольная точка результата иного структурного элемента государственной программы "Земельный участок предоставлен заказчику"	-	01.05.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Обрывалин С.Г.		-	-
1.35.4	Контрольная точка результата иного структурного элемента государственной программы "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.05.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кононов М.В.		-	-
1.35.5	Контрольная точка результата иного структурного элемента государственной	-	01.06.2019	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Обрывалин С.Г.		-	-

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.35.8	Контрольная точка иного структурного элемента государственной программы "Оборудование установлено"	-	10.10.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Обрывалин С.Г.		-	-
1.35.9	Контрольная точка иного структурного элемента государственной программы "Оборудование введено в эксплуатацию"	-	10.10.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Обрывалин С.Г.		-	-
1.35.10	Контрольная точка иного структурного элемента государственной программы "Техническая готовность объекта, %"	-	01.11.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Обрывалин С.Г.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.35.1 1	Контрольная точка иного структурного элемента государственной программы "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	01.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Обрывалин С.Г.		-	-
1.35.1 2	Контрольная точка иного структурного элемента государственной программы "Закупка включена в план закупок"	-	01.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Осинцев В.Г.		-	-
1.35.1 3	Контрольная точка иного структурного элемента государственной	-	01.12.2020	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Осинцев В.Г.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	программы "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"			атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует				
1.35.1 4	Контрольная точка иного структурного элемента государственной программы "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	01.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Осинцев В.Г.		-	-
1.35.1 5	Контрольная точка иного структурного элемента государственной программы "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому	-	01.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Осинцев В.Г.		-	-

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.35.18	Контрольная точка результата иного структурного элемента государственной программы "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Филимонов Н.А.	Прочий тип документа Выписка из реестра контрактов.	-	АИС "Статистика"
1.35.19	Контрольная точка результата иного структурного элемента государственной программы "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Карташев П.В.	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчет, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).	-	ГИС "Нацпроект" Культура"
1.35.20	Контрольная точка результата иного структурного элемента государственной программы "Техническая готовность объекта, %" "	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Карташев П.В.	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчет, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).	-	ГИС "Нацпроект" Культура"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.35.2 1	Контрольная точка иного структурного элемента государственной программы "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Осинцев В.Г.	Прочий тип документа План закупок	-	АИС "Статистика"
1.35.2 2	Контрольная точка иного структурного элемента государственной программы "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Карташев П.В.	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчет, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).	-	ГИС "Нацпроект" Культура"
1.35.2 3	Контрольная точка иного структурного элемента государственной	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Филимонов Н.А.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу.	-	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	программы "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу включено в реестр соглашений)"			атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует				
1.35.2 4	Контрольная точка иного структурного элемента государственной программы "Закупка включена в план закупок"	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Осинцев В.Г.	Прочий тип документа План закупок	-	АИС "Статистика"
1.35.2 5	Контрольная точка иного структурного элемента государственной программы "Получены положительные заключения по результатам"	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Карташев П.В.	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчет, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).	-	ГИС "Нацпроект" Культура"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	государственных экспертиз"			и отсутствует	и отсутствует				
1.35.2 6	Контрольная точка иного структурного элемента государственной программы "Техническая готовность объекта, %"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Карташев П.В.	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).	-	ГИС "Нацпроект т "Культура"
1.35.2 7	Контрольная точка иного структурного элемента государственной программы "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Карташев П.В.	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).	-	ГИС "Нацпроект т "Культура"
1.35.2 8	Контрольная точка иного структурного элемента государственной	-	01.03.2023	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Филимонов Н.А.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу.	-	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	программы "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу включено в реестр соглашений)"			атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует				
1.35.29	Контрольная точка иного структурного элемента государственной программы "Закупка включена в план закупок"	-	01.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Осинцев В.Г.	Прочий тип документа План закупок	-	АИС "Статистика"
1.35.30	Контрольная точка иного структурного элемента государственной программы "Получены положительные заключения по результатам"	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Карташев П.В.	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчет, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).	-	ГИС "Нацпроект" Культура"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	государственных экспертиз"			и отсутствует	и отсутствует				
1.35.3 1	Контрольная точка иного структурного элемента государственной программы "Техническая готовность объекта, %"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Карташев П.В.	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).	-	ГИС "Нацпроект т "Культура"
1.35.3 2	Контрольная точка иного структурного элемента государственной программы "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Карташев П.В.	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).	-	ГИС "Нацпроект т "Культура"
1.35.3 3	Контрольная точка иного структурного элемента государственной	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Филимонов Н.А.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу.	-	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	программы "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу включено в реестр соглашений)"			атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует				
1.35.3 4	Контрольная точка иного структурного элемента государственной программы "Закупка включена в план закупок"	-	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Обрывагин С.Г.	Прочий тип документа План закупок	-	Не требуется
1.35.3 5	Контрольная точка иного структурного элемента государственной программы "Получены положительные заключения по результатам"	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Карташев П.В.	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчет, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).	-	ГИС "Нацпроект" Культура"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	государственных экспертиз"			и отсутствует	и отсутствует				
1.35.3 6	Контрольная точка иного структурного элемента государственной программы "Техническая готовность объекта, %"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Карташев П.В.	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).	-	ГИС "Нацпроект т "Культура"
1.35.3 7	Контрольная точка иного структурного элемента государственной программы "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Карташев П.В.	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).	-	ГИС "Нацпроект" Культура"
1.36	Результат иного структурного элемента государственной программы "Проведена	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результат	Взаимосвязь с иными результат	Осинцев В.Г.	К концу 2024 года будет проведена реновация 31 региональной и муниципальной организации отрасли культуры, в 2020 году –1;	Да	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	реновация региональных и (или) муниципальных организаций отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды "			атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует		в 2021 году – 3; в 2022 году – 2; в 2023 году – 6; в 2024 году – 19; Под реновацией понимается улучшение и преобразование организаций отрасли культуры путем осуществления мероприятий по реконструкции, строительству, модернизации, капитальному ремонту, благоустройству с целью создания новых выставочных, концертных, досуговых и образовательных пространств, в том числе доступных для людей с ограниченными возможностями здоровья. Действующие организации отрасли культуры станут современными объектами, которые смогут использовать мультимедийные технологии, новейшие инженерные и коммуникационные системы. Реновация будет способствовать увеличению качества и объемов услуг, предоставляемых организациями отрасли культуры населению, вовлечению различных социальных групп в культурную деятельность и, как следствие, повлияет на динамику		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							посещаемости.		
1.36.1	Контрольная точка иного структурного элемента государственной программы "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Обрывалин С.Г.		-	-
1.36.2	Контрольная точка иного структурного элемента государственной программы "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Обрывалин С.Г.		-	-
1.36.3	Контрольная точка иного структурного элемента государственной программы "С субъектами Российской Федерации"	-	31.03.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Обрывалин С.Г.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"			ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
1.36.4	Контрольная точка иного структурного элемента государственной программы "Техническая готовность объекта, %"	-	01.11.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Обрывалин С.Г.		-	-
1.36.5	Контрольная точка иного структурного элемента государственной программы "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Обрывалин С.Г.		-	-
1.36.6	Контрольная точка	-	31.12.2020	Взаимо	Взаимо	Обрывалин		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	результата иного структурного элемента государственной программы "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	С.Г.			
1.36.7	Контрольная точка результата иного структурного элемента государственной программы "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	30.01.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Филимонов Н.А.	Прочий тип документа Заключение государственной экспертизы.	-	АИС "Статистика"
1.36.8	Контрольная точка результата иного структурного элемента государственной программы "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации"	-	30.01.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Филимонов Н.А.	Соглашение о предоставлении субсидии.	-	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(муниципальным образованиям)"			отсутствует	отсутствует				
1.36.9	Контрольная точка иного структурного элемента государственной программы "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	03.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Филимонов Н.А.	Соглашение о предоставлении субсидии.	-	АИС "Статистика"
1.36.10	Контрольная точка иного структурного элемента государственной программы "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Филимонов Н.А.	Акт ввода объекта в эксплуатацию	-	АИС "Статистика"
1.36.11	Контрольная точка иного структурного элемента государственной	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Филимонов Н.А.	Отчет об использовании межбюджетного трансферта	-	ГИС "Нацпроект "Культура"

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.36.1 4	Контрольная точка результата иного структурного элемента государственной программы "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	03.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Филимонов Н.А.	Соглашение о предоставлении субсидии	-	АИС "Статистика"
1.36.1 5	Контрольная точка результата иного структурного элемента государственной программы "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Филимонов Н.А.	Акт ввода объекта в эксплуатацию.	-	АИС "Статистика"
1.36.1 6	Контрольная точка результата иного структурного элемента государственной программы "Получены положительные заключения по	-	30.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Филимонов Н.А.	Прочий тип документа Заключение государственной экспертизы.	-	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	результатам государственных экспертиз"			точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.36.1 7	Контрольная точка иного структурного элемента государственной программы "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	30.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Филимонов Н.А.	Соглашение о предоставлении субсидии.	-	АИС "Статистика"
1.36.1 8	Контрольная точка иного структурного элемента государственной программы "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Филимонов Н.А.	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчет, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).	-	ГИС "Нацпроект "Культура"
1.36.1 9	Контрольная точка иного	-	31.12.2023	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Филимонов Н.А.	Акт ввода объекта в эксплуатацию.	-	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	структурного элемента государственной программы "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует				ка"
1.36.20	Контрольная точка иного структурного элемента государственной программы "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	30.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Филимонов Н.А.	Прочий тип документа Заключение государственной экспертизы.	-	АИС "Статистика"
1.36.21	Контрольная точка иного структурного элемента государственной программы "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным	-	30.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Филимонов Н.А.	Соглашение о предоставлении субсидии.	-	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	образованиям)"			вует	вует				
1.36.2 2	Контрольная точка иного структурного элемента государственной программы "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	03.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Филимонов Н.А.	Соглашение о предоставлении субсидии.	-	АИС "Статистика"
1.36.2 3	Контрольная точка иного структурного элемента государственной программы "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Филимонов Н.А.	Акт ввода объекта в эксплуатацию.	-	АИС "Статистика"
2	Создана и внедрена система поддержки, направленная на развитие внутреннего туризма, обеспечивающая прирост количества туристических поездок, в том числе для детей								
2.1	Результат "Обеспечена поддержка общественных	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Лысенкова Е.В.	Произведен конкурсный отбор предпринимательских проектов	Нет	ГИИС "Электрон

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	инициатив в форме межбюджетных трансфертов на создание модульных некапитальных средств размещения (кемпинги и автокемпинги)"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		(инициатив) на уровне субъектов РФ. Поддержка оказана победившим проектам хозяйствующих субъектов.		ный бюджет"
2.1.1	Контрольная точка "Решение Ростуризма о проведении отбора субъектов Российской Федерации для распределения субсидий на 2022 год разработано", значение: 0.0000	-	15.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лысенкова Е.В.	Приказ Приказ Ростуризма о проведении отбора субъектов Российской Федерации для распределения субсидий на 2022 год	-	-
2.1.2	Контрольная точка "Решение Ростуризма о проведении отбора субъектов Российской Федерации для распределения субсидий на 2022 год опубликовано", значение: 0.0000	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лысенкова Е.В.	Приказ Приказ Ростуризма опубликован на официальном сайте Ростуризма	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
2.1.3	Контрольная точка "Решение Ростуризма о проведении отбора субъектов Российской Федерации для распределения субсидий на 2023 год разработано", значение: 0.0000	-	30.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лысенкова Е.В.	Приказ О проведении отбора субъектов Российской Федерации для распределения субсидий на 2023 год	-	-
2.1.4	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", значение: 0.0000	-	01.05.2022	13	14	Лысенкова Е.В.	Прочий тип документа Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	-
2.1.5	Контрольная точка "Решение Ростуризма о проведении отбора субъектов Российской Федерации для распределения субсидий на 2023 год опубликовано", значение:	-	01.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Лысенкова Е.В.	Приказ Приказ опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации publication.pravo.gov.ru	-	Официальный интернет-портал правовой информации publication.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	0.0000			и отсутствует	и отсутствует				pravo.gov.ru
2.1.6	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*", значение: 0.0000	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лысенкова Е.В.	Соглашение С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	-
2.1.7	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", значение: 0.0000	-	01.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лысенкова Е.В.	Распоряжение Утверждено распределение межбюджетных трансфертов на 2023 год по субъектам Российской Федерации (направлены предложения в проект федерального закона о федеральном бюджете)	-	-
2.1.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных	-	26.10.2022	Взаимосвязь с иными результат	12	Хидзев А.Т.	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за III квартал	-	-

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.1.11	Контрольная точка "Решение Ростуризма о проведении отбора субъектов Российской Федерации для распределения субсидий на 2024 год разработано", значение: 0.0000	-	28.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лысенкова Е.В.	Приказ Ростуризма о проведении отбора субъектов Российской Федерации для распределения субсидий на 2024 год	-	-
2.1.12	Контрольная точка "Решение Ростуризма о проведении отбора субъектов Российской Федерации для распределения субсидий на 2024 год опубликовано", значение: 0.0000	-	15.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лысенкова Е.В.	Приказ Ростуризма опубликован на Официальном сайте Ростуризма	-	Официальный интернет-портал правовой информации
2.1.13	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов на 2024 год по субъектам Российской Федерации", значение: 0.0000	-	01.09.2023	10	12	Лысенкова Е.В.	Прочий тип документа Утверждено распределение межбюджетных трансферов по субъектам Российской Федерации	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.1.14	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	26.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Хидзев А.Т.	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за III квартал	-	-
2.1.15	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*", значение: 0.0000	-	29.12.2023	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Хидзев А.Т.	Соглашение С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов на поддержку общественных инициатив	-	-
2.1.16	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	20.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Хидзев А.Т.	Отчет Предоставлен отчет об исполнении межбюджетных трансфертов	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
2.1.17	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Хидзев А.Т.	Отчет Предоставлен отчет об исполнении межбюджетных трансфертов	-	-
2.2	Результат "Обеспечено предоставление межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации в целях предоставления грантов на развитие инфраструктуры туризма"	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лысенкова Е.В.	Произведен конкурсный отбор предпринимательских проектов (инициатив) на уровне субъектов РФ. Поддержка оказана победившим проектам хозяйствующих субъектов.	Да	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.1	Контрольная точка "Решение Ростуризма о проведении отбора"	-	15.02.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Лысенкова Е.В.	Приказ Приказ Ростуризма о проведении отбора субъектов Российской Федерации для	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	субъектов Российской Федерации для распределения субсидий на 2022 год разработано", значение: 0.0000			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		распределения субсидий на 2022 год		
2.2.2	Контрольная точка "Решение Ростуризма о проведении отбора субъектов Российской Федерации для распределения субсидий на 2022 год опубликовано", значение: 0.0000	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лысенкова Е.В.	Приказ Ростуризма опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации	-	Официальный интернет-портал правовой информации
2.2.3	Контрольная точка "Решение Ростуризма о проведении отбора субъектов Российской Федерации для распределения субсидий на 2023 год разработано", значение: 0.0000	-	30.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лысенкова Е.В.	Приказ Ростуризма о проведении отбора субъектов Российской Федерации для распределения субсидий на 2023 год	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.2.4	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации на 2022 год", значение: 0.0000	-	01.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	13	Хидзев А.Т.	Распоряжение Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации на 2022 г.	-	-
2.2.5	Контрольная точка "Решение Ростуризма о проведении отбора субъектов Российской Федерации для распределения субсидий на 2023 год опубликовано", значение: 0.0000	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лысенкова Е.В.	Прочий тип документа Приказ Ростуризма о проведении отбора субъектов Российской Федерации для распределения субсидий на 2023 год опубликован на официальном сайте Ростуризма	-	Официальный сайт Ростуризма
2.2.6	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации	-	30.06.2022	12	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Хидзев А.Т.	Соглашение С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов на 2022 год	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	межбюджетных трансфертов*", значение: 0.0000				точкам и отсутствует				
2.2.7	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов на 2023 год по субъектам Российской Федерации", значение: 0.0000	-	01.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лысенкова Е.В.	Прочий тип документа Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации	-	-
2.2.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	26.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Хидзев А.Т.	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за III квартал	-	-
2.2.9	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Хидзев А.Т.	Соглашение С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*", значение: 0.0000			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*		
2.2.10	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов, предоставленных в 2022 году", значение: 0.0000	-	25.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Хидзев А.Т.	Отчет Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов, предоставленных в 2022 году	-	-
2.2.11	Контрольная точка "Решение Ростуризма о проведении отбора субъектов Российской Федерации для распределения субсидий на 2024 год разработано", значение: 0.0000	-	28.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лысенкова Е.В.	Приказ Ростуризма о проведении отбора субъектов Российской Федерации для распределения субсидий на 2024 год	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.2.12	Контрольная точка "Решение Ростуризма о проведении отбора субъектов Российской Федерации для распределения субсидий на 2024 год опубликовано", значение: 0.0000	-	15.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лысенкова Е.В.	Приказ Ростуризма о проведении отбора субъектов Российской Федерации для распределения субсидий на 2024 год опубликован	-	Официальный сайт Ростуризма
2.2.13	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации на 2024 г ", значение: 0.0000	-	01.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	12	Лысенкова Е.В.	Прочий тип документа Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации в 2024 г.	-	-
2.2.14	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	27.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Хидзев А.Т.	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 3 квартал	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
2.2.15	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов в 2024 г. ", значение: 0.0000	-	29.12.2023	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Хидзев А.Т.	Соглашение С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	-
2.2.16	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	25.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лысенкова Е.В.	Отчет Предоставлен отчет об исполнении межбюджетных трансфертов	-	-
2.2.17	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Лысенкова Е.В.	Отчет Предоставлен отчет об исполнении межбюджетных трансфертов	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует				
2.3	Результат "Обеспечена грантовая поддержка общественных и предпринимательских инициатив, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма"	31.12.2020	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Прокуронов Г.В.	Мероприятие реализуется по итогам конкурсного отбора для поддержки (стимулирования) предпринимательских инициатив по развитию инфраструктуры туризма с целью расширения предложений сервисов и услуг в субъектах, повышению качества туристической инфраструктуры и расширения туристического сезона. Развитие инфраструктуры туризма включает в себя такие мероприятия, как приобретение туристского оборудования, оборудования для туристских информационных центров и пунктов проката и так далее.	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	01.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Хидзев А.Т.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу включено в реестр соглашений)"			контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует		юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)		
2.3.2	Контрольная точка "Сформированы и зарегистрированы аккредитивы для получателей субсидии"	-	01.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Хидзев А.Т.	Прочий тип документа Сформированы и зарегистрированы аккредитивы для получателей субсидии	-	-
2.3.3	Контрольная точка "Принятие Правительством Российской Федерации решения о выделении средств для предоставления грантов"	-	01.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Хидзев А.Т.	Распоряжение Принятие Правительством Российской Федерации решения о выделении средств для предоставления грантов	-	-
2.3.4	Контрольная точка	-	01.11.2021	Взаимо	Взаимо	Бардин А.А.	Отчет Предоставлен отчет о	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за 3 квартал"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за 3 квартал 2021 года		
2.3.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Хидзев А.Т.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	-

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Татарстан (Татарстан)	26,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	2,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	-	-	-	-
Чувашская Республика - Чувашия	26,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	5,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	-	-	-	-
Северо-Западный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Архангельская область	26,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	2,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	-	-	-	-
Вологодская область	26,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	3,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	-	-	-	-
Калининградская область	26,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	2,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	-	-	-	-
Мурманская область	26,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	2,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	-	-	-	-
Новгородская область	26,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	3,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	-	-	-	-
Псковская область	26,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	2,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	-	-	-	-
Республика Карелия	26,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	-	-	-	-
Северо-Кавказский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Карачаево-Черкесская Республика	25,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	5,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Северная Осетия - Алания	26,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	-	-	-	-
Чеченская Республика	26,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	-	-	-	-
Сибирский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Алтайский край	26,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	2,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	-	-	-	-
Иркутская область	26,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	3,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	-	-	-	-
Республика Алтай	26,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	4,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	-	-	-	-
Уральский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Свердловская область	26,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	-	-	-	-
Центральный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Костромская область	26,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	-	-	-	-
Тверская область	26,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	2,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	-	-	-	-
Ярославская область	26,0000	2021	0,000	0,000	0,000	0,000	3,000	0,000	0,000	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			0	0	0	0	0	0	0						
Южный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краснодарский край	26,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	-	-	-	-
Республика Адыгея (Адыгея)	26,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	2,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	-	-	-	-
Республика Крым	26,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	2,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	-	-	-	-

[illegible]

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Республика Бурятия</i>	Условная единица	26.0000	2020	-	-	-	0.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Хабаровский край</i>	Условная единица	26.0000	2020	-	-	-	0.000 0	4.000 0	-	-	-	-	-	-	-	-
Построены (реконструированы) объекты обеспечивающей инфраструктуры в рамках реализации мероприятия по комплексному развитию спортивно-туристического комплекса "Шерегеш"																
<i>Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)</i>	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	-	1.000 0	6.000 0	8.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Всего по Российской Федерации</i>	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	-	1.000 0	6.000 0	8.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Сибирский федеральный округ</i>	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	-	1.000 0	6.000 0	8.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Кемеровская область - Кузбасс</i>	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	-	1.000 0	6.000 0	8.000 0	-	-	-	-	-	-

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
федерального проекта

Туристическая инфраструктура

1. Оценка влияния результатов на достижение показателей федерального проекта

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Количество номерного фонда, отобранного для реконструкции и создания с государственной поддержкой в форме льготного кредитования", Влияние на достижение (процентов)	"Количество общественных инициатив, направленных на развитие туризма", Влияние на достижение (процентов)	"Количество отобранных заявок субъектов Российской Федерации о поддержке региональных программ по проектированию туристского кода центра города", Влияние на достижение (процентов)	"Количество предпринимательских инициатив, направленных на развитие туризма, обеспеченных грантовой поддержкой", Влияние на достижение (процентов)	"Количество инвестиционных проектов, поддержанных путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
1.Реализован механизм государственной поддержки инвестиционных проектов по созданию туристической инфраструктуры в форме льготного кредитования	20 215 045,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Количество номерного фонда, отобранного для реконструкции и создания с государственной поддержкой в форме льготного кредитования", Влияние на достижение (процентов)	"Количество общественных инициатив, направленных на развитие туризма", Влияние на достижение (процентов)	"Количество отобранных заявок субъектов Российской Федерации о поддержке региональных программ по проектированию туристского кода центра города", Влияние на достижение (процентов)	"Количество предпринимательских инициатив, направленных на развитие туризма, обеспеченных грантовой поддержкой", Влияние на достижение (процентов)	"Количество инвестиционных проектов, поддержанных путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
2.Обеспечена поддержка общественных инициатив в форме межбюджетных трансфертов на обустройство пляжей на морских побережьях и пресных водоемах; формирование локальных точек притяжения в деревнях, селах, городках; поддержку доработки существующих и создаваемых национальных брендовых туристических маршрутов (формирование дополнительных точек притяжения, санитарных зон, навигации, другой необходимой инфраструктуры, т.д.)	6 290 594,70	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.Осуществлѐн отбор заявок субъектов Российской Федерации о поддержке региональных программ по проектированию туристского кода центра города	11 564 290,20	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
4.Обеспечено предоставление межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации в целях предоставления грантов на развитие инфраструктуры туризма	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	55,00

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Количество номерного фонда, отобранного для реконструкции и создания с государственной поддержкой в форме льготного кредитования", Влияние на достижение (процентов)	"Количество общественных инициатив, направленных на развитие туризма", Влияние на достижение (процентов)	"Количество отобранных заявок субъектов Российской Федерации о поддержке региональных программ по проектированию туристского кода центра города", Влияние на достижение (процентов)	"Количество предпринимательских инициатив, направленных на развитие туризма, обеспеченных грантовой поддержкой", Влияние на достижение (процентов)	"Количество инвестиционных проектов, поддержанных путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
5.Обеспечена поддержка общественных инициатив в форме межбюджетных трансфертов на создание модульных некапитальных средств размещения (кемпинги и автокемпинги)	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00
6.Обеспечена грантовая поддержка общественных и предпринимательских инициатив, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма	1 212 586,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
7.Реализован комплекс мер по созданию (модернизации) объектов спортивной инфраструктуры, в том числе в целях развития туризма	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.Создан проектный офис федерального проекта "Развитие туристической инфраструктуры" и обеспечено его функционирование	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.Поддержаны инвестиционные проекты путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости	18 016 544,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Количество номерного фонда, отобранного для реконструкции и создания с государственной поддержкой в форме льготного кредитования", Влияние на достижение (процентов)	"Количество общественных инициатив, направленных на развитие туризма", Влияние на достижение (процентов)	"Количество отобранных заявок субъектов Российской Федерации о поддержке региональных программ по проектированию туристского кода центра города", Влияние на достижение (процентов)	"Количество предпринимательских инициатив, направленных на развитие туризма, обеспеченных грантовой поддержкой", Влияние на достижение (процентов)	"Количество инвестиционных проектов, поддержанных путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
10.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей федерального проекта	64 049 060,80	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	400,00

2. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Центральный федеральный округ, в том числе:	0,00	0	0	0	432178.14	0	0	432178.14
федеральный бюджет	0,00	0	0	0	374048.6	0	0	374048.6
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0	0	0	374048.6	0	0	374048.6
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0	0	0	432178.14	0	0	432178.14
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
внебюджетные источники	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Костромская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	133 943,44	0,00	0,00	133 943,44
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	120 549,10	0,00	0,00	120 549,10
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	120 549,10	0,00	0,00	120 549,10
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	133 943,44	0,00	0,00	133 943,44
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Тверская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	298 234,70	0,00	0,00	298 234,70
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	253 499,50	0,00	0,00	253 499,50
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	253 499,50	0,00	0,00	253 499,50
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	298 234,70	0,00	0,00	298 234,70
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Северо-Западный федеральный округ, в том числе:	0,00	0	0	0	1395771.93	0	0	1395771.93
федеральный бюджет	0,00	0	0	0	1021991.5	0	0	1021991.5
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0	0	0	1021991.5	0	0	1021991.5
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0	0	0	1395771.93	0	0	1395771.93
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
внебюджетные источники	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Архангельская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	222 222,22	0,00	0,00	222 222,22

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	222 222,22	0,00	0,00	222 222,22
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вологодская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	25 773,20	0,00	0,00	25 773,20
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	19 250,00	0,00	0,00	19 250,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	19 250,00	0,00	0,00	19 250,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	25 773,20	0,00	0,00	25 773,20
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Калининградская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	447 970,71	0,00	0,00	447 970,71
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	376 295,4	0,00	0,00	376 295,40

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
					0			
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	376 295,40	0,00	0,00	376 295,40
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	447 970,71	0,00	0,00	447 970,71
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Новгородская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	246 913,60	0,00	0,00	246 913,60
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	246 913,60	0,00	0,00	246 913,60
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Псковская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	452 892,20	0,00	0,00	452 892,20
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	226 446,1	0,00	0,00	226 446,10

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
					0			
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	226 446,10	0,00	0,00	226 446,10
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	452 892,20	0,00	0,00	452 892,20
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Южный федеральный округ, в том числе:	0,00	0	0	0	989212.52	0	0	989212.52
федеральный бюджет	0,00	0	0	0	804880	0	0	804880
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0	0	0	804880	0	0	804880
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0	0	0	989212.52	0	0	989212.52
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
внебюджетные источники	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Краснодарский край, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	726 475,52	0,00	0,00	726 475,52
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	555 280,00	0,00	0,00	555 280,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	555 280,00	0,00	0,00	555 280,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	726 475,52	0,00	0,00	726 475,52
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Крым, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	262 737,00	0,00	0,00	262 737,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	249 600,00	0,00	0,00	249 600,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	249 600,00	0,00	0,00	249 600,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	262 737,00	0,00	0,00	262 737,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Северо-Кавказский федеральный округ, в том числе:	0,00	0	0	0	2280644.06	0	0	2280644.06
федеральный бюджет	0,00	0	0	0	2148634.2	0	0	2148634.2
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0	0	0	2148634.2	0	0	2148634.2

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0	0	0	2280644.06	0	0	2280644.06
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
внебюджетные источники	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Карачаево-Черкесская Республика, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	1 797 765,53	0,00	0,00	1 797 765,53
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	1 689 899,60	0,00	0,00	1 689 899,60
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	1 689 899,60	0,00	0,00	1 689 899,60
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	1 797 765,53	0,00	0,00	1 797 765,53
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Чеченская Республика, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	482 878,53	0,00	0,00	482 878,53
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	458 734,60	0,00	0,00	458 734,60
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	458 734,60	0,00	0,00	458 734,60

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	482 878,53	0,00	0,00	482 878,53
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приволжский федеральный округ, в том числе:	0,00	0	0	0	2245448.45	0	0	2245448.45
федеральный бюджет	0,00	0	0	0	1696935.4	0	0	1696935.4
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0	0	0	1696935.4	0	0	1696935.4
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0	0	0	2245448.45	0	0	2245448.45
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
внебюджетные источники	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Республика Башкортостан, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	437 413,21	0,00	0,00	437 413,21
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	367 427,10	0,00	0,00	367 427,10
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	367 427,10	0,00	0,00	367 427,10
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	437 413,21	0,00	0,00	437 413,21

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Татарстан (Татарстан), в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	243 113,10	0,00	0,00	243 113,10
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	145 599,50	0,00	0,00	145 599,50
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	145 599,50	0,00	0,00	145 599,50
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	243 113,10	0,00	0,00	243 113,10
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Чувашская Республика - Чувашия, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	265 594,15	0,00	0,00	265 594,15
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	249 658,50	0,00	0,00	249 658,50
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	249 658,50	0,00	0,00	249 658,50
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	265 594,15	0,00	0,00	265 594,15

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нижегородская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	810 810,80	0,00	0,00	810 810,80
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	810 810,80	0,00	0,00	810 810,80
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оренбургская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	488 517,19	0,00	0,00	488 517,19
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	334 250,30	0,00	0,00	334 250,30
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	334 250,30	0,00	0,00	334 250,30
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	488 517,19	0,00	0,00	488 517,19

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сибирский федеральный округ, в том числе:	0,00	0	0	0	1936997.28	1010920	426580	3374497.28
федеральный бюджет	0,00	0	0	0	1601130.3	811280	337000	2749410.3
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0	0	0	1601130.3	811280	337000	2749410.3
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0	0	0	1936997.28	1010920	426580	3374497.28
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
внебюджетные источники	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Республика Алтай, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	297 666,67	0,00	0,00	297 666,67
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	294 690,00	0,00	0,00	294 690,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	294 690,00	0,00	0,00	294 690,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	297 666,67	0,00	0,00	297 666,67
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Алтайский край, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	575 070,61	0,00	0,00	575 070,61
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	465 670,30	0,00	0,00	465 670,30
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	465 670,30	0,00	0,00	465 670,30
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	575 070,61	0,00	0,00	575 070,61
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кемеровская область - Кузбасс, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064 260,00	1 010 920,00	426 580,00	2 501 760,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	840 770,00	811 280,00	337 000,00	1 989 050,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	840 770,00	811 280,00	337 000,00	1 989 050,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064 260,00	1 010 920,00	426 580,00	2 501 760,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дальневосточный федеральный округ, в том числе:	0,00	0	0	0	740072.22	0	0	740072.22
федеральный бюджет	0,00	0	0	0	609935.3	0	0	609935.3
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0	0	0	609935.3	0	0	609935.3
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0	0	0	740072.22	0	0	740072.22
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
внебюджетные источники	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Приморский край, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	587 166,67	0,00	0,00	587 166,67
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	493 220,00	0,00	0,00	493 220,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	493 220,00	0,00	0,00	493 220,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	587 166,67	0,00	0,00	587 166,67
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]